



Copia deliberazione della Giunta Comunale N. 05

OGGETTO:

Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Approvazione quadro economico definitivo con indicate tutte le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento atti finali di contabilità e certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

L'anno duemila quindici il giorno ventuno del mese di Gennaio

alle ore 11.30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- 1) Bertini Giuseppe Sindaco
- 2) Testai' Carmela Assessore Anziano
- 3) Bannò Filippo Assessore
- 4) Armenio Marilena Assessore
- 5) _____ Assessore
- 6) _____ Assessore
- 7) _____ Assessore

Presiede il Sindaco Bertini Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella

Il Presidente, dato atto che il numero degli Amministratori presenti è legale per la validità dell' adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L. R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L. R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L. R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c. 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall' art. 12 L. R. 30/2000
- Il Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 onché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

VISTO il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:

CHE con delibere di G.M. n. 211 del 16/11/2005 e n. 084 del 03/08/2006 venne approvato rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo relativo agli Interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità per l'importo complessivo di €. 2.014.136,53 di cui €.1.445.654,52 per lavori ed €. 568.482,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con successiva delibera di G.M. n. 15 del 03/03/2009 si è proceduto alla "Approvazione rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA sui lavori dal 10% al 20% e pertanto il nuovo importo complessivo del progetto ammonta a €. 2.158.701,98 di cui €. 1.445.654,52 per lavori ed €. 713.047,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE detto progetto è stato finanziato, dall'Ass.to Reg.le LL.PP. Dipartimento LL.PP. Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti con decreto D.D.G. n. 1489/15bis del 12/10/2007; impegnato con D.D.G. n. 2421/56.02 del 23/10/2008; ed ulteriore decreto di finanziamento ed impegno D.D.G. n. 0971/S6 del 05/06/2009, per l'importo complessivo di 1.912.360,30 oltre ad €. 122.065,55 quale quota di compartecipazione a carico del Bilancio Comunale, cap. 26567 giusto impegno n. 539/05 Determina n. 1157/05, Delibera di G.M. n. 15 del 03/03/2009;

CHE con determina del Responsabile del Settore III n.gle 535 del 06/06/2008 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara del 13/14/15 e 18 febbraio 2008 di pubblico incanto per i lavori di che trattasi all'impresa prima classificata "IMPRETER srl con sede in Caltanissetta via Filippo Paladini n. 274 ed in data 13/08/2008 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 18/2008 registrato a Nicosia il 28/08/2008 vol. 1 n. 265;

CHE nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 15/04/2010 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con delibera n. 113 del 27/10/2010;

CHE al fine di assestare alcune partite contabili discendenti da variazioni intervenute in corso d'opera sono state redatte due Perizia finale di assestamento contabile approvate in linea tecnica dal R.U.P. rispettivamente in data 30/05/2011 e 18/01/2012, di cui la Giunta Comunale di Assoro ha preso atto ed approvato rispettivamente con delibera n. 070 del 01/06/2011 e con delibera n. 05/19/01/2012;

CHE con nota assunta al protocollo Comunale al n. 2545 in data 05/04/2012 è stato notificato da parte della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento della Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 9° Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale , il D.C.S. n. 348/S9 del 10/02/2012 di presa d'atto della perizia di Variante e Suppletiva e delle perizie di assestamento finale;

CHE i lavori furono sospesi in data 12/01/2009 e ripresi in data 17/04/2009, come risulta dai relativi verbali redatti in pari data per complessivi giorni 98, e, per effetto della suddetta sospensione il tempo utile per l'ultimazione venne fissata per il giorno 02/05/2010. A seguito di richiesta di proroga avanzata dall'impresa con nota del 27/04/2010, i lavori furono prorogati di giorni 60, giusto provvedimento del RUP del 28/04/2010. Per effetto dell'aumento del tempo di ultimazione lavori

concesso con suddetta proroga e in virtù del periodo di sospensione, la scadenza definitiva per dare ultimati i lavori è risultata il 01/07/2010;

CHE in data 02/07/2010 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, avvenuta il 30/06/2010, e, quindi, entro il termine utile contrattuale. Con il suddetto certificato la D.LL. ha assegnato all'impresa un termine perentorio di 15 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art. 172 comma 2 del D.P.R. 554/99, nonché procedere alla piantumazione di arbusti previsti in progetto non oltre il mese di ottobre 2010, dato il clima caldo del periodo. Con verbale in data 09/07/2010 la D. LL. ha accertato che le lavorazioni, per le quali era stato assegnato il termine di giorni 15, erano state effettivamente eseguite, e con successivo verbale del 30/10/2010 è stata accertata la posa in opera delle essenze arbustive per le quali era stato assegnato il termine ultimo del 30/10/2010, rendendo pertanto valido e definitivo il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 02/07/2010;

CHE con nota assunta al ns. prot. gen. con n. 379 del 21.01.2013, l'Ufficio del Genio Civile di Enna, nel rispetto dell'art.120 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, ha designato il Dirigente Ing. Giuseppe Maria Margiotta, in servizio presso il medesimo ufficio, per il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto, e ciò in dipendenza da quanto comunicato l'Ass. Reg.le LL.PP.Servizio 9, con nota, via fax, prot. 68190 del 18/07/2012 assunta al protocollo del comune di Assoro al n. 4744 in data 18/07/2012;

CHE pertanto con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 424 del 26/06/2013 si è proceduto al conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo all'Ing. Giuseppe Margiotta, Dirigente in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna, come designato dal medesimo Ufficio e giusta nota prot. 3772 del 03.06.2013 di accettazione dell'incarico da parte dello stesso Ing. Giuseppe Margiotta;

VISTI gli atti finali di contabilità ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'ing. Giuseppe Margiotta in data 12/02/2014, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori confermato dallo stesso collaudatore ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 1.408.643,78;

CHE, pertanto, dedotti gli acconti corrisposti all'impresa di complessivi € 1.401.600,56 per lavori, l'impresa esecutrice dei lavori risulta un credito complessivo di € 7.043,22, oltre IVA dovuta per legge;

CHE con delibera di G. M. n. 28 del 31/03/2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

CHE con nota prot. 2764 del 09/05/2014 si è provveduto ad inviare al Dip. Reg.le Infrastrutture Serv. 9 copia del Certificato di Collaudo e copia della predetta delibera di G.M. n. 28 del 31/03/2014;

CHE con nota prot. 28461 del 13/06/2014 assunta al protocollo del comune di Assoro al n. 3664 in data 26/06/2014 il Dip. Reg.le Infrastruttura Serv. 9 ha richiesto, ai fini istruttori finali, tutti i documenti relativi agli atti di contabilità finale dei lavori;

CHE con nota prot. 4457 del 07/08/2014 si è provveduto a trasmettere quanto richiesto dal Dipartimento con la superiore nota prot. 3664 del 26/06/2014;

CHE con successiva nota prot. 58781 del 16/12/2014, assunta al protocollo del comune di Assoro al n. 0066 in data 05/01/2015, il Dipartimento Reg.le Infrastrutture Serv. 9 ha restituito la documentazione relativa agli atti di contabilità finale e certificato di collaudo inviati con nota prot. 4457 del 07/08/2014, ribadendo che l'Amministrazione Comunale provveda a trasmettere l'atto amministrativo di approvazione degli atti di contabilità finale comprensivo del quadro economico e tecnico definitivo, evidenziando tutte le economie provenienti dalla realizzazione dell'opera;

CHE con nota assunta al protocollo comunale al n. 0418 in data 21/01/2015 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il quadro economico definitivo con indicate tutte le economie totali provenienti dalla

realizzazione dell'opera, a seguito della emissione del Certificato di Collaudo, che di seguito si dettaglia:

		Quadro economico perizia finale di assestamento
A. LAVORI	Cat.	
A) Demolizioni in genere	VIb	€ 10.326,14
B) Movimenti di materie - Scavi	VIb	€ 23.654,81
C) Opere d'arte - Murature e Conglomerati	VIb	€ 103.131,91
D) Strutture e manufatti in C.A., opere in metallo	Ig	€ 684.340,11
E) Opere strutturali speciali	IXc	€ 525.690,08
F) Pavimentazioni stradali	VIb	€ 70.650,60
G) Opere di protezione - Gabbioni - Accessori	VIb	€ 74.553,81
H) Segnaletica stradale e opere di finitura	VIb	€ 25.384,44
1. Importo totale lavori		€ 1.517.731,90
2. Costo sicurezza sui lavori		-€ 29.925,05
Importo lavori a base d'asta (1-2)		€ 1.487.806,85
Ribasso d'asta 7,3152%		-€ 108.836,05
		€ 1.378.970,80
Costo sicurezza sui lavori		€ 29.925,05
Economie sui lavori		-€ 252,10
3. Importo netto dei lavori		€ 1.408.643,78
di cui: 3.1) per stati di avanzamento lavori		€ 1.401.600,56
3.2) per ritenuta infortuni dello 0,5% a saldo		€ 7.043,22

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Competenze tecniche (oneri compresi, IVA esclusa), di cui:		€ 186.742,72
1.1 Progettazione esecutiva****	€ 35.044,94	
1.2 D.LL., Contabilità, piano part. Espropri, Perizia di variante***	€ 93.731,85	
1.3 Collaudo tecnico amministrativo***	€ 1.517,46	
1.4 Collaudo statico in corso d'opera****	€ 10.133,92	
1.5 Studio geologico tecnico a supporto del progetto esecutivo****	€ 29.192,36	
1.6 Supporto esterno al RUP****	€ 17.122,19	
2. IVA sull'importo netto dei lavori		€ 281.869,62
2.1 IVA (20%) sui SAL (voce A.3.1)	€ 280.320,11	
2.2 IVA (22%) sul Saldo (voce A.3.2)	€ 1.549,51	
3. IVA su Competenze tecniche		€ 37.560,27
4. Oneri discarica		€ 4.780,66
5. Indagini geologiche e geotecniche		€ 30.995,39
5.1 Indagini geologico tecniche a supporto del progetto definitivo*	€ 19.157,24	
5.2 Indagini geologico tecniche a supporto del progetto esecutivo**	€ 11.838,15	
6. Spese di pubblicazione gara		€ 7.748,85
7. Incentivo art. 18 L. 109/94		€ 13.311,94
7.1 Progettazione definitiva eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale*****	€ 5.723,28	
7.2 RUP*****	€ 7.588,66	
8. Espropri - occupazione temporanea		€ 10.505,86
9. Imprevisti		€ -
Totale somme a disposizione		€ 573.515,30
IMPORTO COMPLESSIVO (somma importi in grassetto)		€ 1.982.159,09
Cofinanziamento comune di Assoro		€ 122.065,55
Y. Finanziamento Assessorato LL.PP.		€ 1.860.093,54

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO CON D.D.G. n. 0971/S6.02	€ 2.034.425,85
Cofinanziamento comune di Assoro	€ 122.065,55
X. Finanziamento Assessorato LL.PP.	€ 1.912.360,30
ECONOMIE DELL'ENTE FINANZIATORE (X-Y)	€ 52.266,76

* Somme anticipate dal Comune di Assoro di cui si chiede il rimborso all'Ente finanziatore come da documentazione allegata
 ** Come da specifica indagini geologico tecniche allegata
 *** Come da specifica competenze tecniche allegata
 **** Come da parcelle pro-forma allegata
 ***** Giusto Decreto Assessorato LL.PP. del 25/01/2008

Specifica somme a carico del Comune di Assoro per cofinanziamento		importi
1.1 Progettazione	€	35.044,94
1.4 Collaudo statico in corso d'opera	€	10.133,92
1.5 Studio geologico tecnico	€	29.192,36
1.6 Supporto esterno al RUP	€	17.122,19
sommano	€	91.493,40
IVA	€	18.733,99
sommano	€	110.227,40
5. Indagini geologiche e geotecniche (IVA compresa)	€	11.838,15
Totale	€	122.065,55
Somme a disposizione del Comune per Finanziamento	€	122.065,55
Restano per differenza	-€	0,00

Ripilogo Economie dell'Ente finanziatore		importi
Ribasso d'asta sui lavori IVA esclusa	€	108.836,05
IVA 20% sui lavori	€	21.767,21
Ribasso d'asta sui lavori IVA compresa	€	130.603,26
Altre economie come da Quadro Economico finale	€	52.266,76
Totale economie dell'Ente finanziatore	€	182.870,02

RITENUTO, pertanto, che necessita approvare gli atti finali di contabilità, il certificato di collaudo tecnico comprensivo del quadro economico finale con il riepilogo delle economie totali;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte di:

- Approvare, come con il presente atto **approva, il quadro economico definitivo con indicate tutte le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli atti finali di contabilità e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo** relativo al "Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità.", redatto in data 12/02/2014 dall'Ing. Giuseppe Margiotta, Dirigente in servizio c/o l'Ufficio del Genio Civile di Enna, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 1.408.643,78, e che l'impresa IMPRETER srl con sede in Caltanissetta via F. Paladini n. 274, e per essa all'avv. Gianluca Nicosia con studio legale in Caltanissetta viale Sicilia n. 14 nella qualità di curatela fallimentare IMPRETER S.r.l. giusta sentenza tribunale di Caltanissetta Sez. Civile n. 18/2013 del 29/08/2013, è creditrice per una somma complessiva di €. 7.043,22 oltre iva per legge;
- Dare atto che al suddetto pagamento si provvederà tramite Ordinativo di Pagamento che si trasmetterà alla Cassa Regionale della Regione Siciliana a valere sul Capitolo 673903 dell'Ass.to Reg.le LL.PP.;
- Dare atto che copia della presente dovrà essere trasmessa all'Assessorato Reg.le LL.PP. finanziatore delle opere per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dalla medesima.

Letto, confermato e sottoscritto

L'assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Testai' Carmela F.to Bertini Giuseppe Dott. Filippo Ensabella

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile

SI CERTIFICA

Che in applicazione della L. R. N. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/97 e 39/97 la presente deliberazione: è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'Albo di questo Comune per 15 giorni

consecutivi dal giorno **27/01/2015** sino al **10/02/2015** senza esito di reclami

☐ Con nota n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari art. (4 L. R. 23/97.)

Il Segretario Generale

Dalla Residenza comunale, li _____

F.to Filippo Ensabella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Generale

Dalla Residenza comunale, li _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 , n. 44,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ in quanto:

- ☐ Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° - L.R. n. 44/91.
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 - L.R. n. 44/91.
- ☐ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall' art. 12 - c. 1° della L.R. n. 44/91.

Il Segretario Generale