

N. Gen.le 232 del 10/05/2016

N. di Settore 55 del 10/05/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori finalizzati a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella scuola media “E.Pantano” in Via P.Nenni nel Comune di Assoro (EN). Ammissibilità atti di contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione e approvazione quadro economico finale a seguito di collaudo.

Premesso che con delibera CIPE n.32 del 13.05.2010 pubblicata sulla GU n.215 del 14.09.2010 – Suppl. Ordinario n.216 e registrata in data 31.08.2010 al Reg. 4 foglio 365 è stato approvato il *“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”*;

Che detto programma ha previsto l'assegnazione di un importo di € 60.000,00 per interventi sull'edificio scolastico di via P.Nenni scuola media “E.Pantano”;

Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mezzo del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, con nota prot. 7353 del 14.10.2010, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della sopracitata delibera CIPE e ha invitato questa Amministrazione, per assicurare la realizzazione degli interventi inseriti nella stessa delibera, a predisporre relativa convenzione regolante i rapporti tra Stato e Regione, da inviare al Provveditorato stesso;

Che pertanto con delibera di G.M. n.114 del 04.11.2010 è stato approvato lo schema della sopracitata convenzione regolante i rapporti tra Stato e Regione, e trasmesso al Provveditorato Interregionale OO.PP. con sede in Palermo in data 10.11.2010 prot. 8126;

Che con delibera di G.M. n.144 del 14.12.2010 è stato approvato lo schema di convenzione tra questo Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per l'affidamento al Provveditorato delle diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nonché alle attività e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese le funzioni del responsabile del procedimento per i lavori finalizzati a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella scuola media “E.Pantano” in Via

P.Nenni nel Comune di Assoro (EN) per un importo di € 60.000,00;

Che il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria ha trasmesso a questo Ente, con nota assunta al ns prot. 839 del 02.02.2011, la convenzione prot. 812 del 13.01.2011, con la quale sono state affidate allo stesso Provveditorato le sopracitate attività tecnico-amministrative, i cui relativi oneri saranno previsti nel quadro economico del progetto;

Che con nota acquisita al ns prot. 2817 del 06.03.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informava il Comune di Assoro che:

- *l'Ufficio Centrale del Bilancio dell'economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei conti al reg. n.2 Fog. Del 12/03/2013, ha restituito vistato al n. 13282 del 29/01/2013 Visto n.145 del 18/01/2013, il Decreto prot. n.16157 del 10/12/2012 con il quale è stata approvata l'allegata Convenzione prot. n.1877 del 08/02/2011 stipulata tra le amministrazioni in indirizzo relativa all'intervento n.03210SIC106 Lavori finalizzati a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella scuola media "E.Pantano" in Via Pietro Nenni nel Comune di Assoro (EN) – CUP: I16E1000028001.*
- *Con il medesimo Decreto, inoltre, è stato assunto l'impegno a favore del comune di Assoro della somma di 60.000,00 euro a valere sul cap.7384 pg.01 con denominazione "Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.*

Che con delibera di G.M. n.83 del 25.09.2014, esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: Lavori finalizzati a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella scuola media "E.Pantano" in Via P.Nenni nel Comune di Assoro (EN) dell'importo complessivo di € 60.000,00;

Che con delibera di G.M. n.119 del 26.11.2014, esecutiva, è stato approvato l'atto di cottimo rep. 7215 del 07.10.2014 stipulato con la ditta Gravera Salvatore, con sede in c.da S.Antonio 121 – Francofonte (SR), Cod. Fisc. GRVSVT69M234D768F p.iva 01299280899, con il quale il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria Settore Tecnico Provinciale di Enna ha affidato l'esecuzione dei lavori in oggetto, con il ribasso offerto in sede di gara del 33,892% sull'importo a base d'asta di € 45.414,93, di cui 28.375,82 per lavori soggetti a ribasso, € 3.789,51 per oneri della sicurezza ed € 13.249,60 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo contrattuale netto complessivo di € 35.797,80 oltre iva al 22%;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 717 del 03.12.2014 è stato impegnata la somma finanziata per la realizzazione dei lavori di che trattasi di € 60.000,00 al cap. 18460.00, cui corrisponde in entrata il cap. 1120.00, del bilancio comunale esercizio 2014;

Che con verbale del 04.12.2014 sono stati consegnati i lavori all'impresa Gravera Salvatore, con sede in c.da S.Antonio, 121 – Francofonte (SR), con scadenza del tempo utile il 03.03.2015;

Che i lavori sono stati ultimati il 23.02.2015, entro il termine utile, come risulta dal relativo certificato del 25.02.2015;

Vista la nota acquisita al prot. 1931 del 14.03.2016 con la quale il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria – Settore Tecnico Provinciale di Enna ha trasmesso a questo Ente, in osservanza all'atto di convenzione n.812 del 13.11.2011, la seguente documentazione:

- stato finale dei lavori a tutto il 23.02.2015;
- relazione sul conto finale – certificato di regolare esecuzione;
- nota prot. 336 del 29.02.2016 di approvazione in linea tecnica degli atti di contabilità finale del dirigente Ing. Giovanni Coppola dello stesso Provveditorato;

Preso atto che della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori Ing. Claudio Monte dipendente del sopracitato Provveditorato, in data 12/10/2015, si evince:

- che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo finale dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, ammonta al netto ad € 35.732,30 e che, dedotti gli acconti corrisposti all'impresa per complessivi al netto di € 35.553,64,

l'impresa esecutrice dei lavori risulta in credito netto a saldo di € 178,66 oltre iva;

- che il quadro economico finale, a seguito della contabilizzazione finale, delle piccole variazioni apportate in corso d'opera e delle definitive competenze di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (*oneri trasferte e lavoro straordinario del personale*), risulta:

A) Lavori: € 35.732,30 di cui:

- per lavori al netto	€ 18.718,33	
- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.789,51	
- per costo del personale (non soggetto a ribasso)	<u>€ 13.224,46</u>	
Totale lavori	€ 35.732,30	€ 35.732,30

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA al 22%	€ 7.861,11	
- art. 92 D.Lgs. 163/06 – incentivo 2,00%	€ 908,30	
- spese per trasferte e lavoro straordinario personale	€ 2.484,96	
- contributo Autorità di Vigilanza	<u>€ 30,00</u>	
	€ 11.284,37	€ 11.384,37
Totale costo complessivo lavori		€ 47.116,67
Economie accertate		€ 12.883,33

Ritenuto dover procedere all'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e dei relativi atti di contabilità finale, come approvati in linea tecnica con nota prot. 336 del 29.02.2016 dal Dirigente Ing. Giovanni Coppola del Provveditorato nonché approvare il nuovo quadro economico finale a seguito di collaudo;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Visto l'ex D.Lgs. n.163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

Visto la Determina Sindacale n° 04 del 12/01/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di dichiarare l'ammissibilità degli atti di contabilità finale, come approvati in linea tecnica con nota prot. 336 del 29.02.2016 dal Dirigente Ing. Giovanni Coppola del Provveditorato, nonché del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, emesso in data 12.10.2015 dal direttore dei lavori Ing. Claudio Monte del Provveditorato che in copia si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
2. Di approvare il seguente quadro economico finale a seguito di collaudo:

A) Lavori: € 35.732,30 di cui:

- per lavori al netto	€ 18.718,33	
- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.789,51	
- per costo del personale (non soggetto a ribasso)	<u>€ 13.224,46</u>	
Totale lavori	€ 35.732,30	€ 35.732,30

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA al 22%	€ 7.861,11	
- art. 92 D.Lgs. 163/06 – incentivo 2,00%	€ 908,30	
- spese per trasferte e lavoro straordinario personale	€ 2.484,96	
- contributo Autorità di Vigilanza	<u>€ 30,00</u>	

	€ 11.284,37	€ 11.384,37
Totale costo complessivo lavori		€ 47.116,67
Economie accertate		€ 12.883,33

3. Di dare atto, così come stabilito all'art.141 comma 3 del ex D.Lgs. 163/2006 che il sopracitato certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 12.10.2015. Decorso tale periodo il certificato si intenderà tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo;
4. Di accettare le risultanze dello stesso certificato di regolare esecuzione, da cui si evince che il conto finale delle opere è stato determinato in complessivi netti € 35.732,30 comprensivi di oneri di sicurezza oltre IVA, che conferma l'importo dello Stato finale, e che l'impresa Gravera Salvatore, con sede in Francofonte (SR) c.da S.Antonio 121, deducendo l'importo dei certificati di pagamento in acconto di € 35.553,64, resta in credito netto a saldo di € 178,66 oltre iva e pertanto per complessivi € 217,96;
5. Di dare atto che per la liquidazione della rata di saldo, ai sensi dell'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, l'impresa preventivamente deve presentare apposita garanzia fideiussoria costituita da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo per un periodo pari a due anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
6. Di dare atto che alla suddetto liquidazione si provvederà con i fondi di cui al cap. 18460.00 (missione 04 programma 02 titolo 2 macro aggregato 02 descrizione: manutenzione straordinaria scuola media) gestione RR.PP. del compilando bilancio 2016, giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 717 del 03.12.2014;
7. Dare atto che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;