

N. Gen.le 274 del 12/04/2022

N. di Settore 106 del 12/04/2022

**COMUNE DI ASSORO****LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA****SETTORE III****“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”****IL RESPONSABILE DEL SETTORE****DETERMINA**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei locali istituzionali siti in piazza Amendola Fraz. S.Giorgio Assoro. CUP: I19H16000000004.

Approvazione atti finali di contabilità, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale a consuntivo della spesa.

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1101 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei locali istituzionali siti in piazza Amendola Fraz. S.Giorgio Assoro. per un importo complessivo di 98.700,00, di cui € 69.479,40 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 5.872,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 29.220,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la delibera di G.M. n.192 del 19.12.2019, con la quale, per il cofinanziamento dei lavori di cui sopra è stata approvata la devoluzione mutuo e diverso utilizzo derivante dell'accorpamento di somme accertate "economie" da precedenti mutui concessi dalla C.D.P. (pos. 4396623/00-pos. 4442773/00- pos. 4445610/00- pos. 4485723/00 - pos. 4483257/00 - pos. 4429216/00 - pos. 4503575/00), per complessivi € 70.493,13, e regolarmente autorizzata dalla C.D.P.;

Vista la determina del Settore III n.g/le 1127 del 24.12.2019 con la quale è stato affidato, l'incarico professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione nonché certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, all'ing. Giuseppe Puglisi, con residenza e studio a Tremestieri Etneo in via M.Rapisardi n. 10, C.F. .PGLGPP75E28C351Z, P.I. n. 03772920876, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. A3868, per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta offerto del 10,50% pari a € 9.511,91, oltre inarcassa e pertanto per un importo complessivo di € 12.068,71, e contestualmente impegnando la somma totale del progetto di 98.700,00 al cap. 22490.00 - P.F. 08.01.-2.02 del bilancio comunale;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 799 del 05.11.2020, con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva, tramite procedura negoziata ai sensi dell'

dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla ditta Vicario Salvatore, con sede in Assoro (EN) 94010 - via Togliatti n.128, che ha offerto il ribasso del 31,205 % sull'importo a base d'asta di € 69.479,40, di cui € 5.872,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo netto contrattuale di € 49.630,82, con un importo complessivo di € 54.593,90 iva al 10% compresa;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n 155 del 09/03/2021 con la quale è stato nominato R.U.P. l'ing. Angelo Cocuzza, dipendente dell'U.T.C., in sostituzione dell'Arch. Lucio Puleo nominato Rup. con determina del Segretario Generale n.g/le 1019 del 04.12.2019;

Visto il contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 24.03.2021 con prot.3340;

Visto il verbale del 19.04.2021 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 564 del 15/07/2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, redatta in corso d'opera redatta, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 7 D.M. n.49/2018, dal D.LL. Ing. Giuseppe Puglisi, per l'importo complessivo di € 98.700,00, di cui € 53.446,51 per importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta del 31,205%, comprensivi di € 6.217,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 21.761,62 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 23.491,87 per economie ribasso d'asta, con la quale è stata altresì sub-impegnata, per effetto della suddetta perizia e come incremento dell'importo contrattuale, l'ulteriore somma di € 4.197,26 a favore della ditta esecutrice Vicario Salvatore, con imputazione al cap. 22490.00 - P.F. 08.01.-2.02 del bilancio comunale fondo pluriennale vincolato esercizio 2021;

Visto il certificato di ultimazione lavori al 21.08.2021;

Visti gli atti finali di contabilità nonché la Relazione sul Conto Finale dei lavori (art.14, comma 1, lett. e) del Decreto MIT n.49/2018) e contestuale Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), quest'ultimi redatti in data 01.04.2022 dal direttore dei lavori Ing. Giuseppe Puglisi e firmati per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori senza sollevare eccezioni o riserve;

Preso atto che, per come si evince dallo stesso Certificato di Regolare Esecuzione:

- le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori emesso il 15.09.2021, confermato nel certificato di regolare esecuzione, ammonta al netto del ribasso d'asta del 31,205 % ad € 53.446,51, di cui € 6.217,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva per legge;

- l'impresa esecutrice dei lavori, dedotti i certificati di acconto già emessi per € 53.179,28, risulta in credito a saldo di € 267,23 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA al 10%;

Preso atto che a seguito del suddetto certificato di regolare esecuzione si sono verificate delle economie d'esecuzione e pertanto risulta necessario approvare un nuovo quadro economico e amministrativo della spesa rimodulato a seguito di tali economie;

Ritenuto ammissibile il certificato di regolare esecuzione e pertanto si può procedere alla relativa approvazione, ivi compresi gli atti finali di contabilità nonché procedere all'approvazione del quadro economico e amministrativo a consuntivo della spesa per economie a seguito di collaudo delle opere;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023. (art. 170, comma 1 D.Lgs. 267/2000)";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2023-Approvazione";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000";

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 12.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione PEG- Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023";

Vista la Determina Sindacale n° 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;
Visto il D.Lgs n. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR 207 /2010 per le parti ancora applicabili;
Visto il Decreto MIT n.49/2018;
Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

- **Di approvare**, come con il presente atto approva, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli atti finali di contabilità nonché il Certificato di Regolare Esecuzione con annessa Relazione sul Conto Finale dei lavori, quest'ultimi redatti in data 01.04.2022 dal direttore dei lavori Ing. Puglisi Giuseppe, relativamente ai lavori di cui in oggetto, dai quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 53.446,51, e che l'impresa Vicario Salvatore con sede in Via Togliatti n.128 - Assoro (EN), P.Iva 01026900868,, è creditrice per una somma a saldo di € 267,23 oltre iva per legge;
- **Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato per conferma e accettazione dalla ditta Vicario Salvatore, senza avere sollevato eccezioni e riserve;
- **Di dare atto**, così come stabilito all'art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che il sopracitato certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 01.04.2022;
- **Di approvare** il quadro economico e amministrativo finale a consuntivo della spesa per economie a seguito del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, come di seguito si riporta:

A. IMPORTO LAVORI DI COLLAUDO			
1. Lavori di certif. reg. esec. soggetti a ribasso	€	68.652,19	
2. A dedurre importo ribasso contrattuale del 31,205%	€	21.422,92	
Resta importo dei lavori al netto del ribasso	€	47.229,27	
3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.217,24	
Sommano (A)	€	53.446,51	€ 53.446,51
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1. Per iva sui lavori il 10%	€	5.344,65	
2. Per spese tecniche per direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coord. della sicurezza in fase di esecuzione	€	9.511,91	
3. Per collaudo statico	€	1.003,86	
4. Per iva e cnpaia su spese tecniche	€	2.556,80	
5. Per cnpaiai sul collaudo statico	€	40,15	
6. Contributi anac	€	30,00	
7. Oneri conferimento scarica	€	294,14	
Sommano (B)	€	18.781,51	€ 72.228,02
C. TOTALE COSTO PROGETTO DOPO COLLAUDO			
D. ECONOMIE DI GARA ED ESECUZIONE	€	26.471,98	€ 26.471,98
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)			€ 98.700,00

- **Di prendere atto** che la somma di € 267,23 oltre iva 10%, per complessivi € 293,95 relativa al pagamento del saldo all'impresa esecutrice dei lavori risulta disponibile e impegnata nel bilancio comunale 2021-2023 esercizio 2022 al cap. 22490.00 - P.F. 08.01.-2.02, ove le somme risultano finanziate con fondo pluriennale vincolato e impegnate con Det. n. 1127/2019 e sub-impegnate con det. 799/2020 e succ. det 564/2021;

Di autorizzare sotto le riserve previste dall'art. 1669, lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di appalto stipulato sotto forma di scrittura privata il 24.03.2021 con prot.3340;

- **Di trasmettere** la presente determinazione all'albo pretorio per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FILIPPO VICINO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. ENSABELLA FILIPPO