

N. Gen.le 344 del 04/05/2022

N. di Settore 133 del 04/05/2022

**COMUNE DI ASSORO****LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA****SETTORE III****“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”****IL RESPONSABILE DEL SETTORE****DETERMINA**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei locali comunali, uffici ex polizia municipale e ex archivio, siti in via Crisa n.280. CUP: I15F21001100001- CIG: 8891370EA0.

Approvazione atti finali di contabilità, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale a consuntivo della spesa.

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono stati assegnati contributi ai comuni per investimenti destinate ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, che secondo il decreto adottato dal Ministero dell'Interno del 30.01.2020 e del 11.11.2020 il Comune di Assoro per l'annualità 2021 risulta beneficiario di un contributo di € 140.000,00;

Preso atto che ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.M.I. del 30.01.2020, il comune beneficiario del contributo era tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021, pena la revoca del finanziamento;

Vista la delibera di G.M. n. 85 del 05.08.2021, con la quale è stata destinata la suddetta somma di € 140.000,00 per i lavori di cui in oggetto;

Vista la Determina del Settore III n.g/le 612 del 11.08.2021, con la quale è stato nominato R.U.P., ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'ing. Angelo Cocuzza, dipendente del Settore III "Gestione del Territorio per i Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei locali comunali, uffici ex polizia municipale e ex archivio, siti in via Crisa n.280;

Vista la Determina del Settore III n.g/le 643 del 17.08.2021, con la quale è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, cert. reg. exec. per i suddetti lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Arch. Armenio Giuseppe, nato a Leonforte (EN) il 11.04.1985, con sede in Assoro (EN) in via Matrice n.36, C.F.

RMNGPP85D11E536B, P.I. n. 01195710866, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Enna al n. 353, per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta offerto del 15,10% pari a € 17.262,77, oltre oneri previdenziali (cnpaia 4 %) ed iva non dovuta ai sensi della legge 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018, per un importo complessivo di € 17.953,28 e contestualmente sono state impegnate le relative somme nel bilancio comunale al capitolo di spesa n. 15100.3 (1.5.2.2), a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.14 (4.200.1);

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n.703 del 03.09.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei locali comunali, uffici ex polizia municipale e ex archivio, siti in via Crisa n.280, per l'importo complessivo di €. 140.000,00, di cui €. 99.903,21 per lavori, comprensivi di € 1.118,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 40.096,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e contestualmente è stata impegnata la somma di € 122.046,72 (€ 140.000,00 - € 17.953,28), sul bilancio comunale al capitolo di spesa n. 15100.3 (1.5.2.2), a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.14 (4.200.1);

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 708 del 07/09/2021, con la quale i suddetti lavori, sono stati aggiudicati in via definitiva, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i., all'Impresa Screpis Giuseppe, con sede in Assoro in via G.Matteotti n.42, C.F. SCRGPP68H07C342R-P.IVA 00567350863, che ha offerto la percentuale di ribasso pari a 8,117 % sull'importo a base d'asta di € 99.903,21, di cui € 1.118,98 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, il quale ha determina un importo contrattuale di € 91.884,89, oneri per la sicurezza compresi oltre iva al 10% e pertanto un importo complessivo di € 101.073,38 iva compresa al 10%;

Visto il verbale del 14.09.2021 con il quale si è proceduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed il concreto inizio lavori il 15.09.2021;

Visto il verbale del 05.10.2021 acquisito al prot. 9790 del 05.10.2021 con il quale è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, con scadenza fine lavori il 12/02/2021;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 03.11.2021 con prot.11028;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 978 del 29/11/2021, con la quale si è preso atto e approvata la perizia di assestamento lavori, redatta in corso d'opera ai sensi dell'art.8, comma 7, del D.M. n.49/2018, dal D.LL. Arch. Armenio Giuseppe, per l'importo complessivo di € 140.000,00, di cui € 91.883,18 per importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta del 8,117 %, comprensivi di € 1.118,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 39.296,67 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 8.820,15 per economie ribasso d'asta;

Vista la nota prot. 1396 del 10.02.2022, con la quale è stata concessa una proroga di giorni 40 per l'ultimazione dei lavori, con il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori prorogato al 24.03.2022;

Visto il certificato di ultimazione lavori al 04.03.2022 entro il termine utile, come da verbale redatto in data 08.03.2022 dal D.L. arch. Armenio Giuseppe;

Visti gli atti finali di contabilità nonché la Relazione sul Conto Finale dei lavori (art.14, comma 1, lett. e) del Decreto MIT n.49/2018) e contestuale Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), quest'ultimi redatti in data 02.05.2022 dal direttore dei lavori Arch. Armenio Giuseppe e firmati per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori senza sollevare eccezioni o riserve;

Preso atto che, per come si evince dallo stesso Certificato di Regolare Esecuzione:

- le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori emesso il 25.03.2022, confermato nel certificato di regolare esecuzione, ammonta al netto del ribasso d'asta del 8,117 % ad € 91.823,04, di cui € 1.118,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva per legge;

- l'impresa esecutrice dei lavori, dedotti i certificati di acconto già emessi per € 91.823,04, risulta in credito a saldo di € 459,12 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA al 10 %;

Preso atto che a seguito del suddetto certificato di regolare esecuzione si sono verificate delle economie d'esecuzione e pertanto risulta necessario approvare un nuovo quadro economico e amministrativo della spesa rimodulato a seguito di tali economie;

Ritenuto ammissibile il certificato di regolare esecuzione e pertanto si può procedere alla relativa approvazione, ivi compresi gli atti finali di contabilità nonché procedere all'approvazione del quadro economico e amministrativo a consuntivo della spesa per economie a seguito di collaudo delle opere;

Vista la Determina Sindacale n° 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023. (art. 170, comma 1 D.Lgs. 267/2000)";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2023-Approvazione";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000";

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 12.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione PEG- Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023";

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

Visto il Decreto MIT n.49/2018;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE

Per le ragioni esposti in premessa:

- **Di approvare**, come con il presente atto approva, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli atti finali di contabilità nonché il Certificato di Regolare Esecuzione con annessa Relazione sul Conto Finale dei lavori, quest'ultimi redatti in data 02.05.2022 dal direttore dei lavori Arch. Armenio Giuseppe, relativamente ai lavori di cui in oggetto, dai quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 91.823,04, e che l'impresa Screpis Giuseppe con sede in Assoro in via G.Matteotti n.42, C.F. SCRGPP68H07C342R- P.IVA 00567350863, è creditrice per una somma a saldo di € 459,12 oltre iva per legge;

- **Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato per conferma e accettazione dalla ditta Screpis Giuseppe, senza avere sollevato eccezioni e riserve;

- **Di dare atto**, così come stabilito all'art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che il sopracitato certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 02.05.2022;

- **Di approvare** il quadro economico e amministrativo finale a consuntivo della spesa per economie a seguito del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, come di seguito si riporta:

A) – Importo lavori di collaudo ed oneri di sicurezza:

1. Importo lavori di certif. reg. esec. soggetti a ribasso	€	98.716,91	
2. A dedurre importo ribasso contrattuale del 8,117%	€	<u>8.012,85</u>	
Resta importo dei lavori al netto del ribasso	€	90.704,06	
3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.118,98</u>	
Sommano (A)	€	91.823,04	€ 91.823,04
B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1. IVA sui lavori (10%)	€	9.182,30	
2. Competenze tecniche progettazione esecutiva, D.LL., cert. reg. esec. e coordinamento della sicurezza in fase di prog. ed esec.	€	17.262,77	
3. Cnpaia su competenze tecniche	€	690,51	
4. Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€	499,52	
5. Oneri conferimento discarica	€	266,12	
6. Contributo Anac	€	<u>30,00</u>	
Sommano (B)	€	27.931,22	€ 27.931,22
C) Totale costo opere dopo collaudo		€	119.754,26
E) - Economie d'esecuzione a seguito di collaudo delle opere		€	11.425,59
F) - Economie ribasso d'asta dei lavori:			
– economie ribasso d'asta 8,117% su (€ 99.903,21- € 1.118,98)	€	8.018,32	
– iva sul ribasso d'asta		<u>€801,83</u>	
Sommano (F)	€	8.820,15	€ 8.820,15
Torna l'importo totale delle finanziamento impegnato		€	140.000,00
- Di provvedere a ridurre il sub-impegno assunto con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n 708/21 nel bilancio comunale al cap. di spesa n. 15100.3 (1.5.2.2) ad € 101.005,34 (€ 91.823,04 + € 9.182,30) ovvero per € 68,04 (€ 101.073,38 - € 101.005,34), integrando per la stessa somma di € 68,04 l'impegno assunto con det. 703/2021 al cap. di spesa n.15100.3 (1.5.2.2);			
- Di autorizzare sotto le riserve previste dall'art. 1669, lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di appalto stipulato sotto forma di scrittura privata il 03.11.2021 con prot.11028;			
- Di trasmettere la presente determinazione all'albo pretorio per la pubblicazione.			

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FILIPPO VICINO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA