

N. Gen.le 38 del 11/02/2020

N. di Settore 7 del 11/02/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulle coperture degli immobili all'interno del campo sportivo comunale di Assoro. CUP:

I12C19000160001 CIG: 807546655b

Approvazione atti finali di contabilità e certificato di regolare esecuzione.

Premesso che:

- con decreto direttoriale 14 maggio 2019 sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile, n.34, in base al quale il Comune di Assoro è risultato beneficiario di un contributo di € 70.000,00;
- con determina del Settore III n.g/le 823 del 03.10.2019 è stato nominato R.U.P., ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Arch. Lucio Puleo, Responsabile dell'U.T.C., per i lavori in oggetto, da finanziarsi con i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile, n.34;
- con determina del Settore III n.g/le 852 del 09.10.2019 è stato affidato, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Per. Ind. Antonino Bevilacqua, con sede a Barrafranca (EN) in via N.Colajanni 73, C.F. BVLNNN76D10G580B, P.I. n. 01190870863, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Enna al n.75;
- con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n.872 del 22.10.2019, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulle coperture degli immobili all'interno del campo sportivo comunale di Assoro, per l'importo complessivo di €. 61.000,00, di cui €. 37.215,58 per lavori, comprensivi di € 3.610,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 23.784,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dal sopracitato Progettista incaricato Per. Ind. Antonino Bevilacqua e contestualmente sono state impegnate le relative somme nel bilancio comunale esercizio 2019 al capitolo di spesa n.

15403 (1.6.2.2), a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.6 (4.200.1);

- con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 909 del 25.10.2019, i lavori di che trattasi sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, alla ditta SGES srl, con sede in Assoro in via Angeli snc, C.F./P.IVA 01126820867, con una percentuale di ribasso offerto pari a 20,00% sull'importo a base d'asta di € 37.215,58, di cui € 3.610,70 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, il quale determina un importo contrattuale di € 30.494,60, oneri per la sicurezza compresi oltre iva al 22% e pertanto un importo complessivo di € 37.203,41 iva compresa;

- con verbale del 28.10.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di iniziare i lavori entro il 31.10.2019, come stabilito dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 30 aprile n.34, pena la revoca del finanziamento;

- che i lavori sono stati iniziati concretamente il 29.10.2019, come da verbale redatto in pari data dal D.LL. Per. Ind. Antonino Bevilacqua;

- il relativo contratto d'appalto, è stato stipulato sotto forma di scrittura privata il 22.11.2019 con prot.9125;

- che i lavori sono stati ultimati il 18.12.2019, come da verbale redatto in data 20.12.2019 dal D.LL., entro il termine di scadenza del termine ultimo fissato per il 26.12.2019;

Visti gli atti finali di contabilità nonché la Relazione sul Conto Finale dei lavori (art.14, comma 1, lett. e) del Decreto MIT n.49/2018) e contestuale Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), quest'ultimi redatti dal direttore dei lavori Per. Ind. Antonino Bevilacqua in data 20.01.2020 e firmati per accettazione dalla ditta esecutrice de lavori senza sollevare eccezioni o riserve;

Preso atto che, per come si evince dallo stesso Certificato di Regolare Esecuzione:

- le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori, confermato nel certificato di regolare esecuzione, ammonta al netto del ribasso d'asta del 20,00 % ad € 30.494,60, di cui € 3.610,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva per legge;

- l'impresa esecutrice dei lavori, dedotti i certificati di acconto già emessi per € 30.342,12, risulta in credito a saldo di € 152,47 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA al 22 %;

Ritenuto ammissibile il certificato di regolare esecuzione e pertanto si può procedere alla relativa approvazione, ivi compresi gli atti finali di contabilità;

Vista la Determina Sindacale n° 45 del 12/12/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021, successivamente variato con altre deliberazioni in corso dell'anno;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, successivamente variato con altre deliberazioni in corso dell'anno;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visti:

- l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: *“Nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini previsti dalla legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria”*;
- il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: *“La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la L.R.12 del 12.07.2011 e L.R. n.8 del 17.05.2016;

Visto il Decreto MIT n.49/2018;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

- **Di approvare**, come con il presente atto approva, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli atti finali di contabilità nonché il Certificato di Regolare Esecuzione con annessa Relazione sul Conto Finale dei lavori, quest'ultimi redatti dal direttore dei lavori Per. Ind. Antonino Bevilacqua in data 20.01.2020, relativamente ai lavori di cui in oggetto, dai quali si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 30.494,60, e che l'impresa SGES srl, con sede in Assoro in via Angeli snc, C.F./P.IVA 01126820867, è creditrice per una somma a saldo di € 152,47 oltre iva per legge;
- **Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato per conferma e accettazione dal titolare della ditta SGES SRL, senza avere sollevato eccezioni e riserve;
- **Di dare atto**, così come stabilito all'art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che il sopracitato certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 20.01.2020;
- **Di liquidare** con successivo atto alla Ditta SGES srl la rata di garanzia a saldo pari ad €.152,47 oltre IVA a presentazione di regolare fattura;
- **Dare atto** che al suddetto pagamento si provvederà con i fondi disponibili nel bilancio comunale: esercizio 2019, che trova copertura al capitolo di spesa n. 15403 (1.6.2.2) "Impianti efficientamento energetico art.30 comma 2 D.L. 34/2019", a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.6 (4.200.1), giusto impegno con det.n.872/2019;
- **Di autorizzare** sotto le riserve previste dall'art. 1669, lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di appalto stipulato sotto forma di scrittura privata il 22.11.2019 con prot.9125;
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'albo pretorio per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(PULEO LUCIO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 11/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;