

N. Gen.le 395

del 08/05/2018

N. di Settore 101 del 08/05/2018



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## DETERMINA

**OGGETTO: Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Approvazione quadro economico definitivo rielaborato a seguito di tutti i pagamenti eseguiti e ricognizione delle economie e riepilogo delle stesse per l'Ente Finanziatore.**

**VISTO** il D.Lgs. n.163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011, nelle parti non abrogate;

**VISTO** il D.LGS 50/2016 e s.m.i.

**VISTO** il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

**VISTO** l'O.EE.LL. in Sicilia;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 04 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al geom. Mario Giunta l'incarico di Responsabile del Settore III - Gestione del Territorio per il periodo 01/01/2018 30/06/2018, nonché la P.O.;

### **PREMESSO:**

**CHE** con delibere di G.M. n. 211 del 16/11/2005 e n. 084 del 03/08/2006 venne approvato rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo relativo agli **Interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità** per l'importo complessivo di €. 2.014.136,53 di cui €.1.445.654,52 per lavori ed €. 568.482,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** con successiva delibera di G.M. n. 15 del 03/03/2009 si è proceduto alla “Approvazione

rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA sui lavori dal 10% al 20% e pertanto il nuovo importo complessivo del progetto ammonta a €. 2.158.701,98 di cui €. 1.445.654,52 per lavori ed €. 713.047,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** detto progetto è stato finanziato, dall'Ass.to Reg.le LL.PP. Dipartimento LL.PP. Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti con decreto D.D.G. n. 1489/15bis del 12/10/2007; impegnato con D.D.G. n. 2421/56.02 del 23/10/2008; ed ulteriore decreto di finanziamento ed impegno D.D.G. n. 0971/S6 del 05/06/2009, per l'importo complessivo di 1.912.360,30 oltre ad €. 122.065,55 quale quota di compartecipazione a carico del Bilancio Comunale, cap. 26567 giusto impegno n. 539/05 Determina n. 1157/05, Delibera di G.M. n. 15 del 03/03/2009;

**CHE** con determina del Responsabile del Settore III n.gle 535 del 06/06/2008 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara del 13/14/15 e 18 febbraio 2008 di pubblico incanto per i lavori di che trattasi all'impresa prima classificata "IMPRETER srl con sede in Caltanissetta via Filippo Paladini n. 274 ed in data 13/08/2008 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 18/2008 registrato a Nicosia il 28/08/2008 vol. 1 n. 265;

**CHE** in data 02/07/2010 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, avvenuta il 30/06/2010, e, quindi, entro il termine utile contrattuale. Con il suddetto certificato la D.LL. ha assegnato all'impresa un termine perentorio di 15 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art. 172 comma 2 del D.P.R. 554/99, nonché procedere alla piantumazione di arbusti previsti in progetto non oltre il mese di ottobre 2010, dato il clima caldo del periodo. Con verbale in data 09/07/2010 la D. LL. ha accertato che le lavorazioni, per le quali era stato assegnato il termine di giorni 15, erano state effettivamente eseguite, e con successivo verbale del 30/10/2010 è stata accertata la posa in opera delle essenze arbustive per le quali era stato assegnato il termine ultimo del 30/10/2010, rendendo pertanto valido e definitivo il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 02/07/2010;

**CHE** con determina del Responsabile del Settore III n.gle 424 del 26/06/2013 si è proceduto al conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo all'Ing. Giuseppe Margiotta, Dirigente in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna, come designato dal medesimo Ufficio e giusta nota prot. 3772 del 03.06.2013 di accettazione dell'incarico da parte dello stesso Ing. Giuseppe Margiotta;

**VISTI** gli atti finali di contabilità ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'ing. Giuseppe Margiotta in data 12/02/2014, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori confermato dallo stesso collaudatore ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 1.408.643,78;

**CHE** con delibera di G. M. n. 28 del 31/03/2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

**CHE** con nota prot. 2764 del 09/05/2014 si è provveduto ad inviare al Dip. Reg.le Infrastrutture Serv. 9 copia del Certificato di Collaudo e copia della predetta delibera di G.M. n. 28 del 31/03/2014;

**CHE** con nota prot. 28461 del 13/06/2014 assunta al protocollo del comune di Assoro al n. 3664 in data 26/06/2014 il Dip. Reg.le Infrastruttura Serv. 9 ha richiesto, ai fini istruttori finali, tutti i documenti relativi agli atti di contabilità finale dei lavori;

**CHE** con nota prot. 4457 del 07/08/2014 si è provveduto a trasmettere quanto richiesto dal Dipartimento con la superiore nota prot. 3664 del 26/06/2014;

**CHE** con successiva nota prot. 58781 del 16/12/2014, assunta al protocollo del comune di Assoro al n. 0066 in data 05/01/2015, il Dipartimento Reg.le Infrastrutture Serv. 9 ha restituito la documentazione relativa agli atti di contabilità finale e certificato di collaudo inviati con nota prot. 4457 del 07/08/2014, ribadendo che l'Amministrazione Comunali provveda a trasmettere l'atto amministrativo di approvazione degli atti di contabilità finale comprensivo del quadro economico e tecnico definitivo, evidenziando tutte le economie provenienti dalla realizzazione dell'opera;

**CHE** con delibera n. 05 del 21/01/2015 la Giunta Comunale ha approvato il quadro economico definitivo con indicate le economie derivanti dalla realizzazione, gli atti finali di contabilità e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

**CHE** con nota prot. n. 559 del 27/01/2018 è stata trasmessa la sopra indicata delibera al Dipartimento Reg.le Infrastrutture Serv. 9;

**CHE** a seguito degli ultimi pagamenti effettuati (espropri, onorario per collaudo tecnico-

amministrativo, ecc.) e da una ulteriore ricognizione delle economie si è reso necessario rielaborare il quadro economico definitivo approvato con delibera di G. M. 05 del 21/01/2015, con indicazione delle economie finali derivanti dall'intervento in questione, che di seguito si dettaglia:

|                                                    |         | Quadro economico<br>perizia finale di<br>assestamento |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <b>A. LAVORI</b>                                   | Cat.    |                                                       |
| A) Demolizioni in genere                           | VIb     | € 10.326,14                                           |
| B) Movimenti di materie - Scavi                    | VIb     | € 23.654,81                                           |
| C) Opere d'arte - Murature e Conglomerati          | VIb     | € 103.131,91                                          |
| D) Strutture e manufatti in C.A., opere in metallo | Ig      | € 684.340,11                                          |
| E) Opere strutturali speciali                      | IXc     | € 525.690,08                                          |
| F) Pavimentazioni stradali                         | VIb     | € 70.650,60                                           |
| G) Opere di protezione - Gabbioni - Accessori      | VIb     | € 74.553,81                                           |
| H) Segnaletica stradale e opere di finitura        | VIb     | € 25.384,44                                           |
| 1. Importo totale lavori                           |         | € 1.517.731,90                                        |
| 2. Costo sicurezza sui lavori                      |         | -€ 29.925,05                                          |
| Importo lavori a base d'asta (1-2)                 |         | € 1.487.806,85                                        |
| Ribasso d'asta                                     | 7,3152% | -€ 108.836,05                                         |
|                                                    |         | € 1.378.970,80                                        |
| Costo sicurezza sui lavori                         |         | € 29.925,05                                           |
| Economie sui lavori                                |         | -€ 252,10                                             |
| <b>3. Importo netto dei lavori</b>                 |         | <b>€ 1.408.643,78</b>                                 |
| di cui: 3.1) per stati di avanzamento lavori       |         | € 1.401.600,56                                        |
| 3.2) per ritenuta infortuni dello 0,5% a saldo     |         | € 7.043,22                                            |

## B. SOMME A DISPOSIZIONE

|                                                                          |   |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------|
| 1. Competenze tecniche (oneri compresi, IVA esclusa), di cui:            |   | €          | 186.742,72          |
| 1.1 Progettazione esecutiva****                                          | € | 35.044,94  |                     |
| 1.2 D.LL., Contabilità, piano part. Espropri, Perizia di variante***     | € | 93.731,85  |                     |
| 1.3 Collaudo tecnico amministrativo***                                   | € | 1.517,46   |                     |
| 1.4 Collaudo statico in corso d'opera****                                | € | 10.133,92  |                     |
| 1.5 Studio geologico tecnico a supporto del progetto esecutivo****       | € | 29.192,36  |                     |
| 1.6 Supporto esterno al RUP****                                          | € | 17.122,19  |                     |
| 2. IVA sull'importo netto dei lavori                                     |   | €          | 281.869,62          |
| 2.1 IVA (20%) sui SAL (voce A.3.1)                                       | € | 280.320,11 |                     |
| 2.2 IVA (22%) sul Saldo (voce A.3.2)                                     | € | 1.549,51   |                     |
| 3. IVA su Competenze tecniche                                            |   | €          | 37.560,27           |
| 4. Oneri scarica                                                         |   | €          | 3.824,26            |
| 5. Indagini geologiche e geotecniche                                     |   | €          | 30.995,39           |
| 5.1 Indagini geologico tecniche a supporto del progetto definitivo*      | € | 19.157,24  |                     |
| 5.2 Indagini geologico tecniche a supporto del progetto esecutivo**      | € | 11.838,15  |                     |
| 6. Spese di pubblicazione gara                                           |   | €          | 7.748,85            |
| 7. Incentivo art. 18 L. 109/94                                           |   | €          | 13.311,94           |
| 7.1 Progettazione definitiva eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale***** | € | 5.723,28   |                     |
| 7.2 RUP*****                                                             | € | 7.588,66   |                     |
| 8. Espropri - occupazione temporanea                                     |   | €          | 6.380,80            |
| 9. Imprevisti                                                            |   | €          | -                   |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                       |   | €          | <b>568.433,84</b>   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO (somma importi in grassetto)</b>                  |   | €          | <b>1.977.077,63</b> |
| Cofinanziamento comune di Assoro                                         |   | €          | 122.065,55          |
| Finanziamento Assessorato LL.PP.                                         |   | €          | 1.855.012,08        |

\* Somme anticipate dal Comune di Assoro di cui si chiede il rimborso all'Ente finanziatore come da documentazione allegata

\*\* Come da specifica indagini geologico tecniche allegata

\*\*\* Come da specifica competenze tecniche allegata

\*\*\*\* Come da parcelle pro-forma allegate

\*\*\*\*\* Giusto Decreto Assessorato LL.PP. del 25/01/2008

### Riepilogo Quadro Finale

Importo complessivo al lordo del ribasso d'asta e IVA DDG 0971/S6.02 €.  
2.158.701,98

Importo Finale progetto € 1.977.077,63

Di cui: € 1.855.012,08 a carico Ass.to LL.PP.

€ 122.065,55 Cofinanziamento Comune Assoro

Economie Ente Finanziatore (Ass.to LL.PP.) a seguito di tutti i pagamenti eseguiti e ricognizione delle economie e riepilogo delle stesse per l'Ente

Finanziatore.

€ 51.021,09

Economie derivanti da ribasso d'asta iva compresa  
130.603,26

€.

| <b>Riepilogo Economie dell'Ente finanziatore</b> |          | importi           |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Ribasso d'asta sui lavori IVA esclusa            | €        | 108.836,05        |
| IVA 20% sui lavori                               | €        | 21.767,21         |
| <b>Ribasso d'asta sui lavori IVA compresa</b>    | <b>€</b> | <b>130.603,26</b> |
| <b>Economie Ente Finanziatore rielaborate</b>    | <b>€</b> | <b>51.021,09</b>  |
| <b>Totale economie dell'Ente finanziatore</b>    | <b>€</b> | <b>181.624,35</b> |

**RITENUTO**, pertanto, che necessita approvare il quadro economico definitivo rielaborato con il riepilogo delle economie totali;

## Determina

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte di Approvare, come con il presente atto approva, il Quadro economico definitivo rielaborato a seguito di tutti i pagamenti eseguiti, ricognizione delle economie e riepilogo delle stesse per l'Ente Finanziatore, relativo al “Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità.”, redatto dal RUP.

Dare atto che copia della presente dovrà essere trasmessa all'Assessorato Reg.le LL.PP. finanziatore delle opere per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dalla medesima;

**Il Responsabile del Procedimento**  
(CASTRO ANTONINO MARIA)

**Il Responsabile del Settore**  
(GEOM. GIUNTA MARIO)

## Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;