

N. Gen.le 477 del 16/06/2022

N. di Settore 189 del 16/06/2022

**COMUNE DI ASSORO****LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA****SETTORE III****“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”****IL RESPONSABILE DEL SETTORE****DETERMINA**

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di nuovi loculi da ubicare nel cimitero del Comune di Assoro e nella frazione di San Giorgio. CUP: I12F16000200004.

Approvazione atti finali di contabilità, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale a consuntivo della spesa.

Vista la determina del Resp. del Settore III n.g/le 377 del 08/05/2019 di approvazione del progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 204.000,00, di cui € 135.598,84 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 68.401,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina del Settore III n.g/le 997 del 28/12/2020 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi l'Ing. Angelo Cocuzza;

Preso atto che i suddetti lavori sono finanziati con fondi comunali, di cui € 183.195,42 tramite mutuo contratto con la Cassa DD.PP. con num. pos. 6203249, le cui somme sono state impegnate al corrente bilancio comunale con det. n.1066 del 30.12.2020 nel corrente bilancio comunale esercizio 2021 al cap. 25590.01 - P.F. 12.09.-2.02, finanziate con fondo pluriennale vincolato;

Vista la determina del Settore III n.g/le 1066 del 30.12.2020 con la quale è stato affidato, l'incarico professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, C.S.E. nonché certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, all'ing. Mario Giunta, con residenza ad Assoro (EN) in via Angeli n.29 e studio ad Assoro (EN) in via Crisa n.293, C.F. GNTMRA62S09C342A, P.I. n. 00656940863, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Enna al n. 360, per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta offerto del 15,00% pari a € 11.194,16, oltre inarcassa 4% e iva non dovuta ai sensi della L. 190/2014 e pertanto per un importo complessivo di € 11.641,93;

Vista la determina a contrarre n.g/le 691 del 23.08.2021 con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma telematica della società ASMEL CONSORTILE a.r.l., da esperire mediante procedura comparativa con invito di richiesta di preventivo-offerta simultaneo a 2

operatori economici selezionati nel rispetto del criterio di rotazione, dall'elenco dell'Albo Fornitori del portale ASMECOMM, applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs., sul prezzo a base d'asta di € 135.598,84, comprensivi di € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore III n.g/le n. 704 del 06.09.2021, con la quale i lavori sono aggiudicati in via definitiva, a seguito del verbale di aggiudicazione lavori prot. 8415 del 01.09.2021, attraverso la gara di affidamento lavori ID 4091, attivata sulla piattaforma telematica della società ASMEL, alla ditta Algozino Salvatore, con sede in via Asti n.23 - Leonforte (EN), fisc. LGZSVT63B11M139F /p.iva 01109530863, che ha offerto un ribasso del 12,515 %, sull'importo a base d'asta di € 135.598,84, di cui € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale netto dei lavori pari ad € 119.550,33 oltre iva al 10% e pertanto con un importo complessivo di € 131.505,36;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 27.10.2021 con prot.10820;

Visto il verbale di consegna lavori del 15.11.2021 prot.11464/2021;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 167 del 21/03/2022, con la quale si è preso atto e approvata la perizia di assestamento lavori, redatta in corso d'opera ai sensi dell'art.8, comma 7, del D.M. n.49/2018, dal D.LL. Ing. Mario Giunta, per l'importo complessivo di € 204.000,00, di cui € 119.550,12 per importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta del 12,515 %, comprensivi di € 7.364,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 66.796,52 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 17.653,36 per economie ribasso d'asta;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori al 08.04.2022 acquisito con prot.3602/2022;

Visti gli atti finali di contabilità nonché la Relazione sul Conto Finale dei lavori (art.14, comma 1, lett. e) del Decreto MIT n.49/2018) e contestuale Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), quest'ultimi redatti in data 13.06.2022 dal direttore dei lavori Ing. Mario Giunta e firmati per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori senza sollevare eccezioni o riserve;

Preso atto che, per come si evince dallo stesso Certificato di Regolare Esecuzione:

- le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori emesso il 16.05.2022, confermato nel certificato di regolare esecuzione, ammonta al netto del ribasso d'asta del 12,515% ad € 119.550,12, di cui € 7.364,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva per legge;

- l'impresa esecutrice dei lavori, dedotti i certificati di acconto già emessi per € 118.952,37, risulta in credito a saldo di € 597,75 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA al 10%;

Preso atto che a seguito del suddetto certificato di regolare esecuzione si sono verificate delle economie d'esecuzione e pertanto risulta necessario approvare un nuovo quadro economico e amministrativo della spesa rimodulato a seguito di tali economie;

Ritenuto ammissibile il certificato di regolare esecuzione e pertanto si può procedere alla relativa approvazione, ivi compresi gli atti finali di contabilità nonché procedere all'approvazione del quadro economico e amministrativo a consuntivo della spesa per economie a seguito di collaudo delle opere;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023. (art. 170, comma 1 D.Lgs. 267/2000)";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2023-Approvazione";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000";

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 12.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione PEG- Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023";

Vista la Determina Sindacale n° 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;
Visto il D.Lgs n. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR 207 /2010 per le parti ancora applicabili;
Visto il Decreto MIT n.49/2018;
Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

- **Di approvare**, come con il presente atto approva, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli atti finali di contabilità nonché il Certificato di Regolare Esecuzione con annessa Relazione sul Conto Finale dei lavori, quest'ultimi redatti in data 13.06.2022 dal direttore dei lavori Ing. Giunta Mario, relativamente ai lavori di cui in oggetto, dai quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 119.550,12, e che l'impresa Algozino Salvatore, con sede in via Asti n.23 - Leonforte (EN), fisc. LGZSVT63B11M139F /p.iva 01109530863, è creditrice per una somma a saldo di € 597,75 oltre iva per legge;
- **Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato per conferma e accettazione dalla ditta Algozino Salvatore, senza avere sollevato eccezioni e riserve;
- **Di dare atto**, così come stabilito all'art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che il sopracitato certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 13.06.2022;
- **Di approvare** il quadro economico e amministrativo finale a consuntivo della spesa per economie a seguito del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, come di seguito si riporta:

A. IMPORTO LAVORI DI COLLAUDO			
1. Per lavori soggetti a ribasso	€	128.233,96	
2. A dedurre importo ribasso contrattuale del 12,515%	€	16.048,48	
Resto importo dei lavori al netto del ribasso	€	112.185,48	
3. Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>7.364,64</u>	
Sommano (A)	€	119.550,12	€ 119.550,12
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1. Per iva al 10% sui lavori	€	11.955,01	
2. Per spese tecniche prog. preliminare di fatt. tecnica ed economica, prog. esec., C.S.P. + oneri ed iva	€	15.588,13	
3. Per spese tecniche Direz. lavori, misura e contabilità, C.S.E. e cert. reg. esec. + oneri	€	11.641,93	
4. Per spese tecniche relaz. geologica + oneri ed iva	€	1.654,61	
5. Per spese direzione lavori geologo + oneri	€	747,75	
6. Collaudo statico in corso d'opera + oneri ed iva	€	3.552,64	
7. Indagini sismiche + oneri ed iva	€	3.561,84	
8. Oneri conferimento discarica	€	1.114,35	
9. Contributi anac	€	30,00	
10. Incentivo	€	<u>2.711,98</u>	
Sommano (B)	€	52.558,24	€ 52.558,24
C. TOTALE COSTO INTERVENTO DOPO COLLAUDO			€172.108,36
D. ECONOMIE DI GARA ED ESECUZIONE			<u>€ 31.891,64</u>
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)			€204.000,00

- **Di prendere atto** che la somma di € 597,75 oltre iva 10%, per complessivi € 657,53 relativa al

pagamento del saldo all'impresa esecutrice dei lavori risulta disponibile e impegnata nel bilancio comunale 2021-2023 nel corrente bilancio comunale esercizio 2022 al cap. 25590.01 - P.F. 12.09.-2.02, finanziate con fondo pluriennale vincolato e impegnate con det. n.1066 del 30.12.2020 e sub-impegnate con det. 704/2021;

- **Di autorizzare** sotto le riserve previste dall'art. 1669, lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di appalto stipulato sotto forma di scrittura privata il 27.10.2021 con prot.10820;
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'albo pretorio per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FILIPPO VICINO

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MUSTICA ROSALIA