

N. Gen.le 579 del 30/07/2018

N. di Settore 141 del 30/07/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori degli interventi di consolidamento e restauro del complesso dell'ex Chiesa di Santa Caterina in Assoro – Primo Lavori di indagini preliminari per la messa in sicurezza e salvaguardia del campanile . Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione

Premesso che con determina del Responsabile del Settore numero generale 635 del 13.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di consolidamento e restauro del complesso dell'ex Chiesa di Santa Caterina in Assoro – Primo intervento di messa in sicurezza e salvaguardia del campanile, dell'importo complessivo di €. 79.429,44, di cui € 53.309,72 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 7.666,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 26.119,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Arch. Girolamo Bellomo, libero professionista incaricato con determina n.g/le 188 del 09.03.2018;

Che il suddetto progetto è stato finanziato con fondi del bilancio Comunale previsti per €. 12.691,23 al capitolo 1371,00 (codice bilancio 01.06-1.03, codice piano finanziario U.1.03.02.11.999), impegnati con determina del Resp. del Settore III n.g/le 188 del 09.03.2017, e per €. 66.738,21 al capitolo 19390,00 (codice bilancio 05.01-2.02, codice piano finanziario U.2.02.01.10.999) e impegnati con determina del Resp. del Settore III n.g/le 635 del 13.09.2017;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 799 del 10.11.2017, a seguito di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa “ I.T. Dueffe s.r.l.” con sede a Bagheria (PA) via Vincenzo Li Muli n. 8, per l'importo contrattuale di € 35.969,19, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 37,9913%, sull'importo soggetto a ribasso di € 45.643,42, cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.666,30, per un importo complessivo di € 39.566,11 IVA compresa al 10%;

Che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 05.02.2018 al n. 3/2018 di rep. ed è stato registrato in Nicosia in data 13.02.2018 al n. 9;

Che i lavori sono stati consegnati in data 21 febbraio 2018, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna, con scadenza contrattuale del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, fissata alla data del 22.05.2018;

Preso Atto che, con prot. 3286 del 30.04.2018, il direttore dei lavori, ha trasmesso, per il proseguo di competenza di questa Amministrazione, una perizia di variante di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le dettagliate motivazioni espresse nella relazione tecnica di cui alla perizia di variante;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.gen/le 441 del 18.05.2018 si è preso atto, ed approvata, la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'articolo 149 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 79.429,44, di cui € 40.364,24 per importo contrattuale netto di perizia, oneri di sicurezza compresi, € 19.349,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 19.715,60 per economie derivanti dal ribasso d'asta;

Che i lavori sono stati ultimati in data 22.05.2018, come risulta dal relativo certificato del 22.05.2018, quindi entro il termine assegnato;

Visti gli atti finali di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori Arch. Girolamo Bellomo in data 09.07.2018 e trasmesso con nota prot. 5004 del 10.07.2018, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori ammonta complessivamente ad € 40.364,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,9913 % e compresi € 7.146,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che, pertanto, dedotti gli acconti corrisposti all'impresa per complessivi al netto di € 40.162,00, l'impresa esecutrice dei lavori risulta in credito a saldo di € 202,24 al netto di ribasso d'asta e oltre iva dovuta per legge;

Considerato, pertanto, che necessita ai sensi e per effetti della normativa vigente approvare gli atti finali di contabilità nonché il certificato di regolare esecuzione;

Visto il D.Lgs. n.50/20166 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4,2);

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 05.07.2018 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U serie generale n. 38 del 15.02.2018, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.

Dato atto che questo Comune non ha ancora approvato entro il termine ultimo del 31.03.2018 il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del dell'articolo

163, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Visti

L'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini di legge , è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;

Il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D. Lgs. n. 118/2011: La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale , di residui passivi., rate di mutuo, di canoni , imposte e tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;

Richiamati :

- La delibera di Consiglio Comunale. n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.08.2017, esecutiva, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000 ;
- La Delibera di G. M. 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.
- La Delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- La Delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte di :

1. **approvare**, come con il presente atto approva, gli atti finali di contabilità nonché il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori degli interventi di consolidamento e restauro del complesso dell'ex Chiesa di Santa Caterina in Assoro – Primo Lavori di indagini preliminari per la messa in sicurezza e salvaguardia del campanile, redatto in data 09.07.2018 dal direttore dei lavori Arch. Girolamo Bellomo, all'uopo incaricato con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 188 del 09.03.2017, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 40.364,24, e che l'impresa “I.T. Dueffe s.r.l.” con sede a Bagheria (PA) via Vincenzo Li Muli n. 8, è creditrice per una somma a saldo di € 202,24 oltre iva per legge;
2. **Dare** atto che al suddetto pagamento si provvederà con fondi del bilancio Comunale previsti al capitolo 19390,00 (codice bilancio 05.01-2.02, codice piano finanziario U.2.02.01.10.999) e impegnati con determina del Resp. del Settore III n.g/le 635 del 13.09.2017;

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 30/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;