

N. Gen.le 599 del 11/11/2015

N. di Settore 186 del 11/11/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. PO FERS Sicilia 2007/2013 - Linea Intervento 2.4.4.1.. Ammissibilità atti di contabilità finale e del relativo Certificato di Colludo tecnico-amministrativo.

PREMESSO:

CHE con delibera di G.M. n.52 del 03/05/2011, previa acquisizione dei pareri di norma, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro in c.da Spiga, dell'importo complessivo di €. 844.289,01, di cui € 610.695,96 per lavori a base d'asta ed € 233.593,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il suddetto progetto è stato finanziato dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, con i fondi del PO FESR Sicilia 2007-2013, giusto D.D.G. n.124 del 08.02.2012;

CHE con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 628 del 10.09.2012 è stata aggiudicata in via definitiva, a seguito di esperimento di apposita procedura di gara, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione alla società d'ingegneria "Studio Lumera s.r.l.", con sede legale in Agrigento viale Leonardo Sciascia n.298;

CHE con Determina n.g/le 416 del 13.06.2013, il Responsabile del Settore III, a seguito di apposita procedura aperta, ha aggiudicato in via definitiva i lavori all'impresa "Geos s.r.l.", con sede in Patti (ME) via Sandro Pertini s.n., per l'importo contrattuale complessivo di € 454.898,38, oltre iva, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 27,4317 %, sull'importo soggetto a ribasso di € 567.947,24, con l'aggiunta di € 42.748,72 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 05.11.2013 al n. 14/2013 di rep. ed è stato registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n. 204;

CHE con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 664 del 08.10.2013 è stata aggiudicata

in via definitiva, a seguito di esperimento di apposita procedura di gara, l'incarico per il collaudo statico e tecnico-amministrativo all'arch. Vincenzo Vaccalluzzo, iscritto al n. 90 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Enna, con studio in via Crisa n. 115 – 94010 Assoro;

CHE per i lavori di che trattasi, in data 03.12.2013 con prot. 342105, il Genio Civile di Enna ha rilasciato giusto Nulla Osta, acquisito al protocollo gen. di questo comune con 7869 del 09.12.2013;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 12.12.2013, in via provvisoria ai sensi dell'art.154 – comma 7 del DPR 207/2010, e in data 22.01.2014 in via definitiva, con scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori il 21.04.2014;

CHE con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 221 del 16.04.2014 si è preso atto della perizia di variante dei lavori in argomento approvata dal R.U.P. in data 16.04.2014, ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell'art.161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010, redatta dall'Ing. Giuseppe Lumera, nella qualità di direttore dei lavori designato dalla sopracitata società d'ingegneria "Studio Lumera s.r.l." di Agrigento, il cui quadro economico di spesa, rettificato per mero errore materiale con successiva determina del Settore III n.g/lr 524 del 19.10.2015, riporta un importo complessivo di € 844.289,01, di cui € 454.788,16 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 27,4317 % e comprensivi di € 42.748,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 218.123,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 171.377,34 per economie di gara;

CHE, come risulta dal certificato del direttore dei lavori del 3 giugno 2014, i lavori sono stati ultimati in data 30 maggio 2014, entro il tempo utile contrattuale del 10 giugno 2014, aggiornato a seguito di un maggior tempo d'esecuzione di mesi 1 (uno) concesso in dipendenza dei nuovi lavori previsti nella suddetta perizia di variante e di una motivata proroga concessa di giorni venti;

CHE per le opere strutturali è stato redatto in data 07.07.2014 apposito certificato di collaudo statico, da parte del collaudatore arch. Vincenzo Vaccalluzzo, che è stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 07.07.2014, prot. n.13852;

PRESO ATTO:

- che durante il corso dei lavori, sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento di rate;
- che in data 10 settembre 2015, in occasione della firma del registro di contabilità dei lavori eseguiti al 3° ed ultimo Sal il rappresentante legale dell'impresa esecutrice dei lavori ha iscritto ed esplicitato n.6 Riserve;
- che in data 25 settembre 2015 il Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Lumera esponeva sul registro di Contabilità le proprie deduzioni ed in pari data, con nota assunta al protocollo comunale n. 6564 del 29 settembre 2015, trasmetteva al R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza dipendente dell'U.T.C. di questo Ente, la relazione riservata in ordine alle riserve avanzate dall'appaltatore in data 10 settembre 2015 con la quale sono state respinte integralmente le riserve iscritte ed esplicitate dall'Impresa;

VISTO lo Stato finale dei lavori redatto dalla D.L. in data 21 ottobre 2015 ed ammontante a complessivi netti di € 429.821,15, comprensivi di oneri di sicurezza e, dal quale risulta che, deducendo l'importo dei certificati di pagamento in acconto di € 427.000,00, l'impresa resta in credito netto a saldo di € 2.821,15, oltre iva ai sensi di legge;

RILEVATO:

- che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo Stato finale in data 21 ottobre 2015 reiterando e confermando le riserve precedentemente esplicitate nello 3° SAL con la sola aggiunta della richiesta degli interessi maturati, a dire della medesima, alla data di sottoscrizione dello Stato Finale stesso;
- che le superiori riserve sono state controdedotte e nel merito respinte integralmente dalla Direzione dei lavori con un'ulteriore relazione sulle riserve apposte dall'appaltatore sullo stato finale redatta il 23 ottobre 2015 e trasmessa con nota assunta al protocollo di questo Ente con n.7498 del 28 ottobre 2015,

VISTI:

- gli atti di contabilità finale redatti dalla Direzione lavori;
- la relazione finale riservata sul conto finale, resa in data 28 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 202 del

regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, con la quale il Rup, preso atto delle controdeduzioni formulate dalla Direzione lavori, con relazione riservata del 25 settembre 2015 e del 23 ottobre 2015 in ordine alle sopracitate riserve apposte dall'Impresa, si è pronunciato nel merito delle stesse riserve;

- la nota prot. 7879 del 10.11.2015 con la quale il collaudatore Arch. Salvatore Vaccalluzzo trasmette il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e per quanto riguarda la relazione riservata sulle riserve apposte dall'impresa esecutrice comunica che la stessa verrà trasmessa con successiva nota;

- il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dal collaudatore in corso d'opera Arch. Salvatore Vaccalluzzo in data 10.11.2015;

PRESO ATTO che il certificato di collaudo tecnico-amministrativo:

- conferma l'importo dello stato finale dei lavori ammontanti a complessivi € 429.821,15 da cui detratti i tre certificati di pagamento in acconto per € 427.000,00, resta il credito netto a saldo dell'impresa in € 2.821,15 , oltre iva ai sensi di legge;
- è stato sottoscritto con riserva dall'Impresa in data 10.11.2015 con l'apposizione che le *"l'impresa richiama le riserve n. 1-2-3-4-5-6 trascritte nel registro di contabilità all'atto della firma del 3° sal e ribadite con l'aggiunta degli interessi legali e moratori all'atto della sottoscrizione dello stato finale sul registro di contabilità."*;

RILEVATA la necessità, nelle more che venga acquisita l'apposita relazione riservata da parte del collaudatore sulle sopracitate riserve avanzate dall'impresa, di procedere all'ammissibilità del certificato di collaudo e dei relativi atti di contabilità finale e rimandando ad una successiva fase di definizione delle determinazioni di questa stazione appaltante sulle medesime riserve;

RITENUTO di dovere procedere ai sensi dell'art. 234, comma 2 D.P.R. 207/2010 sull'ammissibilità degli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi e del relativo certificato di collaudo per la liquidazione della rata di saldo lavori all'impresa, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria, e di disporre lo svincolo delle polizze fideiussorie emesse a garanzia dei lavori di che trattasi;

VISTA la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

VISTA la Determina Sindacale n° 05 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

1. **Di dichiarare** l'ammissibilità degli atti di contabilità finale nonché del relativo Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi, emesso in data 10.11.2015 dal collaudatore Arch. Vincenzo Vaccalluzzo, che in copia si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
2. **Di dare atto**, così come stabilito all'art.141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 che il sopracitato certificato di collaudo tecnico – amministrativo ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 10.11.2015. Decorso tale periodo il certificato si intenderà tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo;

3. **Di accettare** le risultanze dello stesso certificato di collaudo, da cui si evince che il conto finale delle opere è stato determinato in complessivi netti € 429.821,15 comprensivi di oneri di sicurezza oltre IVA, che conferma l'importo dello Stato finale, e che l'impresa Geos s.r.l., con sede in Patti (ME) via Sandro Pertini s.n., deducendo l'importo dei certificati di pagamento in acconto di € 427.000,00, resta in credito netto a saldo di € 2.821,15 oltre iva per legge;
4. **Di dare atto** che per la liquidazione della rata di saldo, ai sensi dell'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, l'impresa preventivamente deve presentare apposita garanzia fideiussoria costituita da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo per un periodo pari a due anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo;
5. **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 235, comma 1 del D.P.R. 207/2010 lo svincolo delle polizze fideiussorie emesse a garanzia dei lavori di che trattasi;
6. **Di dare atto** che per la definizione delle riserve avanzate dall'impresa appaltatrice si provvederà con successivo provvedimento, dopo che verrà trasmessa l'apposita relazione riservata da parte del collaudatore, e che, a cura del RUP, saranno notificate all'impresa le decisioni assunte per ogni legale conoscenza;
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Sindaco nonché all'Ente finanziatore, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dal presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;