

N. Gen.le 813 del 01/10/2019

N. di Settore 289 del 01/10/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, mediante il rifacimento del manto stradale, del tratto di via Crisa, tra gli incroci con via P.Nenni-Gramsci e via Cimitero-Portaterra. Legge 145/2018 commi 107-114. CUP: I17H19000420001-CIG: 78420822CA.

Approvazione atti finali di contabilità, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale a consuntivo della spesa.

Vista la Determina del Settore III n.g/le 788 del 06.03.2019, con la quale venivano individuati ed incaricati per la redazione del progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, mediante il rifacimento del manto stradale, del tratto di via Crisa, tra gli incroci con via P.Nenni- Gramsci e via Cimitero-Portaterra": R.U.P. l'Ing. Angelo Cocuzza, progettista e d.lla. il Geom. Antonino Castro, entrambi dipendenti dell'U.T.C., e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'Arch. Lucio Puleo Resp. del Settore III;

Vista la Determina del Settore III n.g/le 203 del 18.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'investimento di € 70.000,00, di cui € 55.262,18 per lavori ed € 14.737,82 per somme a disposizione, ed è stata impegnata la relativa somma di € 70.000,00, sul bilancio comunale dell'esercizio 2019 al capitolo di spesa n. 21562.4 (10.5.2.2) "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade interne comma 107 Legge 145/2018", a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.6 (4.200.1);

Preso atto che i suddetti lavori sono finanziati con i contributi della legge 30 dicembre 2018, n.145 - legge di bilancio 2019, assegnati ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, che secondo il decreto adottato dal Ministero dell'Interno del 10.01.2019 il Comune di Assoro è risultato beneficiario di un contributo di € 70.000,00;

Vista la Determina a contrarre del Responsabile del Settore III n.g/le 238 del 21/03.2019, con la quale è stata indetta, per l'affidamento dei lavori, apposita procedura di gara secondo le disposizioni dell'art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., integrato con le deroghe introdotte dall'art.1,

comma 912, della Legge 30 dicembre 2018, n.145;

Vista la Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 315 del 18.04.2019, con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Farel Impianti srl, con sede legale in via Mozart n.7 - Agrigento, C.F./iva 02473780845 che ha offerto il ribasso del 6,111% sull'importo a base d'asta di € 55.262,18, di cui € 1.475,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo netto contrattuale di € 51.975,25 oltre iva al 22% e pertanto per un importo complessivo di € 63.409,80;

Visto il verbale del 07.05.2019 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di iniziare i lavori entro il 15.05.2019, come stabilito dal comma 109 dell'art. 1 della Legge n.145/2018, pena la revoca del finanziamento;

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori il 14.05.2019, redatto dal D.LL. Geom. Antonino Castro nominato con Determina del Settore III n.g/le 788 del 06.03.2019;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 16.05.2019 con prot.4052;

Visto il certificato di ultimazione lavori al 27.05.2019;

Vista la determina del Resp. del Settore III n.g/le 614 del 18.07.2019, con la quale sono state affidate al Resp. del Settore III Arch. Lucio Puleo le funzione di direttore dei lavori in sostituzione del Geom. Antonino Castro, a seguito della nota da parte del Geom. Castro assunta al prot.con n.5628 del 15.07.2019, con la quale è stata evidenziata la necessità di nominare un nuovo Direttore dei lavori, considerato che allo stesso, con delibera di G.M. n.72 del 23.05.2019, è stato concesso il congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n.151/2001, per assistere la propria madre, portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3, Legge 104/92, con decorrenza dal 03.06.2019 al 31.12.2019;

Visti gli atti finali di contabilità nonché la Relazione sul Conto Finale dei lavori (art.14, comma 1, lett. e) del Decreto MIT n.49/2018) e contestuale Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), quest'ultimi redatti in data 16.09.2019 dal nuovo direttore dei lavori Arch. Lucio Puleo e firmati per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori senza sollevare eccezioni o riserve;

Preso atto che, per come si evince dallo stesso Certificato di Regolare Esecuzione:

- le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori emesso il 06.09.2019, confermato nel certificato di regolare esecuzione, ammonta al netto del ribasso d'asta del 6,111 % ad € 51.967,32, di cui € 1.475,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva per legge;

- l'impresa esecutrice dei lavori, dedotti i certificati di acconto già emessi per € 51.707,48, risulta in credito a saldo di € 259,84 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA al 22 %;

Preso atto che a seguito del suddetto certificato di regolare esecuzione si sono verificate delle economie d'esecuzione e pertanto risulta necessario approvare un nuovo quadro economico e amministrativo della spesa rimodulato a seguito di tali economie;

Ritenuto ammissibile il certificato di regolare esecuzione e pertanto si può procedere alla relativa approvazione, ivi compresi gli atti finali di contabilità nonché procedere all'approvazione del quadro economico e amministrativo a consuntivo della spesa per economie a seguito di collaudo delle opere;

Vista la Determina n° 69 del 19/12/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge*, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la L.R.12 del 12.07.2011 e L.R. n.8 del 17.05.2016;

Visto il Decreto MIT n.49/2018;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

- **Di approvare**, come con il presente atto approva, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli atti finali di contabilità nonché il Certificato di Regolare Esecuzione con annessa Relazione sul Conto Finale dei lavori, quest'ultimi redatti in data 16.09.2019 dal direttore dei lavori Arch. Lucio Puleo, relativamente ai lavori di cui in oggetto, dai quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 51.967,32, e che l'impresa Farel Impianti srl, con sede legale in via Mozart n.7 - Agrigento, C.F./iva 02473780845, è creditrice per una somma a saldo di € € 259,84 oltre iva per legge;

- **Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato per conferma e accettazione dalla ditta Farel Impianti srl, senza avere sollevato eccezioni e riserve;

- **Di dare atto**, così come stabilito all'art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che il sopracitato certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 16.09.2019;

- **Di approvare** il quadro economico e amministrativo finale a consuntivo della spesa per economie a seguito del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, come di seguito si riporta:

A) – Importo lavori di collaudo ed oneri di sicurezza:

1. Importo lavori di certif. reg. esec. soggetti a ribasso	€ 53.778,63
2. A dedurre importo ribasso contrattuale del 6,111	€ 3.286,41
Resta importo dei lavori al netto del ribasso	€ 50.492,22
3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.475,10
Sommano (A)	€ 51.967,32

B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. IVA sui lavori (22%)	€ 11.432,81
2. Oneri Conferimento discarica iva compresa	€ 1.120,35
3. Contributo ANAC	€ 30,00
Sommano (B)	€ 12.583,16

C) Totale costo progetto dopo collaudo € 64.550,48

D) - Economie d'esecuzione a seguito di collaudo delle opere € 1.439,47

F) - Economie di ribasso d'asta (del 6,111 sull'importo a base d'asta di € 55.262,18, di cui € 1.475,10 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) € 3.286,93

IVA su € 3.286,93	€ 723,12
	€ 4.010,05

Torna l'importo totale delle finanziamento impegnato	€ 70.000,00
--	-------------

- **Di provvedere** a ridurre l'impegno e relativo accertamento ad € 64.550,48, a fronte della somma originaria di € 70.000,00 impegnata con Determina del Settore III n.g/le 203/2019 nel corrente bilancio comunale al cap. n. 21562.4 (10.5.2.2) "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade interne comma 107 Legge 145/2018", a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.6 (4.200.1);
- **Di autorizzare** sotto le riserve previste dall'art. 1669, lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di appalto stipulato sotto forma di scrittura privata il 16.05.2019 con prot.4052;
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'albo pretorio per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 01/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;