

N. Gen.le 89 del 08/03/2016

N. di Settore 19 del 08/03/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone. Approvazione Quadro Economico-Amministrativo Finale della spesa dopo di collaudo Tecnico-Amministrativo.

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 onché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;
VISTO il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;
VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:

CHE con deliberazioni n. 4 del 27/01/2005 n. 234 del 12/12/2007 la Giunta Comunale ha approvato e riapprovato in linea tecnica-amministrativa il progetto per il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico di Assoro Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone per l'importo complessivo di €.

1.966.000,00, di cui € 1.330.603,20 per lavori ed € 635.396,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il medesimo progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale LL.PP. con D.D.G. n.346/12 del 22/03/2006, per un importo complessivo di € 1.719.409,72 e per € 246.590,28 a carico del bilancio Comunale di Assoro, il cui quadro economico di seguito si riporta:

CHE con Delibera di G.M. n.82 del 03/08/2006, esecutiva, si determinò di provvedere all'appalto dei suddetti lavori con la modalità di gara del pubblico incanto, da esperirsi ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n.7 del 02.08.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE a seguito di gara di appalto espletata, dall'UREGA di Enna, in data 15 e 16 novembre 2007 i lavori vennero affidati all'impresa GEOTEK ITALIA srl., con sede legale in Roma via Monte de Cenci n. 20 e sede amministrativa in Agrigento strada Esamosè s.n.c., per l'importo di €. 1.201.386,41 al netto del ribasso d'asta del 7,320%, giusto contratto stipulato in data 29/01/2007 rep. N.05/2007, registrato in Nicosia in data 30/01/2007 al n.89 vol. 1, e che gli stessi vennero consegnati in data 15/03/2007 con ultimazione il 15/03/2009;

CHE durante il corso dei lavori si è reso necessario redigere n. 3 perizie: di cui 2 di Variante e Suppletive e 1 di Assestamento Finale per Variata Distribuzione del Quadro Economico e Amministrativo della Spesa, regolarmente approvate in linea tecnica e amministrativa come si evince dal certificato di collaudo;

CHE per effetto dell'aumento del tempo di ultimazione lavori con la perizia di variante e suppletiva n. 2 di giorni 180, della proroga di giorni 120 concessa dal R.U.P. , la scadenza definitiva di ultimazione lavori risulta il 28/07/2011;

CHE il Direttore dei Lavori ha certificato in data 28/07/2011 l'ultimazione dei lavori, e, ai sensi del comma 2° art. 172 del D.P.R. 554/99, con lo stesso certificato ha assegnato un termine perentorio di 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, e, in data 26/09/2011 è stato emesso il verbale di accertamento di completa ultimazione dei lavori;

CHE lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 20/12/2011 di cui lavori al netto €. 1.327.263,46, oneri per la sicurezza €. 36.872,85, liste e fatture €. 5.450,00;

CHE con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 425 del 26/06/2013 è stato conferito incarico all'ing. Giuseppe Maria Margiotta – Dirigente del Genio Civile di Enna - per l'espletamento del Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori di " Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone”;

CHE l'ing. Giuseppe Maria Margiotta, con certificato di Collaudo emesso in data 12/02/2014, ha collaudato i lavori di "Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone”, confermando il credito dell'impresa per lavori e per liste e fatture così come calcolato nello Stato Finale;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30/04/2014 sono stati approvati gli atti finali e il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo;

CHE a seguito del Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori e alla definizione di tutti i pagamenti, si sono avute ulteriori economie e, pertanto, il RUP ha redatto Quadro Economico-Amministrativo Finale della spesa dopo di Collaudo Tecnico-Amministrativo che di seguito si dettaglia:

A. IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Importo netto lavori di Perizia assestamento finale compreso
costo delle misure di sicurezza di €. 36.872,91 | €. 1.327.263,46 |
|--|-----------------|

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Oneri tecnici compreso IVA | €. 360.145,87 |
| 2. Collaudo Statico compreso IVA | €. 5.730,35 |

3. Collaudo Tec-Amm.vo	€.	1.429,18	
4. IVA 10% di A.1	€.	132.726,35	
5. Consulenze, archeolog. Compreso IVA	€.	3.900,00	
6. Liste e fatture compreso IVA	€.	5.995,00	
7. Incentivo art. 18 L.109/94 e s.m.i.	€.	6.653,02	
8. Piccole opere di definizione compreso IVA	€.	4.959,79	
9. Oneri Discarica	€.	17.635,75	
10. Pubblicazioni di gara	€.	5.506,78	
Sommano	€.	544.682,09	€. 544.682,09
TOTALE (A+B)			€ 1.871.945,55
Economie a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 20/94			€. 89.376,00
Ulteriori economie a seguito di collaudo			€. 4.678,45
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.966.000,00

CHE il Quadro Economico-Amministrativo Finale della spesa dopo di Collaudo Tecnico-Amministrativo non comporta ulteriori spese oltre quelle previste e finanziate da parte dell'Ass.to Reg.le LL.PP., con D.D.G. n.346/12 del 22/03/2006, nonché delle somme a carico del Bilancio Comunale quale quota di cofinanziamento del progetto;.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 29/12/97 approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n.1182/914 del 5/03/1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

VISTA la Determina Sindacale n. 04 del 12/01/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore 3 Gestione del Territorio al geom. Antonino Castro;

VISTA la Legge n. 7/8/1990 n.241 e s.m.i.;

VISTO l' O.EE. LL. in Sicilia;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016.

Tutto ciò premesso:

PROPONE DI DETERMINARE

- **PRENDERE ATTO E APPROVARE il Quadro Economico-Amministrativo Finale della spesa dopo di Collaudo Tecnico-Amministrativo;**
- **DARE ATTO** che resta fermo ed invariato l'impegno di spesa assunto con le deliberazioni della Giunta Municipale n. n. 4 del 27/01/2005 n. 234 del 12/12/2007 con le quali è stato approvato e riapprovato il progetto principale in quanto, con il presente atto, non è variato l'importo complessivo originario;
- **DARE ATTO** che il suddetto atto sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta";
- **TRASMETTERE** all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture la presente Determinazione.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;