

Comune di Assoro

Provincia Enna

Lavori di : **PROGETTO DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA DELGIARDINO COMUNALE DI ASSORO UBICATO NELL'EDIFICIOMUNICIPALE SITO AD ASSORO IN VIA CRISA N° 280.**

Impresa : **Framich srl**

CONTRATTO in data 30/06/2020

ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 30/11/2020

CERTIFICATO 2° E ULTIMO per il pagamento della seconda rata € 7.668,25

Per I.V.A. 22% € 1.687,02

Split Payment-Legge n°190/2014

Importo da pagare € 7.668,25

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	29/09/2020	10.751,83
1	09/12/2020	21.555,82
Totale €		21.555,82

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 39.995,44 al netto del ribasso d'asta del 9,189 e atto di sottomissione per la somma di € 4.344,88

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 40.176,78 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
Per materiali giacenti in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni (fatture)

	39.647,30	
Sommano €.	39.647,30	
Per oneri afferenti la sicurezza	529,48	
Sommano €.	40.176,78	40.176,78
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	200,88	
L'ammontare dei certificati precedenti	21.555,82	
Dedotto il recupero quota parte anticip.	10.751,83	
Totale deduzioni €.	32.508,53	32.508,53
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	7.668,25	

Certifica che ai termini dell'art. 7 capo 8 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 7.668,25 , diconsi euro settemilaseicentosessantotto/25

Assoro 22-02-2021

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso Catania con polizza 020674211 decorrenza 16/09/2020

Il Direttore dei Lavori

