

Lavori di: Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e miglioramento sismico, ai sensi della normativa vigente, dell'edificio scuola materna "Don Bosco" sito in via Porticella. *Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - Misura 4 - Componente 1 - Investimento 3.3. CUP I14I19000220001 - CIG: 9896905060*

Impresa: Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe con sede a Leonforte (EN) in via A. Vivaldi n. 9, P. Iva 00679660860

CONTRATTO in data 28/12/2023, n. 46 di repertorio e atto di sottomissione registrato a Enna in data 27/01/2025 n. 114 serie 3

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 134.932,06
Per I.V.A. 10% € 13.493,21 **Split Payment-Legge n°190/2014**
Importo da pagare € 134.932,06

CERTIFICATI Spediti precedentemente			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
N°	Data	Importo	Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 441.832,79 al netto del ribasso d'asta del 33,48% e atto di sottomissione per la somma di € 441.748,78	
1	08/07/2024	143.321,94	Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle	
2	20/09/2024	115.173,58	spese fatte ascende al netto a euro 395.404,60, cioè:	
			Per lavori e somministrazione	376.382,56
			Per materiali giacenti in cantiere	
			Per lavori in economia	
			Per anticipazioni (fatture)	
			Sommano €.	376.382,56
			Per oneri afferenti la sicurezza	19.022,04
			Sommano €.	395.404,60
			da cui detraendo :	
			La ritenuta del 0,50% per infortuni	1.977,02
			L'ammontare dei certificati precedenti	258.495,52
			Totale deduzioni €.	260.472,54
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro	134.932,06
	Totale €	258.495,52		

Certifica che ai termini dell'art. 2.18 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 134.932,06, diconsi euro centotrentaquattromilanovecentotrentadue/06

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza 1525575 con decorrenza continuativa

ASSORO, 09/07/2025

Il Direttore dei Lavori e C.S.E.
Co.Ge.Vi. Srl - Ing. Marco Virzi



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo Cocuzza