



C O M U N E D I A S S O R O
Provincia Regionale di Enna

Settore III – Gestione del Territorio

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA - Indagini preliminari per la messa in sicurezza di emergenza della discarica per r.s.u. sita in c.da San Giorgio. - Codice CUP I19H07000230002 - Codice Caronte SI_1_12315.

Chiusura intervento PO FERS Sicilia 2007/2013 - Linea Intervento 2.4.4.1.

PREMESSA

Nella presente relazione si riportano, sinteticamente tutte le attività di progetto che sono state poste in essere per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.M. n.57 del 27/05/2008, con l'importo complessivo di €. 48.120,00, di cui € 30.018,99 per lavori a base d'asta ed € 18.101,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico era così ripartito:

A) – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			
1. Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	29.118,42	
2. Oneri per la sicurezza	€	900,57	
SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	€	30.018,99	€ 30.018,99
B) - SOMME A DISPOSIZIONE			
1. IVA sui lavori (10%)	€	3.001,90	
2. Oneri tecnici	€	6.025,44	
3. Per iva, incassa e tassa all'Ordine	€	1.447,31	
4. Per certificato di regolare esecuzione	€	1.000,00	
5. Per competenze geologo	€	2.000,00	
6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	€	2.479,43	
7. IVA su B.6	€	495,89	
8. Spese tecniche art.18 L.109/94 e s.m.i.	€	150,09	
9. Imprevisti	€	1.500,95	
Sommano (B)	€	18.101,01	€ 18.018,99
C) TOTALE PROGETTO			€ 48.120,00

e finanziato dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, con i fondi del PO FESR Sicilia 2007-2013, giusto D.D.G. n.125 del 08.02.2012.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO

1.Procedure finalizzate all'affidamento dei lavori:

- la gara di appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.163/2006, è stata indetta con Determina del Responsabile del Settore III n. g/le 362 del 17.05.2013 ed è stata espletata dall'Ufficio tecnico del Comune di Assoro;
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna s.n.c.", con sede in Petralia Soprana (PA) via Nazionale-Fasanò n.56, per l'importo complessivo di € 19.837,06, al netto del ribasso d'asta del 34,9673 % e compresi € 900,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusta determina del Responsabile del Settore III n.g/le 477 del 16.07.2013 di aggiudicazione definitiva;
- il contratto è stato stipulato, in forma pubblico-amministrativo, in data 06.11.2013, con Rep. n.16/2013, registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n.206 serie 1^;
- a seguito della stipula del contratto di appalto e dell'affidamento dei lavori con il ribasso di cui sopra, l'importo del finanziamento disponibile, già concesso in € 48.120,00 con il D.D.G. sopra citato, è stato rideterminato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in complessivi € 36.919,88, impegnati con successivo D.D.S. n. 493 del 17 aprile 2014, rimodulato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'esperimento di gara e dalla stipula del contratto d'appalto;

2. Esecuzione lavori:

- i lavori sono stati consegnati in data 03.12.2013, con scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori il 02.01.2014;
- con verbale del 18.12.2013 i lavori, così come convenuto, in sede di sopralluogo, con il Funzionario tecnico della competente Struttura Territoriale di Enna dell'Arpa, sono stati sospesi e ripresi il 07.01.2014 con scadenza definitiva del termine utile dei lavori aggiornato al 22.01.2014;
- durante il corso dei lavori, con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 03 del 20.01.2014 si è preso atto di una perizia di assestamento finale dei lavori, ai sensi del comma 3, prima periodo, dell'art.132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell'art.161, comma 9, del D.P.R. n.207/2010, dell'importo complessivo di € 48.120,00, di cui € 19.242,14 per importo contrattuale netto di perizia, oneri di sicurezza compresi, € 15.899,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 12.978,33 per economie di gara, il cui quadro economico risultava così ripartito:

A) – IMPORTO LAVORI PERIZIA

1. Lavori al netto del ribasso d'asta del 34.9673 %	€	18.341,57	
2. Oneri per la sicurezza	€	900,57	
Sommano	€	19.242,14	€ 19.242,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA sui lavori (10%)	€	1.924,21	
2. Per spese tecniche progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza	€	3.228,40	
3. Per spese tecniche direzione lavori, coordinamento sicurezza, misura e contabilità, certificato regolare esec.	€	3.806,80	
4. Per consulenza geologica	€	1.659,33	
5. Per Responsabile unico del procedimento	€	150,09	
6. Per accertamenti di laboratorio e verifiche	€	2.975,32	
7. Accantonamenti da economie d'esecuzione e da imprevisti	€	2.155,38	
Sommano (B)	€	15.899,53	€ 15.899,53

C) TOTALE SOMME (A+B)

€ 35.141,67

D) ECONOMIE DI GARA

1. Economie ribasso d'asta lavori, iva compresa	€	11.200,12	
2. Economie di gara spese tecniche e consulenza geologica	€	1.778,21	
TOTALE	€	12.978,33	€ 12.978,33
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 48.120,00

- i lavori sono stati ultimati in data 22.01.2014 entro il termine utile, come risulta dal relativo certificato in pari data, ove sono stati assegnati all'impresa, ai sensi del 2° comma dell'art.199 del D.P.R. n.207/2010, n.7 giorni per il completamento di attività marginali, di modesta entità e non incidenti sul compimento di fatto delle attività contrattuali consistenti nel perfezionamento dell'analisi di caratterizzazione delle acque campionate, la cui trasmissione è avvenuta con nota del 28.01.2014 e quindi entro il termine assegnato;

3. Monitoraggio delle attività e delle spese sostenute:

- Monitoraggio:

tutte le fasi di avanzamento delle diverse procedure che hanno interessato la realizzazione dei lavori di che trattasi sono state oggetto di monitoraggio attraverso i seguenti sistemi:

a) sistema SIMOG: monitoraggio ex AVCP per lavori d'importo inferiore a 40.000 euro, giusto codice identificativo gara (CIG) 513092908F;

b) sistema CARONTE: sistema di monitoraggio delle OO.PP. realizzate nell'ambito del PO FERS della Regione Siciliana.

- Spese sostenute:

Costo complessivo sostenuto € 36.919,88 di cui :

€ 26.632,48 a carico della Regione (D.D.G. n.125 del 08.02.2012 e D.D.S. n.493 del 17.04.2014);

€ 3.002,41 a carico del Comune (Delibera di G.M. n.85 del 13.09.2016).

4. Collaudo dell'intervento:

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso in data 03.10.2014 e con Delibera di G.M. n.112 del 12.11.2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale nonché il relativo Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- con Determina del Responsabile del Settore III n. g/le 348 del 15.06.2016 si è approvato il quadro economico e amministrativo della spesa, per economie a seguito del certificato di regolare esecuzione, con un costo totale del progetto dopo il collaudo di € 28.834,42 e con € 7.085,46 di economie rispetto all'importo totale del finanziamento impegnato e disponibile di € 36.919,88 (D.D.G. n.125 del 08.02.2012 e D.D.S. n.493 del 17.04.2014);

5. Chiusura dell'intervento:

- le attività relative all'intervento, risultano concluse e congrue con quanto finanziato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a valere sul PO FERS 2007-2013; inoltre le medesime attività sono fruite, dal Comune di Assoro, a far data del 12.11.2014.

Assoro 07.10.2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Angelo Cocuzza)

