



C O M U N E D I A S S O R O

Provincia Regionale di Enna

Settore III – Gestione del Territorio

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali esterne in territorio di Assoro anno 2015. CUP: I17H15001270004 - CIG: Z3E1960D57

IMPRESA: Cangeri Giuseppe , con sede in via Laneri , n.11 – 94013 Leonforte (EN)

CONTRATTO: Scrittura privata d'appalto del 21/07/2016

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ex Art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.)

Premesse:

1) Il progetto dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dal geom. Mario Giunta, Istruttore Direttivo Tecnico del SETTORE III – Gestione del Territorio, per lavori a base d'appalto, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 110 del 30/12/2015 per l'importo complessivo di €. 30.000,00 così ripartito:

a) - Lavori a base d'appalto		€.	24.018,11	
di cui per oneri relativi alla sicurezza	€.	746,54		
b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) IVA 22 %	€.	5.283,98		
2) Polizza assic. verificatore e progettista	€.	600,00		
3) Imprevisti e arr.ti	€.	97,91		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	5.981,89	€.	5.981,89

Importo complessivo

€. 30.000,00

2) A seguito di apposita gara d'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui agli artt. 122 comma 7 e art. 57, comma 6, dell'ex D.Lgs. 163/2006, i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta Cangeri Giuseppe, con sede in Leonforte via Laneri n.11, per l'importo contrattuale di € 14.709,50, al netto del ribasso d'asta del 39,9999 % oltre iva al 22 % con un importo complessivo di € 17.945,59,

giusta determina del responsabile del settore III ng/le 227 del 04/05/2016 di aggiudicazione definitiva;

3) In data 21/07/2016 è stata sottoscritta la scrittura privata d'appalto con l'impresa aggiudicataria su menzionata per un importo contrattuale netto di € 14.709,50, di cui € 13.962,96 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,9999%, € 746,54 per oneri relativi alla sicurezza;

4) Il tempo utile per la realizzazione delle opere è stato fissato in giorni 45;

5) I lavori sono stati consegnati con verbale di pari data del 22/07/2016 ed ultimati regolarmente il 05/09/2016 entro il termine utile;

6) Lo Stato finale dei lavori è stato redatto in data 03/10/2016 ed accettato senza riserve dall'Impresa;


VISITE DI CONTROLLO

In corso d'esecuzione dei lavori e dopo la loro conclusione, il sottoscritto Direttore dei lavori si è recato sui luoghi dei lavori, dove alla presenza ed in contraddittorio dell'appaltatore **sig. Cangeri Giuseppe** ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti e sono state eseguite le opportune misurazioni a campione delle dimensioni, riscontrandole corrispondenti a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze delle visite di cui sopra, il sottoscritto geom. Mario Giunta, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori eseguiti dall'impresa "Cangeri Giuseppe" corrispondono a quelli indicati nell'atto d'appalto del 21/07/2016, nonché negli atti contabili;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale senza eccezione alcuna;



- che l'importo dei lavori rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'importo netto dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa è di € 14.685,64 e poichè è stato pagato il certificato di pagamento n.1 ed ultimo di € 14.612,21 emesso in data 14/09/2016 , resta il credito netto dell'impresa di **€ 73,43**.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Cangeri Giuseppe corrispondono a quelli indicati nell'atto d'appalto del 21/07/2016, sono stati regolarmente eseguiti, e ne liquida l'importo netto in € 14.685,64. Pertanto, detraendo l'acconto già corrisposto di 14.612,21, resta il credito netto dell'impresa di € 73,43 che si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

ASSORO lì 25.01.2017

l'Impresa
Cangeri Giuseppe
GIUSEPPE CANGERI
Via Laneri, 11 94013 Leonforte (EN)
C.F. CNG GPT 58A01 E536K
P.Iva 00365180868

Visto Il RUP
Ing. Angelo Cocuzza

Il Direttore Lavori
geom. Mario Giunta

