



COMUNE DI ASSORO
Provincia Regionale di Enna

Settore III – Gestione del Territorio

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria nel loculario comunale sito nel cimitero della fraz. S.Giorgio di Assoro. CUP: I14E15000770004 - CIG: Z4118E2B5D.

IMPRESA: Vicario Salvatore, con sede in via P.Togliatti, n.128/1 – 94010 Assoro (EN)
CONTRATTO: Scrittura privata d'appalto reg. n. 01/2016 del 30.06.2016

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ex Art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.)

Premesse:

1) Il progetto dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dall' Ing. Angelo Cocuzza Istruttore Direttivo Tecnico del SETTORE III – Gestione del Territorio, per lavori a base d'appalto, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 111 del 30/12/2015 per l'importo complessivo di €. 35.000,00 così ripartito:

a) - Lavori a base d'appalto		€.	27.500,65	
di cui per oneri relativi alla sicurezza	€.	2.093,93		
b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) IVA 22 %	€.	6.050,14		
2) Indennità occupazione temporanea	€.	103,50		
3) Oneri discarica	€.	200,00		
4) Polizza assic. verificatore e progettista	€	600,00		
5) Imprevisti e arr.ti	€	<u>545,71</u>		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	7.499,35	<u>€.</u>	7.499,35
Importo complessivo			€.	35.000,00

2) A seguito di apposita gara d'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui agli artt. 122 comma 7 e art. 57, comma 6, dell'ex D.Lgs. 163/2006, i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta Vicario salvatore, con sede in Assoro via P.Togliatti n.178, per l'importo contrattuale di € 17.878,59, al netto del ribasso

d'asta del 37,8721 % oltre iva al 22 % con un importo complessivo di € 21.811,88, giusta determina del responsabile del settore III n. 148 del 06.04.2016 di aggiudicazione definitiva;

3) In data 30.06.2016 è stata sottoscritta la scrittura privata d'appalto n.01/2016 con l'impresa aggiudicataria su menzionata per un importo contrattuale netto di € 17.878,59, di cui € 15.784,66 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,8721%, € 2.093,93 per oneri relativi alla sicurezza;

4) Il tempo utile per la realizzazione delle opere è stato fissato in giorni 90;

5) I lavori sono stati consegnati con verbale di pari data del 01.07.2016 ed ultimati regolarmente il 08.09.2016 entro il termine utile;

6) Lo Stato finale dei lavori è stato redatto in data 07/10/2016 ed accettato senza riserve dall'Impresa;

VISITE DI CONTROLLO

In corso d'esecuzione dei lavori e dopo la loro conclusione, il sottoscritto Direttore dei lavori si è recato sui luoghi, dove alla presenza ed in contraddittorio dell'appaltatore **sig. Vicario Salvatore** ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti e sono state eseguite le opportune misurazioni a campione delle dimensioni, riscontrandole corrispondenti a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze delle visite di cui sopra, il sottoscritto Ing. Angelo Cocuzza, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori eseguiti dall'impresa "Vicario Salvatore" corrispondono a quelli indicati nell'atto d'appalto n.01/2016 del 30.06.2016, nonchè negli atti contabili;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'importo netto dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa è di € 17.632,85 e poichè è stato pagato il certificato di pagamento n.1 ed ultimo di € 17.544,00 emesso in data 07.10.2016 , resta il credito netto dell'impresa di **€ 88,85**.


CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Vicario Salvatore corrispondono a quelli indicati nell'atto d'appalto n.01/2016 del 30.06.2016, sono stati regolarmente eseguiti, e ne liquida l'importo netto in € 17.632,85. Pertanto, detraendo l'acconto già corrisposto di 17.544,00, resta il credito netto dell'impresa di € 88,85 che si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.


Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

ASSORO li 27/01/2017

l'Impresa
Vicario Salvatore



Visto il RUP
geom. Mario Giunta



Il Direttore Lavori
Ing. Angelo Cocuzza

