



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa, 280 – tel. 0935.610011

Settore III

GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Adeguamento dell'impianto elettrico della caserma dei Carabinieri di Assoro CUP: 185G05000030004- CIG: Z192641191

IMPRESA: Malaponti Calogero, con sede in via Silvia n 64 Gagliano C.to (EN)- C.F. e P.I 00540530862

CONTRATTO: Scrittura Privata stipulata in data . 27/02/2019 con prot. . 1791

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(art. 14, comma 1, lett. e) del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49)

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

PREMESSA

Il progetto dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dall'Ing. Maria Grazia Cristina Randazzo, giusta nomina con disciplinare d'incarico del 19.01.2018 prot. 532, approvato con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 176 del 12.09.2018 per l'importo complessivo di €. 56.023,60 così ripartito:

A. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

1. Importo a base d'asta soggetti a ribasso	€ 36.217,30
2. Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 229,87
3. Totale (1+2)	€ 36.447,17

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Per iva al 22% sull'importo complessivo dei lavori	€ 8.018,38
2. Spese tecniche per progettazione e D.L. e coordinamento in fase di progettazione (comprehensive di diritti e CNPAIALP)	€ 10.700,00
3. Oneri di accesso in discarica	€ 400,00
4. Imprevisti	€ 458,05
Importo totale somme a disposizione	€ 19.576,43

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 56.023,60

A seguito di Determina a contrarre del Responsabile del Settore III n.g/le, 988 del 12.12.2018 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta Malaponti Calogero con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le, 07 del 15.01. 2019.

IL CONTRATTO

In data 27.02.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata d'appalto con l'impresa aggiudicataria su menzionata per un importo contrattuale netto di € 23.362,95, di cui € 23.133,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,127 % e € 229,87 per oneri relativi alla sicurezza.

LA CONSEGNA DEI LAVORI

In data 18/03/2019 si procedeva alla consegna dei lavori giusto verbale redatto dal D.LL. Dott. Ing. Maria Grazia Cristina Randazzo e in data 19.03.2019 iniziarono concretamente i lavori.

PERIZIE E NUOVI PREZZI

Durante il corso dei lavori non fu necessario redigere alcuna perizia né furono introdotti nuovi prezzi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte, dall'Ing. Angelo Cocuzza, quelle del D.LL. sono state svolte dal Dott. Ing. Maria Grazia Cristina Randazzo, mentre non fu necessaria la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per la realizzazione delle opere è stato fissato in giorni 90, naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PROROGHE CONCESSE

Nessuna proroga dei lavori è stata concessa.

SOSPENSIONI E RIPSE DEI LAVORI

Non sono state effettuate sospensioni di lavori.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 08.06.2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In data 23.05.2019 l'Impresa comunicava di aver ultimato i lavori. Dopo comunicazione da parte del Direttore dei Lavori per visita in cantiere ed accertamento dei lavori in contraddittorio, in data 29/05/2019 si redigeva il certificato di ultimazione lavori, pertanto entro il termine di scadenza.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

LAVORI DIVERSI E LAVORI IN ECONOMIA

Non occorsero ulteriori lavorazioni al di fuori delle lavorazioni previste e contabilizzate.

ANTICIPAZIONE IN DENARO

Non occorsero anticipazioni in denaro.

AVVISI AI CREDITORI (certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum)

Il D.L., dato atto che non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessati privati, ha ritenuto potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum rilasciando apposita certificazione sostitutiva, in quanto i lavori si sono svolti interamente in spazi di proprietà dell'amministrazione.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti con regolarità e con l'utilizzo di buoni materiali.

VARIAZIONI APPORTATE

Nessuna variazione progettuale è stata apportata.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 19.07.2019, per lavori a tutto il 29.05.2019.

Il predetto Stato finale riporta le seguenti annotazioni:

A. Importo lordo SAL finale	€ 36.217,30
B. Oneri della Sicurezza	€ 229,87
C. Sub Totale (A +B)	€ 36.447,17
A detrarre	
D. Ribasso d'asta del 36,127%	€ 13.084,22
E. Importo netto restante (C-D)	€ 23.133,08
Sommano:	
F. Oneri della sicurezza	€ 229,87

G. Importo netto SAL Finale (E+F) € 23.362,95

A detrarre:

Certificato di pagamento n. 1. del 16.07.2019 dell'importo di € 23.246,14

Resta il credito netto residuo dell'impresa € 116,81

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto dei lavori autorizzati 23.362,95

Importo netto dei lavori eseguiti 23.362,95

Discostamento 0.00

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha regolarmente mantenuto le posizioni assicurative e previdenziali. Per quanto risultante dall'accesso telematico per la visione del DURC on-line, si rileva la regolarità dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. In particolare:

Numero Protocollo INAIL_17412615 - data richiesta 15.07.2019 - scadenza validità 12.11.2019.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni.

ONERI DELLA SICUREZZA

Durante il corso dei lavori l'appaltatore ha, nel complesso, adempiuto agli oneri discendenti dall'ottemperanza delle norme in materia di sicurezza.

RISERVE AVANZATE DALL'IMPRESA

Durante il corso dei lavori l'impresa non ha apposto alcuna riserva negli atti contabili.

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le esperite verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, le opere eseguite:

- corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;
- sono caratterizzate dall'impiego di materiali idonei secondo le modalità specificate negli elaborati di contratto;
- sono state realizzate seguendo la regola dell'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Per quanto non è stato possibile rilevare, l'appaltatore con la firma del presente documento dichiara, assumendo le relative responsabilità, la corretta esecuzione delle opere a regola d'arte e secondo le indicazioni e prescrizioni contrattuali.

CONCLUSIONI

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le esperite verifiche, dai controlli e dalle misurazioni,

avuto riguardo all'intero svolgimento dell'appalto riassunto nei paragrafi precedenti, risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'Impresa dichiara che l'esecuzione delle opere è stata eseguita a regola dell'arte;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- l'ammontare complessivo dei lavori contabilizzati non si discosta, in aumento, rispetto l'importo complessivo dei lavori autorizzati;
- l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni, si rimanda alle certificazioni DURC;
- i lavori sono stati compiuti in tempo utile;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non sono state comunicate cessioni di credito (da parte dell'Impresa) né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserva;

Da quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della caserma dei Carabinieri di Assoro CUP: 185G05000030004- CIG: Z192641191 *assunti e condotti dall'appaltatore in forza del contratto d'appalto stipulato con scrittura privata del 27.02.2019 con prot. 1791*, sono stati regolarmente eseguiti e, con il presente atto,

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la rispondenza fra le opere realizzate e quelle previste nel contratto così come contabilizzate e, pertanto, la loro regolare esecuzione.

Con il presente certificato si liquidava il credito dell'Impresa come segue:

A.	Importo lordo SAL finale	€ 36.217,30
B.	Oneri della Sicurezza	€ 229,87
C.	Sub Totale (A +B)	€ 36.447,17

A detrarre:

D.	Ribasso d'asta del 36,127%	€ 13.084,22
E.	Importo netto restante (C-D)	€ 23.133,08

Sommano:

F.	Oneri della sicurezza	€ 229,87
G.	Importo netto SAL Finale (E+F)	€ 23.362,95

A detrarre:

Certificato di pagamento n. 1. del 16.07.2019 dell'importo di € 23.246,14

Resta il credito netto residuo dell'impresa € 116,81

Da quanto detto, resta il credito dell'Impresa di **€ 116,81** (euro centosedici/81) oltre I.V.A. che possono essere corrisposte all'Impresa Malaponti Calogero, con sede in via Silvia n 64 Gagliano C.to (EN)- C.F. e P.I00540530862, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, salvo l'approvazione del presente atto (ed alle condizioni di legge e regolamentari), e dopo che si sia

proceduto alla verifica - a carico dell'appaltatore - delle regolarità dei versamenti in materia di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 229, 3° comma del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 102, 3° comma, della D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo, anche in pendenza di una formale approvazione della stazione appaltante, decorsi due anni dalla data odierna.

La presente relazione sul conto finale e contestuale certificazione di regolare esecuzione, viene redatta *in duplice esemplare originale*.

Assoro li, 24.07.2019

Per l'Impresa

MALAPONTI CALOGERO
Sede e luogo cons. d'ac. catabri Via Silva, 64
94010 CATANIA (CT)
Cod. Fisc. MLP EGR 09B11 C5922
Partita IVA 00540300862

Visto il RUP
Ing. Angelo Cocuzza



Il Direttore Lavori

Mari Gore ne Crisly