

Comune di Assoro

Provincia Enna

Lavori di : **PROGETTO DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA DELGIARDINO COMUNALE DI ASSORO UBCATO NELL'EDIFICIOMUNICIPALE SITO AD ASSORO IN VIA CRISA N° 280.**

Impresa : **Framich srl**

CONTRATTO in data 30/06/2020,

Atto di sottomissione in data 30/11/2020

**CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 21.555,82**

Per I.V.A. 22% € 4.742,28

Importo da pagare € 26.298,10

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	29/09/2020	10.751,83
Totale €		

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 39.995,44 al netto del ribasso d'asta del 9,189 e atto di sottomissione per la somma di € 4.344,88  
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 31.015,57 ,cioè:

Per lavori e somministrazione  
Per materiali giacenti in cantiere  
Per lavori in economia  
Per anticipazioni (fatture)

	30.564,03	
Sommano €.	30.564,03	
Per oneri afferenti la sicurezza	451,54	
Sommano €.	31.015,57	31.015,57
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	155,08	
L'ammontare dei certificati precedenti	9.304,67	
Dedotto il 30% recupero quota parte anticip.		
Totale deduzioni €.	9.459,75	9.459,75
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>21.555,82</b>	

Certifica che ai termini dell'art. 7 capo 8 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 21.555,82 , diconsi euro ventunomilacinquecentocinquantacinque/82

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:Catania con polizza 020674211 decorrenza 16/09/2020 scadenza 31/12/2020  
Il Direttore dei Lavori

Comune di Assoro , 09/12/2020