



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa, 280 – tel. 0935.610011

Settore III

GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulle coperture degli immobili all'interno del campo sportivo comunale di Assoro.

CUP: I12C19000160001 **CIG** 807546655B

IMPRESA: "SGES S.R.L." via Angeli snc, 94010, ASSORO, (EN) amministrazione@pec.sges.it

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PROT. N 9125 DEL 22/11/2019

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(art. 14, comma 1, lett. e) del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49)

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

)

PREMESSE

Il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dal Per. Ind. Antonino Bevilacqua, all'uopo incaricato con determina del Resp. del Settore III n.g/le 852 del 09.10.2019, e approvato con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 872 del 22.10.2019 per l'importo complessivo di €. 61.000,00 così ripartito:

A. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

1. Importo a base d'asta soggetti a ribasso	€ 33.604,88
2. Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.610,70
4. Totale (1+2+3)	€ 37.215,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Per iva al 22% sull'importo complessivo dei lavori	€ 8.187,43
2. Oneri tecnici progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di prog. ed esec.	€ 10.168,49
3. Contributi previdenziali (5%) su voce B.2)	€ 508,42
4. Iva 22% su voce B.2+voce B.3	€ 2.348,93
5. Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (enel)	€ 300,00
6. Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.271,15

Importo totale somme a disposizione

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 23.784,42

€ 61.000,00

A seguito di giusta determina del Responsabile del Settore III n.g/le 909 del 25.10.2019, i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, alla ditta SGES S.R.L. con sede in Assoro, via Angeli s.n.c, per l'importo contrattuale di € 30.494,60 al netto del ribasso d'asta offerto del 20,00 %, sull'importo a base d'asta di € 37.215,58, di cui € 3.610,70 per oneri

sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre iva al 22%, e quindi per un importo complessivo di € 37.203,41 iva compresa;

IL CONTRATTO E LA CONSEGNA DEI LAVORI

In considerazione dell'urgenza dettata dal fatto che i lavori, essendo finanziati con i contributi statali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) dovevano iniziare entro il 31.10.2019, pena la revoca del finanziamento, previa autorizzazione del R.U.P. con nota prot. 8375 del 25/10/2019, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/16, in data 28/10/2019 si procedeva alla consegna dei lavori in via di urgenza sotto le riserve di legge e in data 29.10.2019 sono iniziati concretamente i lavori, giusto verbale redatto dallo scrivente D.LL. Antonino Bevilacqua Per. Ind.

Il contratto venne stipulato con scrittura privata il 22.11.2019 con prot. 9125 dell'importo netto contrattuale di € 30.494,60, al netto del ribasso d'asta del 20,00 %, di cui € 3.610,70 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 37.203,41 iva compresa del 22%.

I LAVORI

I lavori ebbero inizio in data 29.10.2019, giusto verbale di concreto inizio dei lavori redatto dallo scrivente D.LL. Antonino Bevilacqua Per. Ind., e furono condotti secondo le prescrizioni contenuti negli atti progettuali.

PERIZIE E NUOVI PREZZI

Durante il corso dei lavori non è stato necessario redigere alcuna perizia né furono introdotti nuovi prezzi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con determina del Settore III n.g/le 823 del 03.10.2019, sono state svolte, dal Dott. Arch Lucio Puleo; quelle del D.LL., come sopra anticipato, nonché le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono state svolte dallo scrivente Antonino Bevilacqua Per. Ind., a seguito di incarico con succitata determina del Resp. del Settore III n.g/le 852 del 09.10.2019.

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per la realizzazione delle opere è stato fissato in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori alla succitata data del 28/10/2019;

PROROGHE CONCESSE

Nessuna proroga dei lavori è stata concessa.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Non sono state effettuate sospensioni di lavori.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per quanto sopra riportato, i predetti tempi risultarono fissati al 26.12.2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 18.12.2019, come da verbale redatto in data 20.12.2019 dallo scrivente D.L., e pertanto entro il termine di scadenza del termine ultimo.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

LAVORI DIVERSI E LAVORI IN ECONOMIA

Non occorsero ulteriori lavorazioni al di fuori delle lavorazioni previste e contabilizzate.

ANTICIPAZIONE IN DENARO

Non sono occorsero anticipazioni in denaro.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Come risulta dagli atti, nessuna documentazione in tale senso è stata notificata allo scrivente né alla stazione appaltante.

AVVISI AI CREDITORI (certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum)

Lo scrivente D.L., dato atto che non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili e/o cose interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area pubblica, ha ritenuto potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum rilasciando apposita certificazione sostitutiva.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti con regolarità e con il buon impiego di materiali.

VARIAZIONI APPORTATE

Nessuna variazione progettuale è stata apportata.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Antonino Bevilacqua, in data 13/01/2020, per lavori a tutto il 18.12.2019.

Il predetto Stato finale riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo SAL Finale € 37.215,58

Oneri della Sicurezza € 3.610,70

Sub Totale € 33.604,88

A detrarre:

Ribasso d'asta del 20,00% € 6.720,98

Importo netto restante € 26.883,90

Sommano:

Oneri della sicurezza € 3.610,70

Importo netto SAL Finale € 30.494,60

A detrarre:

Certificato di pagamento n. 1 del 30.12.2019 dell'importo di € 30.342,12..

Resta il credito netto residuo dell'impresa € 152,47.

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto dei lavori autorizzati € 30.494,60.

Importo netto dei lavori eseguiti € 30.494,60

Discostamento: € 0,00

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha regolarmente mantenuto le posizioni assicurative e previdenziali. Per quanto risultante dall'accesso telematico per la visione del DURC on-line, si rileva la regolarità dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. In particolare:

Numero Protocollo INAIL_19883100 Data richiesta 17/01/2020 Scadenza validità 16/05/2020

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta noto l'essersi verificato alcun infortunio.

ONERI SULLA SICUREZZA

Durante il corso dei lavori l'appaltatore ha, nel complesso, adempiuto agli oneri discendenti dall'ottemperanza delle norme in materia di sicurezza.

RISERVE AVANZATE DALL'IMPRESA

Durante il corso dei lavori l'impresa non ha apposto alcuna riserva negli atti contabili.

VERIFICHE DEI LAVORI

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le esperite verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite:

- corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;
- sono caratterizzate dall'impiego di materiali idonei secondo le modalità specificate negli elaborati di contratto;

- sono state realizzate seguendo la regola dell'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale;
- per quanto non è stato possibile rilevare, l'appaltatore con la firma del presente documento dichiara, assumendo le relative responsabilità, la corretta esecuzione delle opere a regola d'arte e secondo le indicazioni/prescrizioni contrattuali.

CONCLUSIONI

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le esperite verifiche, dai controlli e dalle misurazioni,

avuto riguardo all'intero svolgimento dell'appalto riassunto nei paragrafi sopraesposti, risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'Impresa dichiara che l'esecuzione delle opere è stata eseguita a regola dell'arte;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- l'ammontare complessivo dei lavori contabilizzati non si discosta, in aumento, rispetto l'importo complessivo dei lavori autorizzati;
- l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni, si rimanda alle certificazioni DURC;
- i lavori sono stati compiuti in tempo utile;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserva;

Da quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei lavori Per. Ind. Antonino Bevilacqua certifica che i "Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulle coperture degli immobili all'interno del campo sportivo comunale di Assoro". CUP:I12C19000160001-CIG: 807546655B, assunti e condotti dall'appaltatore in forza del contratto d'appalto stipulato con scrittura privata del 22/11/2019 con prot. n.9125, sono stati regolarmente eseguiti e, con il presente atto,

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la rispondenza fra le opere realizzate e quelle previste nel contratto così come contabilizzate e, pertanto, la loro regolare esecuzione.

Con il presente certificato si liquidava il credito dell'Impresa come segue:

Importo lordo SAL Finale	€ 37.215,58
Oneri della Sicurezza	€ 3.610,70
Sub Totale	€ 33.604,88
A detrarre	
Ribasso d'asta del 20,00%	€ 6.720,98
Importo netto restante	€ 26.883,90
Sommano:	
Oneri della sicurezza	€ 3.610,70
Importo netto SAL Finale	€ 30.494,60
A detrarre:	

Certificato di pagamento n. 1 del 30.12.2019 dell'importo di € 30.342,12.

Resta il credito netto residuo dell'impresa € 152,47.

Da quanto riferito, resta il credito dell'Impresa di € 152,47 (euro centocinquantadue/47) oltre I.V.A. che possono essere corrisposte all'Impresa SGES s.r.l., con sede in Assoro, via Angeli snc, Partita IVA 01126820867, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, salvo l'approvazione del presente atto (ed alle condizioni di legge e regolamentari), e dopo che si sia proceduto alla verifica - a carico dell'appaltatore - delle regolarità dei versamenti in materia di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 229, 3° comma del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 102, 3° comma, della D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo, anche in pendenza di una formale approvazione della stazione appaltante, decorsi due anni dalla data odierna.

Assoro li, 20.01.2020.

Per l'Impresa
Amm. Unico Sig. Paschia Angelo
Via Angeli, sn - 94010 ASSORO (EN)
P.IVA 01126820867

Visto il RUP
Dott. Arch. Ludio Puleo

Il Direttore Lavori
Antonino Bevilacqua Per. Ind.

