

N. Gen.le 297 del 20/05/2014

N. di Settore 71 del 20/05/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. PO FERS Sicilia 2007/2013 - Linea Intervento 2.4.4.1. Presa atto concessione proroga dei termini contrattuali.

PREMESSO con delibera di G.M. n.52 del 03/05/2011, previa acquisizione dei pareri di norma, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro in c.da Spiga, dell'importo complessivo di €. 844.289,01, di cui € 610.695,96 per lavori a base d'asta ed € 233.593,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con D.D.G. n.124 del 08.02.2012, acquisito al Comune di Assoro con prot. 3132 del 14.05.2012, l'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, ha finanziato il suddetto progetto con i fondi del PO FERS Sicilia 2007-2013;

CHE con determina n.g/le 416 del 13.06.2013, il Responsabile del Settore III, a seguito di apposita procedura aperta, ha aggiudicato in via definitiva i lavori all'impresa “Geos s.r.l.”, con sede in Patti (ME) via Sandro Pertini s.n., per l'importo complessivo di € 454.898,38, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 27,4317 %, sull'importo soggetto a ribasso di € 567.947,24, cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 42.748,72;

CHE il contratto d'appalto è stato stipulato in data 05.11.2013 al n. 14/2013 di rep. ed è stato registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n. 204;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 12.12.2013, in via provvisoria ai sensi dell'art.154 – comma 7- del DPR 207/2010, e in data 22.01.2014 in via definitiva, con scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori il 21.04.2014;

CHE con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 221 del 16.04.2014, si è preso atto dell'approvazione della perizia di variante, redatta in data 08.04.2014, per un importo complessivo di € 844.289,01, di cui € 454.788,16 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 42.748,72 per oneri di sicurezza, € 218.123,52 per somme a disposizione dell'Amm.ne ed €

171.377,34 per economie di ribasso d'asta;

CHE con la medesima determina del Responsabile del Settore III n.g/le 221 del 16.04.2014 si è preso atto che per l'esecuzione dei lavori previsti nella variante è stata concessa una proroga di giorni 30 e pertanto il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori risultava il 21.05.2014;

CHE con nota del 16.05.2014, acquisita al protocollo generale del Comune in data 19.05.2014 al n. 2940, l'Impresa Geos s.r.l., a causa delle motivazioni indicati nella nota, ha chiesto una proroga di giorni venticinque (gg 25);

CHE con nota del 19.05.2014, acquisita al protocollo gen. del comune in data 20.05.2014 al n. 2961, il D.LL. Ing. Giuseppe Lumera dello "Studio Lumera s.r.l.", all'uopo incaricato con determina n.g/le 628 del 10.09.2013, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga dei tempi contrattuali per giorni venti (gg. 20), naturali e consecutivi, decorrenti dal 21.05.2014 e pertanto fissando il termine di ultimazione dei lavori in data 10.06.2014;

VISTA la nota del 20.05.2014 con la quale il R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza, sulla base della richiesta dell'Impresa ed il parere del D.L., autorizza la proroga di 20 gironi sui termini contrattuali;

RITENUTO di procedere alla presa d'atto della concessione di proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determina Sindacale n° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Ufficio Tecnico al Geom. Antonino Castro;

VISTA la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Prendere Atto della proroga, concessa dal R.U.P Ing. Cocuzza Angelo di giorni 20 , dei termini contrattuali, per la conclusione dei lavori di che trattasi, richiesta dall' impresa Geos s.r.l., con sede in Patti (ME) via Sandro Pertini s.n., giusto parere del Direttore L.L. del 19.05.2014, nonché , relativa nota del R.U.P. del 20.05.2014, per cui il termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il 10 giugno 2014;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
3. Di dare che copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Sindaco nonché al competente Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dal presente atto.

**Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)**

**Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)**

