

N. Gen.le 275 del 13/05/2014

N. di Settore 61 del 12/05/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori opere di restauro pitture murali – Punto B.6 del quadro economico - Recupero e qualificazione dell’ambiente urbano storico e monumentale “Contesto 2: Angeli”, attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell’ex convento S. Maria degli Angeli. APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

PREMESSO che con delibera di G.M. n.76 del 02/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro pitture murali inerente l'intervento di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale “Contesto 2: Angeli, attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell'ex convento S. Maria degli Angeli, dell'importo complessivo di €. 51.410,86, di cui € 28.495,52 per lavori a base d'asta ed € 22.915,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE detto progetto è stato finanziato dall'Assessorato Reg.le ai BB.CC.AA. e P.I., giusto DDG n.9345 del 24.12.2008, quale voce “Opere di restauro pitture murali” prevista al punto B.6 del progetto di Recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale “Contesto 2: Angeli”, attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell'ex convento S. Maria degli Angeli dell'importo complessivo di € 800.860,00, redatto dall'arch. Girolamo Bellomo, incaricato per la relativa progettazione e D.LL. con delibera di G.M. n.393 del 29.09.1989;

CHE a seguito di apposita gara a procedura aperta, i lavori di restauro di pitture murali di cui in oggetto vennero affidati alla ditta “Methodos” di Mallia Valeria, con sede in Modica (RG) in via Vanella 92 n.1, per l'importo di € 20.773,75 al netto del ribasso d'asta del 28,5244%, giusta determina del Responsabile del Settore III n.229 del 02.04.2013 di aggiudicazione definitiva nonchè contratto stipulato in data 02.07.2013 rep. N.09/2013, registrato in Nicosia in data 11.07.2013 al n.125 serie 1^;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 09/07/2013 con termine utile di ultimazione il 06.09.2013;

CHE all'impresa, durante il corso dei lavori, è stata concessa una proroga per 20 giorni, con atto prot. 5448 del 23.08.2013, a seguito richiesta dell'impresa con nota del 02.08.2013 ed a seguito parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori in data 05.08.2013;

CHE i lavori sono stati ultimati, entro il termine utile, in data 26/09/2013, giusto certificato redatto in data 01.10.2013, ove sono stati assegnati all'impresa, ai sensi del 2° comma dell'art.199 del D.P.R. n.207/2010, n.15 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità e in data 09.10.2013 è stato redatto il verbale di accertamento di completa ultimazione dei lavori;

VISTI gli atti finali di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori arch. Girolamo Bellomo in data 04/03/2014, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 20.661,23 oltre ad € 563,68 per liste manodopera;

CHE, pertanto, dedotti gli acconti corrisposti all'impresa di € 20.557,92 per lavori ed € 560,86 per liste manodopera, l'impresa esecutrice dei lavori risulta in credito al complessivo di € 106,13, di cui € 103,31 per lavori ed € 2,82 per liste manodopera, oltre IVA dovuta per legge;

RITENUTO, pertanto, che necessita approvare gli atti finali di contabilità nonché il certificato di collaudo tecnico;

VISTO il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il d.lgs. n.163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

VISTA la Determina Sindacale n° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

Per le ragioni esposti in premessa:

- Approvare, come con il presente atto approva, gli atti finali di contabilità nonché il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi, redatto dal direttore dei lavori arch. Girolamo Bellomo in data 04.03.2014, dal quale si evince che l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 20.661,23 oltre ad € 563,68 per liste manodopera, e che l'impresa METHODOS di Mallia Valeria, con sede legale a Modica (RG), via Vanella 92 n.1, è creditrice per una somma complessiva di € 106,13 oltre iva per legge;
- Dare atto che al suddetto pagamento si provvederà con i fondi finanziati dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, giusto D.D.G. n.19345 del 24.12.2008;
- Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno spesa;
- Dare atto che copia della presente dovrà essere trasmessa all'Assessorato Reg.le finanziatore delle opere per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dalla medesima;
- Trasmette copia della presente al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

