

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: "Lavori di valorizzazione del Castello mediante ammodernamento dell'impianto di illuminazione". D.D.G. nr. 96/2022. PSC patto per il Sud. – cod. Caronte: SI_1_31808.
CUP: I13G22000130006.
Approvazione certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale della spesa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso:

Che con D.D.G. n. 96 del 26.01.2022 /2022 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato pubblicato l'Avviso pubblico relativo a contributi a sportello per sostenere proposte progettuali volte a garantire una illuminazione artistica esterna di Castelli, manieri, fortezze e torri di Sicilia;

Che con Atto del Segretario comunale n. 96 del 23/02/2022 veniva nominato il Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Filippo Vicino, Progettista e RUP per il progetto dei “Lavori di valorizzazione del Castello mediante ammodernamento dell'impianto di illuminazione”, al fine di partecipare al suddetto avviso pubblico di cui al D.D.G. n.96/2022;

Che con delibera di G.M. n.15 del 23/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'importo complessivo di € 95.000,00;

Che con DDG 1140/2022 del 05/04/2022, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 16/07/2021, è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, presentati a valere sull'Avviso pubblico emanato col DDG. n. 96 del 26/01/2022, ove il comune di Assoro risultava tra i comuni ammessi al finanziamento;

Che con nota 7037 del 06/04/2022 veniva comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto in argomento e, nello stesso tempo veniva richiesta la presentazione del progetto esecutivo al fine di redigere la graduatoria definitiva;

Che con Delibera di Giunta Comunale nr. 37 del 04.05.2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di valorizzazione del Castello mediante ammodernamento dell’impianto di illuminazione”, per l’importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 64.986,35 per lavori a base d’asta comprensivi di € 6.777,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 30.013,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Che con D.D.G. nr. 6117 del 18.12.2023 dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con fondi a valere sul PSC _ patto per il Sud, è stato finanziato a questo Ente l’intervento 18.39, denominato “lavori di valorizzazione del Castello di Assoro mediante ammodernamento dell’impianto di illuminazione”, per un importo pari ad € 85.500,00, al netto della quota di finanziamento a carico di questo Ente, pari ad € 9.500,00, e quindi per un costo complessivo paria d € 95.000,00;

Che con determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, giusta determina del Responsabile del Settore III n.g/le 899 del 18/09/2024, i suddetti lavori di valorizzazione del Castello mediante ammodernamento dell’impianto di illuminazione”. CUP: I13G22000130006 – CIG: B30F00FCC6, sono stati affidati alla ditta IMPIGER S.R.L., con sede in San Cataldo (CL), Via Gabara n° 82/A, Codice Fiscale e Partita Iva 02056300854, per l’importo complessivo di €.55.298,40, al netto del ribasso offerto nella misura del 5,00%, comprensivo di € 12.000,00 dichiarati quali costi della manodopera, oltre € 6.777,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 13.656,70 per Iva, e pertanto per complessivi € 75.732,61 iva inclusa;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 900 del 18/09/2024, ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Direzione Lavori e CSE all’ Ing. Samuele Lo Votrico, con sede a Nicosia (EN), vicolo del Mercato n. 8 94014, C.F. LVTSMML84R08F892S, P. Iva 01179450869, iscritto all’Ordine Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 695 Sez. A, CUP: I13G22000130006 CIG: B310322A5B, per l’importo pattuito e pari a € 4.000,00, escluso iva al 22%, che determina un importo complessivo delle prestazioni pari a € 4.880,00;

Che in data 24.10.2024 è stato sottoscritto in forma di scrittura privata il contratto d'appalto con prot. 10954/2024, per l’importo di € 62.075,91 al netto del ribasso d’asta del 5,00% comprensivi di € 6.777,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che in data 09/10/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, come risulta dalla documentazione in atti;

Preso atto che il Direttore dei lavori ha accertato che i lavori sono terminati il giorno 06.12.2024 e entro il termine utile contrattuale fissato il 06.12.2024;

Visti gli atti finali di contabilità e la Relazione sul Conto Finale dei lavori (art.12,lett. e) dell'allegato II.14 del Dlgs. 36/2023 e contestuale Certificato di Regolare Esecuzione (art. 50 comma 7, art.116 comma 7, All. II.14 art.28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), redatti in data 18.12.2024 dal direttore dei lavori Ing. Samuele Lo Votrico e firmati per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori senza sollevare eccezioni o riserve;

Preso atto che, per come si evince dallo stesso Certificato di Regolare Esecuzione:

- le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l’importo dello stato finale dei lavori emesso il 18.12.2024, confermato nel certificato di regolare esecuzione, ammonta al netto del ribasso d’asta del 5,00 % ad € 58.242,09, di cui € 2.984,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva per legge;

- l’impresa esecutrice dei lavori risulta in credito a saldo di € 58.242,09 al netto del ribasso d’asta e oltre IVA al 22%;

Preso atto che a seguito del suddetto certificato di regolare esecuzione si sono verificate delle economie d’esecuzione e pertanto risulta necessario approvare un nuovo quadro economico e amministrativo della spesa rimodulato a seguito di tali economie;

Ritenuto ammissibile il certificato di regolare esecuzione e pertanto si può procedere alla

relativa approvazione, ivi compresi gli atti finali di contabilità nonchè procedere all'approvazione del quadro economico e amministrativo finale della spesa per economie a seguito di collaudo delle opere;

Vista la Determina Sindacale n. 29 del 23.12.2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore III "Gestione del Territorio" all'Ing. Filippo Vicino;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa:

- **Di approvare**, come con il presente atto approva, ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., gli atti finali di contabilità nonchè il Certificato di Regolare Esecuzione con annessa Relazione sul Conto Finale dei lavori, redatto in data 18.12.2024 dal direttore dei lavori Ing. Samuele Lo Votrico, relativamente ai lavori di cui in oggetto, dai quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 58.242,09, e che l'impresa IMPIGER S.R.L., con sede in San Cataldo (CL), Via Gabara n° 82/A, C.F. e P.Iva 02056300854, è creditrice per una somma a saldo di € 58.242,09 oltre iva per legge;
- **Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato per conferma e accettazione dalla ditta IMPIGER S.R.L., senza avere sollevato eccezioni e riserve;
- **Di liquidare** con atto successivo alla ditta IMPIGER S.R.L. la suddetta somma pari a €. 551,58 oltre iva, a presentazione di regolare fattura;
- **Di approvare** il quadro economico e amministrativo finale della spesa per economie a seguito del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, come di seguito si riporta:

<u>QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA</u>			
<u>A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI DOPO COLLAUDO</u>		Somme a carico del finanziamento (90,00%)	Somme a carico del comune (10,00%)
1. Importo dei lavori di C.R.E. soggetti a ribasso	58.166,24		
2. Ribasso offerto del 5,00 %	2.908,31		
3. Importo dei Lavori di C.R.E. al netto del ribasso	55.257,93		
4. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.984,16		
Sommano A	58.242,09	52.417,88	5.824,21
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			

1. IVA 22% sui lavori	12.813,26	11.531,93	1.281,33
2. Incentivo funzioni tecniche	623,87	561,48	62,39
3. Spese Tecniche per D.L., C.S.E. e C.R.E., cnpaia ed iva compresi	4.880,00	4.392,00	488,00
4. Contributo Autorità di Vigilanza	35,00	31,50	3,50
Sommano B	18.352,13	16.516,92	1.835,21
C) Economie	18.405,78	16.565,20	1.840,58
Torna Importo totale del progetto	95.000,00	85.500,00	9.500,00

- **Di autorizzare** sotto le riserve previste dall'art. 1669, lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di appalto stipulato il 24.10.2024 in forma di scrittura privata con prot. 10954/2024.
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'albo pretorio per la pubblicazione.

IL R.U.P.
Ing. Filippo Vicino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FILIPPO VICINO

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.