



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 112

Oggetto:

Lavori di indagini preliminari per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica di R.S.U. in contrada San Giorgio. (PO FERS Sicilia 2007-2013 – Linea di Intervento 2.4.4.1).

Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 12:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' FILIPPO	Vice Sindaco	X	
TESTAI' CARMELA	Assessore Anziano	X	
ALFEO GAETANO	Assessore	X	
ARMENIO MARILENA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Premesso che con delibera di G.M. n.56 del 27/05/2008, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori inerenti il Piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro nella fraz. San Giorgio, dell'importo complessivo di €. 48.120,00, di cui € 30.018,99 per lavori a base d'asta ed € 18.101,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il suddetto progetto è stato finanziato dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, con i fondi del PO FERS Sicilia

2007-2013, giusto D.D.G. n.125 del 08.02.2012 e acquisito al Comune di Assoro con prot. 3133 del 14.05.2012;

Che a seguito di apposita gara a procedura aperta, i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta "Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna s.n.c.", con sede in Petralia Soprana (PA) in via Nazionale- Fasanò n.56., per l'importo complessivo di € 19.837,06 al netto del ribasso d'asta del 34,9673%, compresi € 900,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta determina del Responsabile del Settore III n.477 del 16.07.2013 di aggiudicazione definitiva nonché contratto stipulato in data 06.11.2013 rep. n.16/2013, registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n.206 serie 1^;

Che i lavori sono stati consegnati in data 03 dicembre 2013, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna, con scadenza contrattuale del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, in conformità ai tempi stabiliti (mesi 1) nell'art. IV del Contratto di appalto, fissata alla data del 02.01.2014;

Che con verbale del 18.12.2013 i lavori, così come convenuto, in sede di sopralluogo, con il Funzionario tecnico della competente Struttura Territoriale di Enna dell'Arpa, sono stati sospesi e ripresi il 07.01.2014 con scadenza definitiva del termine utile portato al 22.01.2014;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.gen/le 03 del 20.01.2014 si è preso atto della perizia di assestamento, ai sensi del comma 3, prima periodo, dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvata del R.U.P. ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell'art.161, comma 9, del D.P.R. n.207/2010, dell'importo complessivo di € 48.120,00, di cui € 19.242,14 per importo contrattuale netto di perizia, oneri di sicurezza compresi, € 15.899,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 12.978,33 per economie gara;

Che i lavori sono stati ultimati entro il termine utile, come risulta dal relativo certificato del 22.01.2014, ove sono stati assegnati all'impresa, ai sensi del 2° comma dell'art.199 del D.P.R. n.207/2010, n.7 giorni per il completamento di attività marginali, di modesta entità e non incidenti sul compimento di fatto delle attività contrattuali consistenti nel perfezionamento dell'analisi di caratterizzazione delle acque campionate, la cui trasmissione è avvenuta con nota del 28.01.2014 e quindi entro il termine assegnato;

Visti gli atti finali di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori Ing. Giuseppe Lumera in data 03/10/2014 e trasmesso con nota prot. 5507 del 08.10.2014, all'uopo incaricato con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 233 del 11.04.2013, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori confermato dallo stesso collaudatore ammonta complessivamente ad € 19.242,14 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,9673 % e compresi € 900,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che, pertanto, dedotti gli acconti corrisposti all'impresa per complessivi al netto di € 19.000,00, l'impresa esecutrice dei lavori risulta in credito a saldo di € 242,14 al netto di ribasso d'asta e oltre iva dovuta per legge;

Considerato, pertanto, che necessita ai sensi e per effetti della normativa vigente approvare gli atti finali di contabilità nonché il certificato di regolare esecuzione;

Visto il D.Lgs. n.163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

Visto il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Determina Sindacale n° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione

organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

Visto la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte di :

1. Approvare, come con il presente atto approva, gli atti finali di contabilità nonché il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di indagini preliminari per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica di R.S.U. in contrada San Giorgio. (PO FERS Sicilia 2007-2013 – Linea di Intervento 2.4.4.1), redatto in data 03.10.2014 dal direttore dei lavori Ing. Giuseppe Lumera, all'uopo incaricato con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 233 del 11.04.2013, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 19.242,14, e che l'impresa "Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna s.n.c.", con sede legale in Petralia Soprana (PA) in via Nazionale– Fasanò n.56, è creditrice per una somma a saldo di € 242,14 oltre iva per legge;
2. Dare atto che al suddetto pagamento si provvederà con il finanziamento concesso dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto D.D.G. n.125/2012, con i fondi del PO FERS Sicilia 2007-2013;
3. Dare atto che copia della presente dovrà essere trasmessa all'Assessorato Reg.le finanziatore delle opere per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dalla medesima.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

TESTAI' CARMELA

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno **13/11/2014** sino al **28/11/2014** senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li 13/11/2014

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 13/11/2014

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08/12/2014

in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO