

N. Gen.le 184                      del 01/03/2024

N. di Settore 71 del 01/03/2024



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Lavori di allestimento museografico, forniture e adeguamento degli spazi del complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli, con finalità espositive, culturali e ricettive. PSR Sicilia 2014-2022. Bando pubblico GAL "Rocca di Cerere" Azione PAL 1.2.2 Operazione 7.5. CUP: I19J20003230001. Approvazione quadro economico finale della spesa.**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### Premesso:

**Che** in data 06.12.2019 è stato pubblicato il Bando Pubblico GAL "Rocca di Cerere" relativo agli interventi previsti nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020 Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Rocca di Cerere” azione del PAL 1.2.2 - Riferimento sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala";

**Che** in data 19.07.2020, questa Amministrazione, per come previsto nel summenzionato Bando, ha trasmesso sul portale SIAN (prot. AGEA.ASR.2020 0931029) la richiesta di finanziamento per l'importo complessivo di € 200.000,00, per il progetto relativo ai lavori in oggetto;

**Che** a seguito della pubblicazione in data 17.01.2021 della graduatoria definitiva dei progetti presentati con il Bando Pubblico GAL Rocca di Cerere AZIONE PAL: 1.2.2 OPERAZIONE 7.5 "*Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.*", il Comune di Assoro è risultato ammesso a finanziamento per i lavori di che trattasi per la somma complessiva di € 193.303,06 rispetto all'importo complessivo del progetto esecutivo presentato di € 200.000,00;

**Che** con determina del Settore III n.g/le 236 del 18/03/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi l'Ing. Angelo Cocuzza;

**Che** con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 329 del 14.04.2021, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo cantierabile, per l'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 109.476,77 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 2.335,59 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 90.523,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con Delibera di G.C. n. 38 del 15.04.2021, è stata preso atto dell'approvazione amministrativa del progetto per i Lavori di allestimento museografico, forniture multimediali e adeguamento degli spazi del complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli, con finalità espositive, culturali e ricettive e del relativo impegno a cofinanziare con fondi comunali l'intervento di che trattasi, per una somma di € 6.696,94, considerato che la restante somma di € 193.303,06 sarà a carico del finanziamento con i fondi del Bando Pubblico GAL Rocca di Cerere AZIONE PAL: 1.2.2 OPERAZIONE 7.5 *"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala."*;

**Che** con l'Atto di concessione n.18 del 24.05.2021 del GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a.r.l. di Enna, è stato finanziato a questo Ente l'intervento relativo ai sopracitati lavori per l'importo di € 193.303,06, con i fondi del "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, notificato con nota assunta al prot. gen. di questo Ente con n. 5331 del 22.05.2021;

**Che** con Determina del Settore III n.g/le 1151 del 24.12.2021, sono stati affidati i servizi tecnici di direzione dei lavori, misura e contabilità, cert. reg. esec., coordinamento della sicurezza in fase di per i lavori di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come momentaneamente modificato dall'art.1 c.2 lett. a) dalla L. 120/2020 e s.m.i., all'Arch. Giuseppe Caramanna, con residenza e studio ad Agira (EN), rispettivamente in c.da Terre Rosse snc e in via Angelo Valenti n.117, C.F. CRMGPP83R24F892N, P.I. n. 01215310861, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Enna al n. 323;

**Che** con Determina del Settore III n.g/le 682 del 07.09.2022, è stato affidato all'Arch. Giuseppe Caramanna, già incaricato per come sopra anticipato, l'incarico professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per rimodulazione progetto a seguito di aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L.50/2022;

**Che** con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 1123 del 27.12.2022, è stato approvato in linea amministrativa l'aggiornamento/variante del progetto esecutivo, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2022, per l'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 111.905,22 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 2.784,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 88.094,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con Delibera di G.C. n. 144 del 27.12.2022 si è preso atto dell'approvazione amministrativa dell'aggiornamento/variante del progetto esecutivo, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.50 del 17/05/2022, con la summenzionata determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 1123 del 27.12.2022;

**Che** con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 1161 del 30.12.2022, è stato approvata la rettifica del quadro economico dell'aggiornamento/variante del progetto esecutivo, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.50 del 17/05/2022, relativo ai "Lavori di allestimento museografico, forniture e adeguamento degli spazi del complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli, con finalità espositive, culturali e ricettive " per l'importo complessivo di €. 200.000,00, di cui € 111.905,22 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 2.784,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 88.094,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, già approvato con determina n.g/le 1123 del 27.12.2022 e succ. delibera di G.M. n. 144 del 27.12.2022;

**Che** con Delibera di G.C. n. 152 del 30.12.2022 si è preso atto dell'approvazione amministrativa dell'aggiornamento/variante del progetto esecutivo, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.n.50 del 17/05/2022 e relativa rettifica quadro economico di cui alla Delibera di G.M. 144 del 27.12.2022;

**Che** con nota prot. n.115 del 20.03.2023, il GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a.r.l. di Enna, ha comunicato l'approvazione della variante (domanda di variante n.34280000521) trasmessa da questo Comune con prot. 002 del 09.01.2023;

**Considerato** che tutte le attività previste nel progetto dell'intervento in oggetto sono state ultimate e regolarmente collaudate e occorre redigere il rendiconto di tutte le spese liquidate per inoltrare la

richiesta del saldo delle somme finanziate, per come previsto nel finanziamento concesso con l'Atto di concessione n.18 del 24.05.2021 del GAL Rocca di Cerere Geopark Soc. Cons. a.r.l. di Enna;

**Vista** la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1180 del 15.12.203 con la quale sono stati approvati gli atti finali di contabilità nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal D.LL. Arch. Giuseppe Caramanna, per i lavori eseguiti dall'impresa Screpis Giuseppe, con sede in Assoro in via G. Matteotti n.42, C.F. SCRGPP68H07C342R-P.IVA 00567350863, con un importo finale dei lavori collaudati pari ad € 99.368,21, al netto del ribasso d'sta e oltre iva;

**Vista** la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1183 del 15.12.2023 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio per il "Montaggio editing documentari" per l'intervento in oggetto, eseguito dalla ditta Fadsicila di Lombardo Giuseppe con sede in via Nunzio n.30 a Leonforte, C.F. LMBGPP62B10E536Q - P.IVA 00583010863, con un importo finale del servizio collaudato pari ad € 1.323,00, al netto del ribasso d'sta e oltre iva;

**Vista** la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1234 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura "Fornitura arredi" per l'intervento in oggetto, eseguito dalla Ditta Mobili Castro S.a.s. di Guarrera Pasquale & c., con sede in Assoro (EN) c.da Paglialunga n.9 - C.F./ p.iva 00551580863, con un importo finale della fornitura collaudata pari ad € 5.625,00, al netto del ribasso d'sta e oltre iva;

**Vista** la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 126 del 08.02.2024 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione della "Fornitura e collocazione di attrezzature multimediali e realizzazione di sito internet con relativa APP" per l'intervento in oggetto, eseguiti dalla Ditta Eduware Software di Scardullo Santo, con sede in via Dottore Santi Santo n. 4, C.F. SCRSNT75L20A478N - P.IVA 00688500867, con un importo finale collaudato, al netto del ribasso d'sta e oltre iva, per le forniture multimediali pari ad € 13.747,99 e per i servizi di realizzazione di sito internet con relativa APP pari ad € 8,031.25;

**Preso atto** che a seguito del collaudo di tutte le attività previste nel progetto di cui in oggetto si sono verificate delle economie d'esecuzione e pertanto risulta necessario approvare un nuovo quadro economico e amministrativo della spesa rimodulato a seguito di tali economie;

**Vista** la Determina Sindacale n° 31 del 22/12/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

**Visto** il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

**Visto** il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

**Vista** la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

### PROPONE DI DETERMINARE

- **Di approvare** e fare proprio quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **Di approvare** il quadro economico e amministrativo finale della spesa, per economie a seguito del collaudo dei lavori, forniture e servizi, inerenti l'intervento : "Lavori di allestimento museografico, forniture e adeguamento degli spazi del complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli, con finalità espositive, culturali e ricettive. PSR Sicilia 2014-2022. Bando pubblico GAL "Rocca di Cerere" Azione PAL 1.2.2 Operazione 7.5. CUP: I19J20003230001, come di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
	SPESA A CARICO DELL' ATTO DI CONCESSIONE N.18/2021	SPESA A CARICO DEL COMUNE	totale
<b>A - IMPORTO NETTO LAVORI DOPO COLLAUDO</b>			totale
A1- Importo lavori di C.R.E. soggetti a ribasso	€ 108.951,26		

A2- Ribasso offerto in sede di gara del 11,351 %	€ 12.367,06		
A3- Importo lavori di C.R.E. al netto del ribasso	€ 96.584,20		
A4- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.784,01		
Sommano Importo finale netto dei lavori	€ 99.368,21		
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
B1- PER IVA AL 22% SUI LAVORI [22%*99.368,21]	€ 21.861,01		
<b>B2- FORNITURE AL NETTO DEL RIBASSO DOPO COLLAUDO</b>			
B2.1 Forniture attrezzature multimediali (ribasso d'asta 2,50%)	€ 13.747,99		
B2.2 Forniture arredi (ribasso d'asta 10,00%)	€ 5.625,00		
<b>SOMMANO B2</b>	€ 19.372,99		
B3- PER IVA AL 22% SULLE FORNITURE [22%*19.372,99]	€ 4.262,06		
<b>B4- INVESTIMENTI IMMATERIALI AL NETTO DEL RIBASSO DOPO COLLAUDO</b>			
B4.1- Sito internet e app audio-guida (ribasso d'asta 2,50%)	€ 8.031,25		
B4.2- Montaggio editing documentari (ribasso d'asta 2,00%)	€ 1.323,00		
<b>SOMMANO B4</b>	€ 9.354,25		
B5- PER IVA AL 22% SU INVESTIMENTI IMMATERIALI [22%*9.354,25]	€ 2.057,94		
B6- SPESE TECNICHE per D.LL., C.S.E. e C.R.E. al netto del ribasso d'asta del 19,00%	€ 12.910,25	€ 1.668,89	
B7- INARCASSA 4% SU SPESE TECNICHE		€ 559,87	
B8- IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE al netto del ribasso d'asta del 19,00%	€ 2.159,34	€ 1.171,24	
B9- SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P. a seguito di aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L.50/2022		€ 2.000,00	
B10- FONDO INCENTIVANTE ai sensi del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00		
B11- SPESE PER PUBBLICITÀ		€ 0,00	
B12 CONTRIBUTO ANAC	€ 35,00		
B13- ONERI DISCARICA	€ 85,71		
B14- ECONOMIE A CARICO DEL COMUNE		€ 1.296,94	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 72.098,55	€ 6.696,94	<b>€ 78.795,49</b>
<b>TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO DOPO COLLAUDO A CARICO DELL' ATTO DI CONCESSIONE N.18/2021</b>	<b>€ 171.466,76</b>		
<b>C - ECONOMIE A CARICO DELL' ATTO DI CONCESSIONE N.18/2021</b>			
C1 Economie da ribasso d'asta come da rideterminazione Q.E. e Contributo post-gara approvato con determina n.g/le 756 del 30/08/2023	€ 20.138,57		
C2 Economie di esecuzione dopo collaudo	€ 1.697,73		
<b>TOTALE ECONOMIE A CARICO DELL' ATTO DI CONCESSIONE N.18/2021</b>	<b>€ 21.836,30</b>		<b>€ 21.836,30</b>
<b>IMPORTO FINANZIAMENTO ATTO CONC. n.108/2021 (A+B+C)</b>	<b>€ 193.303,06</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)</b>			<b>€ 200.000,00</b>

- **Di trasmettere** la presente determinazione all'albo pretorio per la pubblicazione.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la superiore proposta di provvedimento;

**VISTO** l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L. gs n. 267/2000;

**DATO ATTO** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

**PER** i motivi indicati nella superiore proposta

#### DETERMINA

**APPROVARE** la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FILIPPO VICINO