

N. Gen.le 665 del 04/12/2015

N. di Settore 208 del 04/12/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone. – Pagamento a saldo Onorario per collaudo Tecnico-Amministrativo all'ing. Giuseppe Maria Margiotta.

PREMESSO:

CHE con deliberazioni n. 4 del 27/01/2005 n. 234 del 12/12/2007 la Giunta Comunale ha approvato e riapprovato in linea tecnica-amministrativa il progetto relativo ai “Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico di Assoro Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone” per l'importo complessivo di € 1.966.000,00, di cui € 1.330.603,20 per lavori ed € 635.396,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Arch. Girolamo Bellomo incaricato all'uopo, per la progettazione e D.LL. con delibera di G.M. n.393 del 29.09.1989;

CHE il medesimo progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale LL.PP. con D.D.G. n.346/12 del 22/03/2006, per un importo complessivo di € 1.719.409,72 e per € 246.590,28 a carico del bilancio Comunale di Assoro;

CHE con Delibera di G.M. n.82 del 03/08/2006, esecutiva, si determinò di provvedere all'appalto dei suddetti lavori con la modalità di gara del pubblico incanto, da esperirsi ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n.7 del 02.08.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE a seguito di gara di appalto espletata, dall'UREGA di Enna, in data 15 novembre 2007 i lavori vennero affidati all'impresa GEOTEK ITALIA srl., con sede legale in Roma via Monte de Cenci n. 20 e sede amministrativa in Agrigento strada Esamosè s.n.c., per l'importo di €. 1.201.386,41 al netto del ribasso d'asta del 7,320%, giusto contratto stipulato in data 29/01/2007 rep. N.05/2007, registrato in Nicosia in data 30/01/2007 al n.89 vol. 1, e che gli stessi vennero consegnati in data 15/03/2007 con ultimazione il 15/03/2009;

CHE nel corso dei lavori è stata redatta la perizia di variante e suppletiva n. 1 approvata in linea tecnica dal R.U.P. ed in linea amministrativa con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 30/10/2007;

CHE nel frattempo sono emersi ulteriori elementi di probabile natura archeologica e, pertanto, è stata redatta la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 approvata in linea tecnica dal R.U.P. ed in

linea amministrativa con delibera della Giunta Comunale n. 84 del 29/07/2010

CHE con nota assunta al protocollo Comunale al n. 5644 in data 03/08/2011 è stato notificato, da parte della Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, il D.R.S. n. 1105/S7 del 25/05/2011 di presa d'atto delle perizie di Variante e Suppletive n. 1 e n. 2.

CHE i lavori furono sospesi in data 27/02/2009 e ripresi in data 15/09/2010, come risulta dai relativi verbali redatti in pari data. A seguito di richiesta di proroga avanzata dall'impresa con nota del 07/03/2011, i lavori furono prorogati di giorni 120, giusto provvedimento del RUP del 22/03/2011. Per effetto dell'aumento del tempo di ultimazione lavori concesso con la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 di giorni 180 e della sopracitata proroga concessa di giorni 120, la scadenza definitiva per dare ultimati i lavori è risultata il 28/07/2011;

CHE in data 28/07/2011 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e quindi entro il termine utile contrattuale. Con il suddetto certificato la D.LL. ha assegnato all'impresa un termine perentorio di 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art. 172 comma 2 del D.P.R. 554/99. Con verbale in data 26/09/2011 la D. LL. ha accertato che le lavorazioni per le quali era stato assegnato il termine suddetto erano state effettivamente eseguite, rendendo pertanto valido e definitivo il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 28/07/2011;

CHE con nota assunta al ns. prot. gen. con n. 377 del 21.01.2013, l'Ufficio del Genio Civile di Enna, nel rispetto dell'art.120 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, ha designato il Dirigente Ing. Giuseppe Maria Margiotta, in servizio presso il medesimo ufficio, per il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto, e ciò in dipendenza della richiesta di nomina di collaudatore tecnico-amministrativo all'Ass. Reg.le LL.PP.Servizio 7,effettuata con ns nota prot.7259 19/11/2012;

CHE pertanto con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 425 del 26/06/2013 si è proceduto al conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo all'Ing. Giuseppe Margiotta, Dirigente in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna, come designato dal medesimo Ufficio e giusta nota prot. 3767 del 03.06.2013 di accettazione dell'incarico da parte dello stesso Ing. Giuseppe Margiotta;

VISTI gli atti finali di contabilità ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'ing. Giuseppe Margiotta in data 12/02/2014, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori confermato dallo stesso collaudatore ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 1.327.263,46;

CHE con delibera di G.M. n. 37 del 30/04/2014 si è provveduto alla Approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dall'ing. Giuseppe Margiotta , Dirigente in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna, incaricato, dal Responsabile del Sett. III – Gestione di Territorio, con la predetta determina n. 425 del 26/06/2013; **CHE** l'Assessorato Regionale alle infrastrutture, con Ordinativo di Accreditamento n. 3 del 14/04/2015, a valere sul capitolo 672113, ha provveduto ad accreditare presso la Cassa Regionale di Enna la somma di €. 19.028,52 già richiesta in precedenza da questo Comune;

VISTA la ricevuta n. 02/2015 del 25/11/2015 per il pagamento a saldo all'ing. Giuseppe Maria Margiotta dell'Onorario per il Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori di che trattasi pari a complessivi €. 1.429,18;

CHE nulla osta al pagamento di che trattasi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 14/09/2015, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 69 del 16/09/2015, immediatamente esecutiva, di

assegnazione dei capitoli di PEG per l'esercizio finanziari 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2015, immediatamente esecutiva, di approvazione delle variazioni al bilancio 2015/2017;

VISTA la Determina Sindacale n° 05 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro

VISTA la Circolare dell'Assessorato EE.LL. n. 2/99, riguardante l'attuazione nella Regione Siciliana di norme della Legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 23/98;

VISTA lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

Determina

Per le ragioni esposti in premessa:

- 1) Di liquidare la somma complessiva di **€ 1.429,18** così distinta:
 - **€. 1.143,24** all'ing. Giuseppe Maria Margiotta Dirigente Ufficio del Genio Civile di Enna (C.F. MRG GPP 53°19 B429Q), quale Saldo per il pagamento dell'Onorario relativo al Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori di cui l'oggetto, accreditando la somma sul conto corrente indicato nella ricevuta allegata; ;
 - a. **€. 285,84** quale ritenuta d'acconto IRPEF;
- 2) Provvedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 1.429,18 tramite Sistema Informatico per la gestione dei titoli di spesa (SI-GTS) a valere sull'Ordine di Accreditamento n. 3 di €. 19.028,52 Capitolo 672113 Esercizio 2015 dell'Ass.to Reg.le LL.PP.;
- 3) Dare atto che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 Legge 7 agosto 2012 n. 134 "Amministrazione Aperta";
- 4) Trasmettere copia della presente al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;