



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 93

Oggetto:

Indagini preliminari per la messa in sicurezza di emergenza della discarica per r.s.u. sita in c.da San Giorgio. - Codice CUP I19H07000230002 - Codice Caronte SI_1_12315.

Approvazione relazione conclusiva dell'intervento e del quadro economico finale.

Chiusura intervento PO FERS Sicilia 2007/2013 - Linea Intervento 2.4.4.1.

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di Ottobre alle ore 10:20 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
GIARDINA GIUSEPPE	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
GIUNTA FRANCESCA	Assessore	X	
GIANGRECO SIBILLA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Premesso che con delibera di G.M. n.56 del 27/05/2008, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori inerenti il Piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro nella fraz. San Giorgio, dell'importo complessivo di €. 48.120,00, di cui € 30.018,99 per lavori a base d'asta ed € 18.101,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il suddetto progetto è stato finanziato dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, con i fondi del PO FESR Sicilia 2007-2013, giusto D.D.G. n.125 del 08.02.2012;

Che con Determina del Responsabile del Settore III n. g/le 362 del 17.05.2013 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi del combinato art. 81,82 comma 2 lettera b, e comma 9 dell'art.122 del D. lgs n. 163/06;

Che a seguito della gara della sopracitata procedura aperta, i lavori vennero affidati alla ditta "Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna s.n.c.", con sede in Petralia Soprana (PA) via Nazionale-Fasanò n.56, per l'importo complessivo di € 19.837,06, al netto del ribasso d'asta del 34,9673 % e compresi € 900,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusta determina del Responsabile del Settore III n.g/le 477 del 16.07.2013 di aggiudicazione definitiva nonché contratto stipulato in data 06.11.2013 rep. n.16/2013, registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n.206 serie 1^;

Che a seguito della stipula del contratto di appalto e dell'affidamento dei lavori con il ribasso di cui sopra, l'importo del finanziamento disponibile, già concesso in € 48.120,00 con il D.D.G. sopra citato, è stato rideterminato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in complessivi € 36.919,88, impegnati con successivo D.D.S. n. 493 del 17 aprile 2014, rimodulato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'esperimento di gara e dalla stipula del contratto d'appalto;

Che i lavori sono stati consegnati in data 03.12.2013, con scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori il 02.01.2014;

Che con verbale del 18.12.2013 i lavori, così come convenuto, in sede di sopralluogo, con il Funzionario tecnico della competente Struttura Territoriale di Enna dell'Arpa, sono stati sospesi e ripresi il 07.01.2014 con scadenza definitiva del termine utile dei lavori aggiornato al 22.01.2014;

Che durante il corso dei lavori, con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 03 del 20.01.2014 si è preso atto di una perizia di assestamento finale dei lavori, ai sensi del comma 3, prima periodo, dell'art.132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell'art.161, comma 9, del D.P.R. n.207/2010, dell'importo complessivo di € 48.120,00, di cui € 19.242,14 per importo contrattuale netto di perizia, oneri di sicurezza compresi, € 15.899,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 12.978,33 per economie di gara;

Che i lavori sono stati ultimati in data 22.01.2014 entro il termine utile, come risulta dal relativo certificato in pari data, ove sono stati assegnati all'impresa, ai sensi del 2° comma dell'art.199 del D.P.R. n.207/2010, n.7 giorni per il completamento di attività marginali, di modesta entità e non incidenti sul compimento di fatto delle attività contrattuali consistenti nel perfezionamento dell'analisi di caratterizzazione delle acque campionate, la cui trasmissione è avvenuta con nota del 28.01.2014 e quindi entro il termine assegnato;

Che con delibera di G.M. n.112 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti di contabilità finali nonché il certificato di regolare dei lavori di che trattasi, redatto in data 03.10.2014, per un importo complessivo finale dei lavori di € 19.242,14 al netto del ribasso d'asta ed oneri di sicurezza compresi;

Che con Determina del Responsabile del Settore III n. g/le 348 del 15.06.2016 si è approvato il quadro economico e amministrativo della spesa, per economie a seguito del certificato di regolare esecuzione, con un costo totale del progetto dopo il collaudo di €

28.834,42 e con € 7.085,46 di economie rispetto all'importo totale del finanziamento impegnato e disponibile di € 36.919,88 (D.D.G. n.125 del 08.02.2012 e D.D.S. n.493 del 17.04.2014);

Preso atto che l'Assessorato, entro il 31.12.2015, data di chiusura del programma PO FERS Sicilia 2007-2013, ha trasferito tutte le somme necessarie per il pagamento dei saldi lavori, competenze tecniche direzione lavori, geologo, ecc. ad eccezione delle somme inerenti alla progettazione esecutiva, in quanto, trattandosi di affidamento diretto, sono risultate non ammissibili con le disposizioni europee;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 85 del 13.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la transazione con il progettista delle opere e disposto l'impegno delle relative somme (€ 3.002,41) con fondi del bilancio comunale;

Vista la nota da parte dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Servizio VI – Gestione Integrata Rifiuti-Bonifiche, ns prot. n. 5109 del 06/06/2016, con la quale sono stati comunicati gli adempimenti per la chiusura del PO FERS 2007/2013;

Rilevate la necessità dell'adozione del presente atto, onde consentire la chiusura favorevole dell'intervento di che trattasi;

Visti:

- l'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento comunitario dei progetti non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *che alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito* al beneficiario;
- l'art 90 del regolamento (CE) n.1083/2006 d'impegno alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma Operativo relativo all'intervento;
- l'art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- la relazione conclusiva sulle attività di progetto e il quadro economico finale redatti in data 07.10.2016 a firma dell'Ing. Angelo Cocuzza, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, allegati al presente atto;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione conclusiva dell'intervento e del quadro economico finale per la chiusura dell'intervento di cui l'oggetto.

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1. APPROVARE la relazione conclusiva delle attività di progetto e il quadro economico finale relativo all'opera pubblica: Lavori per la realizzazione di "Indagini preliminari per la messa in sicurezza di emergenza della discarica per r.s.u. sita in c.da San Giorgio" redatti in data 07.10.2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Angelo Cocuzza e allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. ATTESTARE la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul Po. FERS;
3. DICHIARARE che il progetto è funzionante (completato ed in uso ossia fruito);
4. DI ASSUMERE la responsabilità di quanto previsto:

- dall'art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale, nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito o in uso, come forniture e servizi, non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (adesivi, targhe, etc) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
5. DARE ATTO:
- di avere proceduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
 - dell'impegno del rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del regolamento (CE) n.1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
6. DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento l'inserimento del presente atto nella sezione documentale del sistema Caronte unitamente alla relazione conclusiva sulle attività di progetto e del quadro economico finale;
7. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13/10/2016

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO