

COMUNE DI ASSORO

Provincia Regionale di Enna

SETTORE III
Gestione del Territorio



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE
DEI CONDOTTI IDONEI ALLA RACCOLTA ED ALLO SCARICO DELLE
ACQUE METEORICHE, LE RETI E GLI IMPIANTI PER LA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E IL RISANAMENTO DELLA VIA VALLONE DEL
CENTRO STORICO DI ASSORO

TAVOLA
N°11

Scala

--

PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITÀ

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

I TECNICI:

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

RIEPILOGO:Prev. 240 gg. Naturali e consecutivi

LAVORI	IMPORTI €	INIZIO	FINE	GIORNI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9
1.- OPERE PRELIMINARI	8.000,00	MESE 1	MESE 1	18	1								
2.- DEMOLIZIONI E DISMISSIONI	28.500,00	MESE 1	MESE 3	46		16							
3.- SCAVI RINTERRI E TRASP. A RIFIUTO	18.000,00	MESE 2	MESE 6	68			10						
4.- CALCESTRUZZI,CASS. FERRO PER C.A.	85.500,00	MESE 4	MESE 8	110				25					
5.- IMPIANTI TEC. ACQUE METEORICHE	100.600,00	MESE 3	MESE 6	72			12						
6.- IMPIANTI TEC. ELETTRICO E ILLUM.	127.000,00	MESE 3	MESE 6	84			20						
7.- RIPRISTINO IMPIANTI TEC. ESISTENTI	16.500,00	MESE 5	MESE 6	31					25				
8.- PAVIMENTAZ. MASSETTI E LAV. EDILI	177.400,00	MESE 5	MESE 9	105					10				
9.- OPERE IN FERRO	8.500,00	MESE 8	MESE 9	20								15	
10.- SICUREZZA E COVID-19	9.000,00	MESE 1	MESE 9	240	1								