



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 37

Oggetto:

Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone. Approvazione atti finali e certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 09:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' FILIPPO	Vice Sindaco	X	
TESTAI' CARMELA	Assessore Anziano		X
ALFEO GAETANO	Assessore	X	
ARMENIO MARILENA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Vice Segretario Dott. PAU ANTIOCO GIUSEPPE**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 onché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

VISTO il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:

CHE con deliberazioni n. 4 del 27/01/2005 n. 234 del 12/12/2007 la Giunta Comunale ha approvato e riapprovato in linea tecnica-amministrativa il progetto relativo ai “Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico di Assoro Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone” per l'importo complessivo di € 1.966.000,00, di cui € 1.330.603,20 per lavori ed € 635.396,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Arch. Girolamo Bellomo incaricato all'uopo, per la progettazione e D.LL. con delibera di G.M. n.393 del 29.09.1989;

CHE il medesimo progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale LL.PP. con D.D.G. n.346/12 del 22/03/2006, per un importo complessivo di € 1.719.409,72 e per €. 246.590,28 a carico del bilancio Comunale di Assoro;

CHE con Delibera di G.M. n.82 del 03/08/2006, esecutiva, si determinò di provvedere all'appalto dei suddetti lavori con la modalità di gara del pubblico incanto, da esperirsi ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n.7 del 02.08.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE a seguito di gara di appalto espletata, dall'UREGA di Enna, in data 15 novembre 2007 i lavori vennero affidati all'impresa GEOTEK ITALIA srl., con sede legale in Roma via Monte de Cenci n. 20 e sede amministrativa in Agrigento strada Esamosè s.n.c., per l'importo di €. 1.201.386,41 al netto del ribasso d'asta del 7,320%, giusto contratto stipulato in data 29/01/2007 rep. N.05/2007, registrato in Nicosia in data 30/01/2007 al n.89 vol. 1, e che gli stessi vennero consegnati in data 15/03/2007 con ultimazione il 15/03/2009;

CHE nel corso dei lavori è stata redatta la perizia di variante e suppletiva n. 1 approvata in linea tecnica dal R.U.P. ed in linea amministrativa con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 30/10/2007

CHE nel frattempo sono emersi ulteriori elementi di probabile natura archeologica e, pertanto, è stata redatta la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 approvata in linea tecnica dal R.U.P. ed in linea amministrativa con delibera della Giunta Comunale n. 84 del 29/07/2010

CHE con nota assunta al protocollo Comunale al n. 5644 in data 03/08/2011 è stato notificato, da parte della Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, il D.R.S. n. 1105/S7 del 25/05/2011 di presa d'atto delle perizie di Variante e Suppletive n. 1 e n. 2.

CHE i lavori furono sospesi in data 27/02/2009 e ripresi in data 15/09/2010, come risulta dai relativi verbali redatti in pari data. A seguito di richiesta di proroga avanzata dall'impresa con nota del 07/03/2011, i lavori furono prorogati di giorni 120, giusto provvedimento del RUP del 22/03/2011. Per effetto dell'aumento del tempo di ultimazione lavori concesso con la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 di giorni 180 e della sopracitata proroga concessa di giorni 120, la scadenza definitiva per dare ultimati i lavori è risultata il 28/07/2011;

CHE in data 28/07/2011 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e quindi entro il termine utile contrattuale. Con il suddetto certificato la D.LL. ha assegnato all'impresa un termine perentorio di 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art. 172 comma 2 del D.P.R. 554/99. Con verbale in data 26/09/2011 la D. LL. ha accertato che le lavorazioni per le quali era stato assegnato il termine suddetto erano state effettivamente eseguite, rendendo pertanto valido e definitivo il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 28/07/2011;

CHE con nota assunta al ns. prot. gen. con n. 377 del 21.01.2013, l'Ufficio del Genio Civile di Enna, nel rispetto dell'art.120 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, ha designato il Dirigente Ing. Giuseppe Maria Margiotta, in servizio presso il medesimo ufficio, per il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto, e ciò in dipendenza della richiesta di nomina di collaudatore tecnico-amministrativo all'Ass. Reg.le LL.PP.Servizio 7,effettuata con ns nota prot.7259 19/11/2012;

CHE pertanto con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 425 del 26/06/2013 si è proceduto al conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo all'Ing. Giuseppe Margiotta, Dirigente in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna, come designato dal medesimo Ufficio e giusta nota prot. 3767 del 03.06.2013 di accettazione dell'incarico da parte dello stesso Ing. Giuseppe Margiotta;

VISTI gli atti finali di contabilità ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'ing. Giuseppe Margiotta in data 12/02/2014, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori confermato dallo stesso collaudatore ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 1.327.263,46;

CHE, pertanto, dedotti gli acconti corrisposti all'impresa di complessivi € 1.320.627,14 per lavori, l'impresa esecutrice dei lavori risulta in credito al complessivo di € 6.663,57 di cui € 6.636,32 per lavori ed € 27,25 per credito netto dell'impresa per liste operai, oltre IVA dovuta per legge;

RITENUTO, pertanto, che necessita approvare gli atti finali di contabilità nonché il certificato di collaudo tecnico;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1- Per le ragioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte di:Approvare, come con il presente atto approva, gli atti finali di contabilità nonché il certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai **“Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale,contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone”**, redatto in data 12/02/2014 dall'Ing. Giuseppe Margiotta, Dirigente in servizio c/o l'Ufficio del Genio Civile di Enna, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 1.327.263,46, e che l'impresa GEOTEK ITALIA srl., con sede legale in Roma via Monte de Cenci n. 20 e sede amministrativa in Agrigento strada Esamosè s.n.c., è creditrice per una somma complessiva di €. 6.663,57 oltre iva per legge;

2- Dare atto che al suddetto pagamento si provvederà tramite Ordinativo di Pagamento che si trasmetterà alla Cassa Regionale della Regione Siciliana a valere sul Capitolo 672113 dell'Ass.to Reg.le LL.PP.;

3- Dare atto che copia della presente dovrà essere trasmessa all'Assessorato Reg.le LL.PP finanziatore delle opere per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dalla medesima;

Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Vice Segretario

BANNO' FILIPPO

BERTINI GIUSEPPE

**Dott. PAU ANTIOCO
GIUSEPPE**

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno **30/04/2014** sino al **15/05/2014** senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li
30/04/2014

Il Vice Segretario

**Dott. PAU ANTIOCO
GIUSEPPE**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li 30/04/2014

Il Vice Segretario

Dott. PAU ANTIOCO GIUSEPPE

Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/04/2014 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Vice Segretario

**Dott. PAU ANTIOCO
GIUSEPPE**