



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 51

Oggetto:

**Lavori di Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone.
PRESA ATTO DELLA VARIATA DISTRIBUZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AMMINISTRATIVO DELLA SPESA A SEGUITO COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 09:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' FILIPPO	Vice Sindaco	X	
TESTAI' CARMELA	Assessore Anziano		X
ALFEO GAETANO	Assessore	X	
ARMENIO MARILENA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO:

CHE con deliberazioni n. 4 del 27/01/2005 n. 234 del 12/12/2007 la Giunta Comunale ha approvato e riapprovato in linea tecnica-amministrativa il progetto per il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico di Assoro Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone per l'importo complessivo di €1.966.000,00, di cui € 1.330.603,20 per lavori ed € 635.396,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il medesimo progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale LL.PP. con D.D.G. n.346/12 del 22/03/2006, per un importo complessivo di € 1.719.409,72 e per € 246.590,28 a carico del bilancio Comunale di Assoro, il cui quadro economico di seguito si riporta:

CHE con Delibera di G.M. n.82 del 03/08/2006, esecutiva, si determinò di provvedere all'appalto dei suddetti lavori con la modalità di gara del pubblico incanto, da esperirsi ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n.7 del 02.08.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE a seguito di gara di appalto espletata, dall'UREGA di Enna, in data 15 e 16 novembre 2007 i lavori vennero affidati all'impresa GEOTEK ITALIA srl., con sede legale in Roma via Monte de Cenci n. 20 e sede amministrativa in Agrigento strada Esamosè s.n.c., per l'importo di €. 1.201.386,41 al netto del ribasso d'asta del 7,320%, giusto contratto stipulato in data 29/01/2007 rep. N.05/2007, registrato in Nicosia in data 30/01/2007 al n.89 vol. 1, e che gli stessi vennero consegnati in data 15/03/2007 con ultimazione il 15/03/2009;

CHE durante il corso dei lavori si è reso necessario redigere n. 3 perizie: di cui 2 di Variante e Suppletive e 1 di Assestamento Finale per Variata Distribuzione del Quadro Economico e Amministrativo della Spesa, regolarmente approvate in linea tecnica e amministrativa come si evince dal certificato di collaudo;

CHE per effetto dell'aumento del tempo di ultimazione lavori con la perizia di variante e suppletiva n. 2 di giorni 180, della proroga di giorni 120 concessa dal R.U.P. , la scadenza definitiva di ultimazione lavori risulta il 28/07/2011;

CHE il Direttore dei Lavori ha certificato in data 28/07/2011 l'ultimazione dei lavori, e, ai sensi del comma 2° art. 172 del DPR 54/99, con lo stesso certificato ha assegnato un termine perentorio di 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, e, in data 26/09/2011 è stato emesso il verbale di accertamento di completa ultimazione dei lavori;

CHE lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 20/12/2011 di cui lavori al netto €. 1.327.263,46, oneri per la sicurezza €. 36.872,85, liste e fatture €. 5.450,00;

CHE con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 425 del 26/06/2013 è stato conferito incarico all'ing. Giuseppe Maria Margiotta – Dirigente del Genio Civile di Enna - per l'espletamento del Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori di “ Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone”;

CHE l'ing. Giuseppe Maria Margiotta, con certificato di Collaudo emesso in data 12/02/2014, ha collaudato i lavori di “Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone”, confermando il credito dell'impresa per lavori e per liste e fatture così come calcolato nello Stato Finale;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30/04/2014 sono stati approvati gli atti finali e il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo;

CHE a seguito del Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori si è dato indicazione al Direttore dei lavori per redigere la variata distribuzione del quadro economico e amministrativo della spesa a seguito del Collaudo;

CHE si è reso necessario redigere detta Variazione per apportare modifiche quali:

- Modifica dell'importo netto dei lavori e del conseguente importo dell'IVA pari a - €. 2.16 per tenere conto dell'importo netto dello Stato Finale confermato dal Collaudo;
- Maggiore somma per la consulenza archeologica compreso IVA pari a €. 150,00;
- Maggiore somma per pubblicazioni gara pari a €. 60,00;
- Piccole opere di definizione compreso IVA pari a €. 3.604,34;

CHE l'importo totale delle variazioni ammonta complessivamente a €. 3.812,18;

CHE la somma complessiva di €. 3.812,18 viene reperita dalle somme economizzate dal compenso spettante al Collaudatore Tecnico-Amministrativo;

CHE per quanto sopra descritto si dettaglia di seguito la nuova VARIATA DISTRIBUZIONE DEL QUARO ECONOMICO E AMMINISTRATIVO DELLA SPESA A SEGUITO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

A. IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

Importo netto lavori di Perizia assestamento finale compreso
costo delle misure di sicurezza di €. 36.872,85 € 1.327.263,46

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri tecnici compreso IVA	€ 360.145,87	
Collaudo Statico compreso IVA	€ 5.730,35	
Collaudo Tec-Amm.vo compreso IVA	€ 1.429,18	
IVA 10% di A.1	€ 132.726,54	
Consulenze, archeolog. Compreso IVA	€ 3.900,00	
Liste e fatture compreso IVA	€. 5.995,00	
Incentivo art. 18 L.109/94 e s.m.i.	€. 6.653,02	
Piccole opere di definizione compreso IVA	€. 8.762,24	
Oneri Discarica	€ 18.451,75	
Pubblicazioni di gara	€ 5.566,78	
Sommano	€ 549.360,54	€ 549.358,54
TOTALE (A+B)		€ 1.876.624,00
Ribasso d'asta a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 20/94		€ 89.376,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 1.966.000,00

CHE la "VARIATA DISTRIBUZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AMMINISTRATIVO DELLA SPESA A SEGUITO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO "non comporta ulteriori spese oltre quelle previste e finanziate da parte dell'Ass.to Reg.le LL.PP., con D.D.G. n.346/12 del 22/03/2006, nonché delle somme a carico del Bilancio Comunale quale quota di cofinanziamento del progetto;.

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **PRENDERE ATTO E APPROVARE** la VARIATA DISTRIBUZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AMMINISTRATIVO DELLA SPESA A SEGUITO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
- **DARE ATTO** che resta fermo ed invariato l'impegno di spesa assunto con le deliberazioni della Giunta Municipale n. n. 4 del 27/01/2005 n. 234 del 12/12/2007 con le quali è stato approvato e riapprovato il progetto principale in quanto, con il presente atto, non è variato l'importo complessivo originario;
- **DA ATTO** che il suddetto atto sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta"

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

BANNO' FILIPPO

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno **06/06/2014** sino al **21/06/2014** senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li 06/06/2014

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 06/06/2014

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 16/06/2014

in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO