



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa, 280 – tel. 0935.610011

pec: info@pec.comune.assoro.en.it

Settore III

GESTIONE DEL TERRITORIO

N. di prot. 11733

Addì 14.11.2023

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito

pec: pnrr@postacert.istruzione.it

e p.c. All'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria

pec: ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Al Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 3

pec: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA "DON BOSCO" SITO IN VIA PORTICELLA. "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"-PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3. CUP: I14I19000220001. Richiesta proroga al termine di avvio dei lavori fissato per il 30 novembre 2023.

Premesso che:

- giusto verbale di gara del 14.7.2023 questo Comune disponeva la proposta di aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto in favore della Ditta Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe, con sede a Leonforte (EN) in via A.Vivaldi n.9, C.F. LNRGPP76L02E536M e P.I. n. 00679660860;

- tuttavia, sul sito di Italia Domani venivano pubblicate, in epoca posteriore alla ridetta proposta di aggiudicazione, ed esattamente in data 25.7.2023, ulteriori FAQ le quali, nella parte d'interesse così espressamente recitavano:

"Per "progetti in essere" non ancora realizzati, l'esclusione delle caldaie è criterio di ammissibilità al finanziamento anche a valere sui fondi già accordati dal bilancio dello Stato". Si specifica che resta in capo all'Amministrazione Titolare della misura ogni valutazione in merito alla rendicontabilità dei progetti a valere sulle risorse PNRR o sull'ammissibilità ad altre fonti di finanziamento";

- con determina del Resp. del Settore III n.g/le 749 del 18.08.2023, si approvava il verbale di gara del 14.07.2023 e si disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;

- che con nota comunale prot. n. 8703 del 28.8.2023 lo scrivente informava gli Enti in indirizzo della predetta aggiudicazione definitiva, nonché, contestualmente, della presenza sul progetto finanziato di una criticità riguardante il rispetto del sopravvenuto principio del DNSH, in vista della previsione nel progetto dell'installazione di una caldaia a condensazione a gas.

Considerato che:

- a seguito di colloqui per le vie brevi con il Ministero dell'Istruzione e del Merito si prospettava che la criticità di cui sopra, ove dovesse davvero ritenersi ammissibile una previsione che, retroattivamente, condizionasse l'ammissibilità del finanziamento e avrebbe compromesso l'intera operazione;
- per l'effetto veniva riferito che il Ministero in indirizzo avesse richiesto parere al MEF, ad oggi, a quanto risulta, tuttavia non ancora intervenuto;
- in mancanza di risposte precise sulla questione continua a perdurare incertezza sui termini della vicenda, non risultando possibile avviare i lavori per non arrecare danni all'Ente conseguenti all'eventuale revoca *ex post* del finanziamento del progetto di che trattasi;
- il Comune è pronto e sarebbe perfettamente in grado di disporre la consegna dei lavori entro il previsto termine del 30.11.2023.

Tutto ciò premesso e considerato, ferma ogni ulteriore, eventuale, determinazione che si riserva di assumere questo Comune a tutela dei propri interessi, con la presente

si richiede

al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attesa del riscontro del citato quesito posto al MEF, la concessione di proroga del termine di avvio dei lavori già fissato per il 30 novembre 2023, per come previsto nell'art. 4 dell'Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori (Registro Ufficiale.U.0103587.06-12-2022).

Si evidenzia, infine, che il chiesto provvedimento assume carattere urgente ed indifferibile, dovendo essere adottato prima della scadenza del predetto termine del 30 novembre p.v.

Il R.U.P.
f.to: Ing. Angelo Cocuzza

Il Resp. del Settore III
f.to: Ing. Filippo Vicino