



## Assoro “Borgo dello Zolfo”

*Intervento 12 - Rinforzo del gruppo di lavoro dell'Amministrazione per la gestione del progetto e l'esecuzione delle procedure, ed in particolare intervento 12.1 Assistenza tecnica al RUP*

***Relazione di SAL – Dicembre 2023***

## Sommario

<i>1. Contesto del Progetto:</i> .....	<b>2</b>
<i>2. Attività svolte nel Periodo: Aprile 2023 / Dicembre 2023</i> .....	<b>4</b>
<i>3. Stato attuale di Progetto</i> .....	<b>5</b>
<i>Punti di forza</i> .....	<b>5</b>
<i>Criticità</i> .....	<b>5</b>
<i>Monitoraggio</i> .....	<b>5</b>
<i>4. Aspetti Tecnici e Normativi</i> .....	<b>6</b>
<i>5. Risorse Finanziarie e Tempistiche</i> .....	<b>6</b>
<i>6. Coinvolgimento delle Parti Interessate</i> .....	<b>6</b>
<i>7. Prossime Attività e Prospettive Future</i> .....	<b>7</b>
<i>8. Conclusioni</i> .....	<b>7</b>

## **Relazione di Stato Avanzamento - Progetto "Assoro Borgo dello Zolfo"**

---

Con la presente relazione, siamo lieti di fornire una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori per il progetto "Assoro Borgo dello Zolfo", ovvero Progetto di Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici - PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

### **1. Contesto del Progetto:**

Il progetto "Assoro Borgo dello Zolfo" mira a preservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e storico del borgo di Assoro, focalizzandosi sulla valorizzazione dello Zolfo come elemento distintivo della sua identità.

il Ministero della Cultura (“MIC”) ha pubblicato, in data 20 dicembre 2021, un Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU (di seguito, l’“Avviso MIC”);

L'Avviso MIC era finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento (Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” o “Progetto locale”);

Il Comune di Assoro, con pec del 15 marzo 2022 consapevole della propria identità legata alle miniere di Zolfo ed ai percorsi che necessitano una valorizzazione tali da diventare, con l'aiuto di strumenti pubblici privati, elementi di attrazione turistica e rinascita culturale del territorio, ha presentato al MIC la propria proposta di Progetto Locale a valere sull'Avviso, ricevendo ammissione a finanziamento con Decreto del Segretario generale n. 453 del 7 giugno 2022, sottoscrivendo con il MIC il Disciplinare d'Obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto “Rigenerazione Culturale del Comune di Assoro CUP I19I22000100006 con l’assunzione dei relativi obblighi di realizzazione del Progetto come indicato nel documento descrittivo del Progetto;

Il progetto complessivo, a cui fa riferimento un unico CUP, è suddiviso in 12 Interventi a loro volta, in parte suddivisi in sub interventi da svilupparsi in un arco temporale dall’Aprile 2023 a Giugno 2026. È probabile, dall’analisi eseguita, che il progetto possa completarsi alcuni mesi chiudendosi entro l’anno 2025.

Nell’allegato la definizione, con i relativi importi riferiti, come inviata al Ministero con pec 4106 del 21 Aprile 2023 – ***All. 1***

Al progetto, come presentato al MIC, partecipano diversi partner individuati con apposita procedura tra enti del terzo settore e aziende private che, con una partecipazione in cofinanziamento, concorrono alla definizione e realizzazione di alcuni degli interventi previsti dal progetto.

Oltre ai cd. PSPP, sono stati individuati con procedura nel rispetto del codice degli appalti in quel momento vigente, alcuni erogatori di servizi previsti dagli interventi, tra i quali quelli dell’intervento 12 - Rinforzo del gruppo di lavoro dell’Amministrazione per la gestione del progetto e l’esecuzione delle procedure, ed in particolare intervento *12.1 Assistenza tecnica al RUP*, al quale si riferisce il presente SAL, affidato con N. Gen.le 326 del 30/03/2023 N. di Settore 135 del 30/03/2023.

In allegato, altresì il cronoprogramma degli interventi come trasmesso al ministero con pec 4106 del 21 Aprile 2023 – ***All. 2***

## **2. Attività svolte nel Periodo: Aprile 2023 / Dicembre 2023**

Durante il periodo di riferimento, sono state avviate diverse attività.

È stata condotta un'analisi del contesto storico e culturale di Assoro e della sua relazione con lo Zolfo, effettuando altresì sopralluoghi per la diagnosi dello stato dei luoghi beni culturali presenti nel borgo.

Sulla base delle analisi preliminari, è stata elaborata una pianificazione dettagliata delle attività da svolgere nel prossimo periodo, conducendo molteplici riunioni in videoconferenza per allineare i partner circa le attività di progetto, anche in relazione agli obblighi che gli stessi hanno assunto con la sigla dell'accordo di partenariato in fase di presentazione della proposta progettuale, la quale prevedeva un co-finanziamento.

È stato dato supporto tecnico e amministrativo al Comune rispetto alle procedure di affidamento delle attività come previste dagli accordi di PSPP, interfacciandosi in maniera costante con l'assistenza tecnica della Ragioneria Generale dello Stato – prefettura di Caltanissetta a cui è stata demandata dal MIC una prima attività di accompagnamento.

Nello specifico le attività, anche di formazione specifica, sono state eseguite in modalità videoconferenza al fine di condividere le migliori soluzioni rispetto all'unica esperienza finanziata tra le provincie di Enna e Caltanissetta. A tal proposito si sono resi disponibili i soggetti di accompagnamento omologhi della provincia di Agrigento che conta 6 esperienze finanziate e con le quali si è interagito per condividere possibili *best practices*.

Si segnala, a beneficio generale del progetto, che parallelamente sono in corso gli studi con una *analisi terza* per lo sviluppo di percorsi culturali e turistici, con l'obiettivo di promuovere la fruizione consapevole del patrimonio culturale di Assoro.

### 3. Stato attuale di Progetto

Lo stato attuale del progetto si rappresenta negli avanzamenti come di seguito indicati - *All. 3*

#### *Punti di forza*

Il progetto, seppur in prima battuta risultava procedere a rilento, vista la definizione dei due interventi di Fase 1, ovvero Intervento 2 ed intervento 7, propedeutici all'avvio della attività degli altri partner atti alla produzione degli elementi multimediali e grafici ed al prossimo affidamento dei tre lavori pubblici, di modesta entità riguardanti l'intervento 1, intervento 4, intervento 6, viene di fatto sbloccato in tutte le attività permettendo che il resto del progetto possa fluire come maggiore rapidità.

Da segnalare l'importante iniziativa del Ministero della Cultura con l'avviso "*Imprese Borghi*" che facilita da un lato lo sviluppo della imprenditoria locale focalizzando attenzione al nuovo focus individuato dall'Amministrazione comunale con Attrattività Borghi ma, dall'altra, facilita altresì la creazione dell'atmosfera positiva verso la promozione turistica e la valorizzazione del territorio in una ottica di sensibilità diffusa nella comunità.

#### *Criticità*

Segnaliamo altresì alcune criticità nell'avanzamento dovuti alla urgente assegnazione dell'intervento 10.2 "Ideazione e gestione di un sistema di attrazione di nuova imprenditoria culturale e turistica" ed alla necessità impellente di coinvolgere il GAL Rocca di Cerere Geopark e la CNA rispetto al supporto nello sviluppo delle iniziative preventivate in una ottica di indirizzo generale anche rispetto a nuove opportunità legate allo sviluppo turistico nei territori della Provincia di Enna.

#### *Monitoraggio*

Attualmente in linea con le attività svolte, in attesa di avviare i primi pagamenti per implementare di dati ulteriori all'interno del sistema di monitoraggio.

Il progetto risulta al momento **Validato**.

The screenshot displays the 'ReGiS Anagrafica Progetto' interface. At the top, it indicates the 'Piano/Programma: PNRR'. The main title is 'PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI ASSORO'. Below this, there are two main sections: 'Pre-validazione e controlli' and 'Dettagli Progetto'. The 'Pre-validazione e controlli' section shows the 'Data ultima pre-validazione effettiva' as 15/12/2023 and the 'Esito Simulazione' as OK. The 'Data ultima validazione effettuata' is 20/11/2023, and the 'Esito Validazione' is Validato. The 'Dettagli Progetto' section shows the 'Data' with 'Inizio Prevista' as 01/03/2023, 'Fine Prevista' as 30/06/2026, 'Inizio Effettiva' as 01/03/2023, and 'Fine Effettiva' as 30/06/2026. The 'Localizzazione' is SICILIA-ENNA-ASSORO. At the bottom, there are three buttons: 'Pre-Validazione', 'Richiesta modifica quadro finanziario', and 'Richiesta Anticipazione MEP'.

Pre-validazione e controlli	
Data ultima pre-validazione effettiva	Esito Simulazione
15/12/2023	OK
Data ultima validazione effettuata	Esito Validazione
20/11/2023	Validato

  

Dettagli Progetto	
Data	
Inizio Prevista	Fine Prevista
01/03/2023	30/06/2026
Inizio Effettiva	Fine Effettiva
01/03/2023	
Localizzazione	
SICILIA-ENNA-ASSORO	

[Vai all'Anagrafica Progetto >](#)

[Pre-Validazione](#) [Richiesta modifica quadro finanziario](#) [Richiesta Anticipazione MEP](#)

#### 4. Aspetti Tecnici e Normativi

Tutte le attività sono condotte nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale e ambientale in relazione al Progetto di rigenerazione culturale. Sono stati adottati tutti i necessari accorgimenti tecnici per garantire la migliore riuscita delle attività poste in essere..

#### 5. Risorse Finanziarie e Tempistiche

Le risorse finanziarie a disposizione, relative all'anticipo già presso la tesoreria del Comune, sono state programmate per garantire una prosecuzione finanziaria del progetto e la garanzia dell'avanzamento di spesa da segnalare sul portale informatico REGIS per il monitoraggio del progetto.

Le tempistiche sono allineate alla pianificazione iniziale, e sono state implementate azioni correttive per mitigare eventuali ritardi.

#### 6. Coinvolgimento delle Parti Interessate

Si è mantenuto un costante dialogo con le parti interessate, coinvolgendo la comunità locale, le istituzioni e le associazioni culturali ed in particolar modo i partner di progetto, al fine di garantire una partecipazione attiva e consapevole.

## **7. Prossime Attività e Prospettive Future**

Le prossime attività prevedono la conclusione delle fasi in corso, la definizione delle procedure di affidamento per i lavori pubblici e l'avvio della progettazione esecutiva per gli interventi 3, 5, 8.3 e l'implementazione ulteriore di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione come il sito web turistico, portale unico di accesso.

## **8. Conclusioni**

In conclusione, lo stato di avanzamento del progetto "*Assoro Borgo dello Zolfo*" è in linea con le aspettative, e siamo fiduciosi che il risultato finale sarà un contributo significativo alla valorizzazione del patrimonio culturale di Assoro.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni.

Cordiali saluti,

**Promostand s.r.l.**

Il Legale Rappresentante

Ivan Serafino Intraguglielmo



ALLEGATO - QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI E SOTTO-INTERVENTI CON EVIDENZA DEGLI INTERVENTI CHE CONCORRONO AL TARGET M1C3-16									
Intervento		Sotto-intervento		Intervento di valorizzazione siti culturali e turistici		Costo Totale Investimento			
n.	Denominazione	n.	Denominazione	SI/NO	Concluso entro il II trim. 2025 - SI/NO	Totale (netto IVA)	Totale (lordo IVA)	di cui risorse PNRR	di cui Co-finanziamento (ove previsto)
a	b	c	d	e	f	g	h = i + l	i	l
1	Valorizzazione e rifunzionalizzazione del Parco urbano	1.1	Sistematizzazione e valorizzazione dell'area intorno al Castello, attraverso interventi leggeri di messa a punto del verde, riallestimento dei sentieri	SI	SI	122.950,82 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
2	Co-progettazione sulla memoria della collettività sui temi del lavoro	2.1	Progettazione condivisa con il territorio per raccogliere le testimonianze sul passato minerario del territorio	NO	SI	70.327,87 €	85.800,00 €	80.800,00 €	5.000,00 €
3	Allestimento della Sala degli Scavi con apparati multimediali	3.1	Progettare e realizzare le installazioni multimediali e interattive sul tema dello zolfo	SI	SI	202.704,92 €	247.300,00 €	232.300,00 €	15.000,00 €
4	Caratterizzazione del centro storico in relazione al tema dell'estrazione dello zolfo	4.1	Installazione dell'organo della miniera Zimbàla e realizzazione di interventi per la Sala degli Scavi	SI	SI	154.918,03 €	189.000,00 €	189.000,00 €	- €
5	Creazione di interventi di arte pubblica sul tema dello zolfo	5.1	Creazione di un museo a cielo aperto dedicato all'illustrazione contemporanea del tema dello zolfo	SI	SI	219.221,31 €	267.450,00 €	247.450,00 €	20.000,00 €
6	Creazione di un itinerario nel centro storico di Assoro	6.1	Realizzazione di un itinerario fisico all'interno del borgo e nel suo circondario (tramite pannelli fisici e altri arredi legati all'attività mineraria o altri elementi)	SI	NO	90.163,93 €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
7	Ricerca sulla storia dello zolfo nel territorio di Assoro	7.1	Studio preliminare per individuare i luoghi e le emergenze che possono essere collegate al di fuori del centro storico al tema delle miniere nel territorio del Comune più gestione infopoint	NO	SI	50.081,97 €	61.100,00 €	60.600,00 €	500,00 €
8	Itinerario fra Assoro e il circondario sul tema dello zolfo					- €	- €		
		8.1	City Treasures	SI	SI	15.573,77 €	19.000,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €
		8.2	Identificazione dei luoghi e produzione contenuti	NO	SI	49.795,08 €	60.750,00 €	50.750,00 €	10.000,00 €
		8.3	Produzione contenuti multimediali per itinerari all'interno del borgo e fuori dal borgo e produzione app	SI	SI	121.311,48 €	148.000,00 €	111.000,00 €	37.000,00 €
9	Attività teatrali site specific	9.1	Residenze artistiche e formazione teatrale e drammaturgia nuova produzione teatrale	SI	NO	46.311,48 €	56.500,00 €	50.500,00 €	6.000,00 €
10	Favorire la creazione di imprenditoria locale e giovanile che fornisca servizi intorno alla nuova offerta					- €	- €		
		10.1	Facilitazione alla costruzione di rapporti con le imprese del territorio per favorire l'attrazione di imprenditoria intorno al bbcc e turismo nel Comune di Assoro per creare servizi intorno alla	NO	SI	- €	- €		- €
		10.2	Ideazione e gestione di un sistema di attrazione di nuova imprenditoria culturale e turistica	NO	SI	58.196,72 €	71.000,00 €	71.000,00 €	- €
11	Comunicazione della nuova offerta di Assoro					- €	- €		
		11.1	Supporto alla creazione di un'App di accompagnamento alla visita del territorio sul tema dello zolfo, tramite la valorizzazione di contenuti digitali di proprietà del GAL	SI	NO	- €	- €		- €
		11.2	Formazione agli operatori del turismo e del commercio in un'ottica di DMO	NO	NO	24.836,07 €	30.300,00 €	30.300,00 €	- €
		11.3	Piano di comunicazione, immagine coordinata e comunicazione social	NO	NO	90.163,93 €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
12	Rinforzo del gruppo di lavoro dell'Amministrazione per la gestione del progetto e l'esecuzione delle procedure	12.1	Assistenza tecnica al RUP	NO	NO	74.836,07 €	91.300,00 €	91.300,00 €	- €
TOT						1.391.393,44 €	1.697.500,00 €	1.600.000,00 €	97.500,00 €

					2023				2024				2025				2026	
					I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.
#	Interventi	#	Attività	Soggetto coinvolto														
2	Co-progettazione sulla memoria della collettività sui temi del lavoro	1	Progettazione condivisa con il territorio per raccogliere le testimonianze sul passato minerario del territorio	Mente Pubblica	sett													
7	Ricerca sulla storia dello zolfo nel territorio di Assoro	1	Studio preliminare per individuare i luoghi e le emergenze che possono essere collegate al di fuori del centro storico al tema delle miniere nel territorio del Comune più gestione infopoint	Pro Loco	sett													
					2023				2024				2025				2026	
					I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.
1	Valorizzazione e rifunionalizzazione del Parco urbano	1	Sistematizzazione e valorizzazione dell’area intorno al Castello, attraverso interventi leggeri di messa a punto del verde, riallestimento dei sentieri	Operatore economico					mar									
4	Caratterizzazione del centro storico in relazione al tema dell'estrazione dello zolfo	1	Installazione dell’argano della miniera Zimbalia e realizzazione di interventi per la Sala degli Scavi	Operatore economico					apr									
5	Creazione di interventi di arte pubblica sul tema dello zolfo	1	Creazione di un museo a cielo aperto dedicato all’illustrazione contemporanea del tema dello zolfo	Civita Sicilia									giu					
6	Creazione di un itinerario nel centro storico di Assoro	1	Realizzazione di un itinerario fisico all’interno del borgo e nel suo circondario (tramite pannelli fisici e altri arredi legati all’attività mineraria o altri elementi)	Operatore economico									giu					
					2023				2024				2025				2026	
					I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.
8	Itinerario fra Assoro e il circondario sul tema dello zolfo	1	City Treasures	Inera														
		2	Identificazione dei luoghi e produzione contenuti	Parco Floristella					ago set									
		3	Produzione contenuti multimediali per itinerari all’interno del borgo e fuori dal borgo e produzione app	Civita Sicilia					ott									
					2023				2024				2025				2026	
					I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.
3	Allestimento della Sala degli Scavi con apparati multimediali	1	Progettare e realizzare le installazioni multimediali e interattive sul tema dello zolfo	Civita Sicilia					ago									
9	Attività teatrali site specific	1	Residenze artistiche e formazione teatrale e drammaturgica nuova produzione teatrale	DAF									dic					
					2023				2024				2025				2026	
					I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.
10	Favorire la creazione di imprenditoria locale e giovanile che fornisca servizi intorno alla nuova offerta	1	Facilitazione alla costruzione di rapporti con le imprese del territorio per favorire	CNA														
		2	l'attrazione di imprenditoria intorno ai bbcc e turismo nel Comune di Assoro per creare servizi intorno alla nuova offerta	Consorzio Geoturismo														
		3	Ideazione e gestione di un sistema di attrazione di nuova imprenditoria culturale e turistica	Operatore economico									mag					
11	Comunicazione della nuova offerta di Assoro	1	Supporto alla creazione di un’App di accompagnamento alla visita del territorio sul tema dello zolfo, tramite la valorizzazione di contenuti digitali di proprietà del GAL	GAL									dic					
		2	Formazione agli operatori del turismo e del commercio in un'ottica di DMO	Profumi di Sicilia													gen	
		3	Piano di comunicazione, immagine coordinata e comunicazione social	Operatore economico	Immagine coordinata												feb	
12	Rinforzo del gruppo di lavoro dell’Amministrazione per la gestione del progetto e l’esecuzione delle procedure	1	Assistenza tecnica al RUP	Operatore economico													giugno	

**Allegato 2**
**Interventi previsti dal Progetto "Assoro Borgo dello Zolfo" e stato delle attività - Dicembre 2023**

Int. n.	Denominazione	Sotto-intervento n.	Denominazione	PSPP	Esecutore	Totale (lordo IVA)	di cui risorse PNRR	di cui Cofinanziamento	NOTE
1	Valorizzazione e rifunzionalizzazione del Parco urbano	1.1	Sistematizzazione e valorizzazione dell'area intorno al Castello, attraverso interventi leggeri di messa a punto del verde, riallestimento dei sentieri		Da Individuare	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	Progetto esecutivo presentato. In attesa di affidamento dei lavori
2	Co-progettazione sulla memoria della collettività sui temi del lavoro	2.1	Progettazione condivisa con il territorio per raccogliere le testimonianze sul passato minerario del territorio	SI	Mente Pubblica Think Tanks ET	85.800,00 €	80.800,00 €	5.000,00 €	Progetto di Dettaglio ed addendum approvato dalla Giunta. Attività in corso. In fase di chiusura
3	Allestimento della Sala degli Scavi con apparati multimediali	3.1	Progettare e realizzare le installazioni multimediali e interattive sul tema dello zolfo	SI	Civita Sicilia S.r.l.	247.300,00 €	232.300,00 €	15.000,00 €	Progetto di dettaglio e Addendum in attesa di approvazione
4	Caratterizzazione del centro storico in relazione al tema dell'estrazione dello zolfo	4.1	Installazione dell'organo della miniera Zimbalia e realizzazione di interventi per la Sala degli Scavi		Da Individuare	189.000,00 €	189.000,00 €	- €	Progetto esecutivo presentato. In attesa di affidamento dei lavori
5	Creazione di interventi di arte pubblica sul tema dello zolfo	5.1	Creazione di un museo a cielo aperto dedicato all'illustrazione contemporanea del tema dello zolfo	SI	Civita Sicilia S.r.l.	267.450,00 €	247.450,00 €	20.000,00 €	Progetto di dettaglio e Addendum in attesa di approvazione
6	Creazione di un itinerario nel centro storico di Assoro	6.1	Realizzazione di un itinerario fisico all'interno del borgo e nel suo circondario (tramite pannelli fisici e altri arredi legati all'attività mineraria o altri elementi)		Da Individuare	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	Progetto esecutivo presentato. In attesa di affidamento dei lavori
7	Ricerca sulla storia dello zolfo nel territorio di Assoro	7.1	Studio preliminare per individuare i luoghi e le emergenze che possono essere collegate al di fuori del centro storico al tema delle miniere nel territorio del Comune più gestione infopoint	SI	Associazione Turistica Pro Loco di Assoro	61.100,00 €	60.600,00 €	500,00 €	Attività in corso. In fase di chiusura
8	Itinerario fra Assoro e il circondario sul tema dello zolfo								
		8.1	City Treasures	SI	INERA s.r.l.	19.000,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	Progetto di dettaglio e Addendum in attesa di approvazione
		8.2	Identificazione dei luoghi e produzione contenuti	SI	Parco Floristella	60.750,00 €	50.750,00 €	10.000,00 €	Progetto di dettaglio e Addendum in attesa di approvazione
		8.3	Produzione contenuti multimediali per itinerari all'interno del borgo e fuori dal borgo e produzione app	SI	Civita Sicilia S.r.l.	148.000,00 €	111.000,00 €	37.000,00 €	Progetto di dettaglio e Addendum in attesa di approvazione
9	Attività teatrali site specific	9.1	Residenze artistiche e formazione teatrale e drammaturgica nuova produzione teatrale	SI	DAF	56.500,00 €	50.500,00 €	6.000,00 €	In attesa di ricevere il Progetto di dettaglio per la successiva approvazione
10	Favorire la creazione di imprenditoria locale e giovanile che fornisca servizi intorno alla nuova offerta								
		10.1	Facilitazione alla costruzione di rapporti con le imprese del territorio per favorire l'attrazione di imprenditoria intorno al bbcc e turismo nel Comune di Assoro per creare servizi intorno alla nuova offerta		CNA e Consorzio Geoturismo	- €		- €	
		10.2	Ideazione e gestione di un sistema di attrazione di nuova imprenditoria culturale e turistica		Da Individuare	71.000,00 €	71.000,00 €	- €	In attesa di affidamento dei servizi
11	Comunicazione della nuova offerta di Assoro								
		11.1	Supporto alla creazione di un'App di accompagnamento alla visita del territorio sul tema dello zolfo, tramite la valorizzazione di contenuti digitali di proprietà del GAL		GAL Rocca di Cerere Geopark	- €		- €	
		11.2	Formazione agli operatori del turismo e del commercio in un'ottica di DMO	SI	Associazione Profumi di Sicilia	30.300,00 €	30.300,00 €	- €	In attesa di ricevere il Progetto di dettaglio per la successiva approvazione
		11.3	Piano di comunicazione, immagine coordinata e comunicazione social		Beentouch S.r.l.	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	Attività in corso.
12	Rinforzo del gruppo di lavoro dell'Amministrazione per la gestione del progetto e l'esecuzione delle procedure	12.1	Assistenza tecnica al RUP		Promostand s.r.l.	91.300,00 €	91.300,00 €	- €	Attività in corso.
TOT						1.697.500,00 €	1.600.000,00 €	97.500,00 €	